

**Акт № 02/25-ТС**  
**контроля за исполнением концессионного соглашения**  
**«В отношении создания и последующей**  
**эксплуатации объекта «Теплоснабжение города Магадана»**  
**города Магадана от 28.12.2021 года»**

г. Магадан

«30» сентября 2025 год

В целях реализации пункта 13.4 Концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации объекта: «Теплоснабжение города Магадана» комиссией в составе представителей департамента ЖКХ и Ки мэрии г. Магадана (далее- Концедент), ООО «МИК-3» (далее - Концессионер) произведен внеплановый осмотр объектов теплоснабжения застройки района Гороховое поле (запланированных к строительству в соответствии с Приложением 4 концессионного соглашения) на предмет осуществления этапов строительства и контроля за их реализацией.

В ходе осмотра установлено, что Объекты концессионного соглашения находятся в стадии строительства.

Выполнены следующие работы:

Теплоснабжение:
- тепловые камеры 11 шт.;
- лотки монолитные 1812, 1 м.;
- монтаж трубопровода 1812, 1 м.

Общий (средний) процент строительной готовности объекта составляет- 51,47%.

**Приложение:** Ситуационный план готовности тепловой сети Лист1 (1) на 1л. в экз.

<b>Представитель Концедента:</b>	<b>Должность</b>	<b>Подпись</b>
Горбачев Владимир Александрович	Заместитель руководителя департамента ЖКХ и Ки мэрии г. Магадана	
Горбунова Анастасия Алексеевна	Начальник отдела энергосбережения департамента ЖКХ и Ки мэрии г. Магадана	
<b>Представитель Концессионера:</b>		
Герашенко Сергей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию проектов ООО «УК «ГЕОЛОГ»	