

## Акт № 01/25-ВС/ВО

### контроля за исполнением концессионного соглашения

В отношении создания и последующей эксплуатации

объекта: Централизованная система водоснабжения и водоотведения города Магадана» от  
28.12.2021

г. Магадан

«18» июня 2025 год

В целях реализации пункта 13.4 Концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации объекта: Централизованная система водоснабжения и водоотведения города Магадана» комиссией в составе представителей департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана (далее – Концедент), ООО «МИК-2» (далее – Концессионер) произведен внеплановый осмотр объектов водоснабжения и водоотведения застройки района Гороховое поле (запланированных к строительству в соответствии с Приложением 4 концессионного соглашения) на предмет осуществления этапов строительства и контроля за их реализацией.

В ходе осмотра установлено, что Объекты концессионного соглашения находятся в стадии строительства.

В соответствии с положительным заключением экспертизы от 21.11.2022 № 49-1-1-3-081169-2022 уменьшился объем инвестиций, привлеченных для реализации концессионного соглашения.

Выполнены следующие работы:

#### 1 этап:

Водоснабжение:
- прокладка труб 2838,73 м;
- колодцы 48 шт.;
- камеры 134 м3.
Водоотведение:
- прокладка труб 785,53 м;
- колодцы 72 шт.

#### 2 этап:

Водоснабжение:
- прокладка труб 1677,45 м;
- колодцы 48 шт.

Общий (средний) процент строительной готовности объекта составляет – 25,51%.

Представитель Концедента:	Должность	Подпись
Крамник Екатерина Юрьевна	Руководитель департамента ЖКХ и Ки мэрии г. Магадана	
Горбачев Владимир Александрович	Начальник отдела энергосбережения департамента ЖКХ и Ки мэрии г. Магадана	
Представитель Концессионера:		
Строилов Владимир Андреевич	Руководитель проектов Проектной группы - 2 ООО «УК «ГЕОЛОГ»	