

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2021 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (6 мес. 2021 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2021 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (6 мес. 2021 г.)							
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ			
7	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Организация участия школьников города Магадана в проекте «Билет в будущее» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах	В I полугодии в общеобразовательных учреждениях для школьников проводились профориентационные мероприятия: беседы, анкетирование, консультации, встречи с представителями организаций и ведомств, конкурсы рисунков и др.	250 чел.	250 чел.													
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»																		
8	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Позитное включение образовательных организаций в цифровую образовательную среду (муниципальные общеобразовательные учреждения №№1,13,24,29,30 и гимназия (англ.)	В 2021 году 5 общеобразовательных учреждений (школ № 2,4,14,15 и 18) включены в перечень участников федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в рамках национального проекта "Образование". В течении I полугодия 2021 года общеобразовательные учреждения приняли участие в разработке единого инфраструктурного листа для внедрения целевой модели образовательной среды в школах в 2021 году, который был согласован в Министерстве просвещения РФ.	5		11272,6	608,8	213,5	10450,3									
Региональный проект «Современная школа»																		
9	Доля муниципальных образований Магаданской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	Организация взаимодействия муниципальных образований с детским технопарком «Кванториум»	В I полугодии 2021 года на базе технопарка "Кванториум" прошли семинары для руководителей общеобразовательных учреждений и их заместителей по вопросам организации и взаимодействия. Проект соглашения о сотрудничестве с технопарком "Кванториум" находится на рассмотрении в департаменте образования мэрии г. Магадана.															
Региональный проект «Социальная активность»																		
10	Доля образовательных организаций, в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства)	Организация работы волонтерских групп в образовательных учреждениях	На базе 16 муниципальных общеобразовательных учреждений организована деятельность волонтерских групп и отрядов. Основные направления деятельности: правовая пропаганда, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, благотворительные ярмарки. Школьники принимали участие в городских акциях, мероприятиях.	16	16													
Национальный проект «Культура»																		
Региональный проект «Культура»																		
11	Увеличение числа посещений организаций культуры	Создание 5 модельных библиотек (1 библиотека ежегодно) Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	С целью создания модельной муниципальной библиотеки МБУК "Централизованная библиотечная система" приобретены: звуковое оборудование, книги, технические средства на сумму 1,5 млн. руб. В I полугодии 2021 года рамках национального проекта "Культура" МБУДО "Детская школа искусств им. В.А. Барляева" приобретены музыкальные инструменты, оборудования, учебная литература на общую сумму 1,6 млн руб.	1		5000,0			5000,0			1533,9				1533,9		
						3930,9	62,9	309,4	3558,6			1628,5	25,7	128,2	1474,5			
12	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Повышение квалификации работников учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования	Работники учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта "Творческие люди" в количестве 25 человек.	26 чел.	25 чел.													
Национальный проект «Жилье и городская среда»																		
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»																		

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2021 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (6 мес. 2021 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2021 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (6 мес. 2021 г.)							
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ			
13	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»	За 1 полугодие 2021 года расселено 7 жилых помещений общей площадью 352,6 м ² в которых проживало 22 человека. Предоставлено 7 жилых помещений из состава муниципального жилищного фонда общей площадью 392,4 м ² . Все жилые помещения предоставлены гражданам, ранее проживающим в аварийном жилищном фонде.	3469,2 м ²	352,6 м ²	1,0	1,0											
14	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей		163 чел.	7 чел.													
Региональный проект «Жилье»																		
15	Ввод жилья																	
16	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	Содействие привлечению инвестиций в жилищное строительство на территории муниципального образования «Город Магадан»	В 1 полугодии 2021 года в муниципальном образовании "Город Магадан" населением введено в эксплуатацию 13 индивидуальных жилых домов общей площадью 1191 м ² .		1991 м ²													
17	Количество земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства	Инвентаризация земельных участков, актуализация генерального плана муниципального образования «Город Магадан»	Проведен комплекс работ по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», в том числе работа по изменению функционального зонирования территорий для дальнейшей возможности предоставления земельных участков в целях жилищного строительства (индивидуального). Планируемое число земельных участков к вовлечению для индивидуального жилищного строительства в границах измененных территорий составляет 300 единиц. На территории муниципального образования "Город Магадан" предусмотрено 5 земельных участков, планируемых к вовлечению в целях строительства многоквартирных жилых домов. Проводится работа по выбору перспективных территорий, пригодных для жилищного строительства, с учетом утвержденной градостроительной документации.	300	5													
18	Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства	Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей	Бюджетом муниципального образования "Город Магадан" на 2021 год не предусмотрены денежные средства на реализацию мероприятий программы. Мероприятия не реализовывались, финансирование не производилось.															
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»																		
19	Среднее значение индекса качества городской среды	Повышение качества и комфорта городской среды, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»	Для реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Магадан" в 2021 году запланировано 193 млн. рублей, в т.ч. средства МБ - 12 млн рублей, ФБ - 80 млн рублей, ОЗЗ - 44,4 млн рублей.	5	5	193159,3	11994,8	56766,5	80000,0	44398,0	46664,4	1374,5	7301,2	21230,3	16758,3			
20	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития (проведение опросов, анкетирования и т.п.)	В решении вопросов развития городской среды приняли участие 7939 человек.	15%	9,6%													
21	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды Магадана	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Магадан»	В рамках реализации ведомственной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2020-2022 годы)" запланированы работы по комплексному благоустройству 4 дворовых территорий (18 придомовых территорий), из них: по 1 дворовой территории продолжается реализация муниципального контракта (2020-2021 гг.), по 3 - завершается подготовка проектной документации.	4	4	66026,9	3565,5	62461,4			7718,0	416,8	7301,2					

№	Целевой показатель	Наименование мероприятия	Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или причины неисполнения)	План в натуральном выражении, ед. (2021 г.)	Факт в натуральном выражении, ед. (6 мес. 2021 г.)	План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (2021 г.)					Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (6 мес. 2021 г.)					
						Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	
26	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства	Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением торговых площадей и оборудования для организации и проведения областных универсальных совместных ярмарок	В I полугодии 2021 года проведено 11 ярмарок. Сумма к возмещению аренды торговых площадей и оборудования составила 947,8 тыс. руб. Заключено соглашение от 16.03.2021 с ООО "ЭСА" о сотрудничестве в проведении на безвозмездной основе 122 ежедневных ярмарок в летний период на территории, прилегающей к зданию торгового назначения "Рынок "Центральный".	1	1	1871,7	392,3	1479,4			947,8	51,2	896,6			
		Возмещение части затрат субъектам МСП на создание собственного дела	В I полугодии 2021 года мероприятия не реализовывались.			307,9	307,9									
		Оказание организационной, информационной, консультационной и иной поддержки начинающим предпринимателям на базе бизнес-школы «МиниБизнесинкубатор».	В I полугодии 2021 года продолжилась реализация совместного проекта мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» - бизнес-школа «Минибизнесинкубатор», где 5 начинающим предпринимателям была оказана организационная, информационная помощь.		5											
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»																
27	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Организация городских выставочно-ярмарочных мероприятий, оказание организационной и методической поддержки местным сельхозтоваропроизводителям для обеспечения их участия в региональных и федеральных выставках, конкурсах и т.п.	В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей проводятся ярмарки входного дня. За первое полугодие 2021 года организовано и проведено 20 ярмарок выходного дня на торговых площадях здания «Торговые ряды «ФРЭШ», на Магаданской площади.	50	20											
28	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	Участие в реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар»	В рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории муниципального образования «Город Магадан» выявлены земельные участки общей площадью 716 га, предназначенные для сельскохозяйственного использования. С выбором разрешенного использования земельных участков «сельское хозяйство» и несельскохозяйственных видов деятельности, предоставленных в безвозмездное пользование, определены 46 участников программы. В настоящее время с целью вовлечения действующих и потенциальных участников данной программы с предпринимательскими сообществами сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадана" проводится работа по внедрению кооперативной модели освоения таких земельных участков.													
Национальный проект «Экология»																
Региональный проект «Экология»																
29	Доля городского населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Реализация мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципальных образований «Город Магадан» и иных документов стратегического планирования, направленных на достижение аналогичных целей	Для реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город Магадан» в 2021 году запланировано 65,9 млн рублей, в т.ч.: МБ - 15,6 млн рублей, ОБ - 1 млн рублей, ФБ - 49,3 млн рублей. В I полугодии реализовано мероприятий на 4,9 млн рублей.	88315 чел.	88315 чел.											
30	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами			2,23 км	2,23 км	65591,1	15265,4	1006,5	49319,2		4972,7	4972,7				
Всего						1009685,7	142838,9	336048,0	486400,8	44398,0	292924,1	21583,9	95489,9	159091,9	16758,3	