



МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2024 № 2455-пм

г. Магадан

Об исполнении муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы»

В связи с окончанием реализации муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 22.10.2020 № 3119, в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 22.10.2020 № 3119.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от 22.07.2024 № 2455-пм

Сводный отчет
по исполнению муниципальной программы
"Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы" за 2021-2023 годы
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии г. Магадана
ответственный исполнитель согласно паспорту программы

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе					
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ	
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 год реализации																											
1	Основное мероприятие: "Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек"	2021 год	9087,505	9087,505	9087,505	0,000			9087,505	9087,505	9087,505	0,000			9087,505	9087,505	9087,505	0,000			9087,504	9087,504	9087,504	0,000			
1.1.2	проспект Карла Маркса, 38, 40, 42 - (ямочный ремонт) - 242,8 кв.м		795,392	795,392	795,392	0,000			795,392	795,392	795,392	0,000			795,392	795,392	795,392	0,000			795,392	795,392	795,392	0,000			242,800
1.3.1	Набережная реки Магаданки, 3 (ямочный ремонт) - 183,8 кв. м		1225,068	1225,068	1225,068	0,000			1225,068	1225,068	1225,068	0,000			1225,068	1225,068	1225,068	0,000			1225,067	1225,067	1225,067	0,000			266,900
1.4.1	улица Полярная, 2 корпус 1 (асфальтирование) - 254,1 кв.м		751,042	751,042	751,042	0,000			751,042	751,042	751,042	0,000			751,042	751,042	751,042	0,000			751,042	751,042	751,042	0,000			254,100
1.5.2	проспект Карла Маркса, 14 (ямочный ремонт) - 30 кв.м		124,315	124,315	124,315	0,000			124,315	124,315	124,315	0,000			124,315	124,315	124,315	0,000			124,315	124,315	124,315	0,000			30,000
1.5.3	улица Транспортная, 19 (ямочный ремонт) - 35,7 кв.м		153,173	153,173	153,173	0,000			153,173	153,173	153,173	0,000			153,173	153,173	153,173	0,000			153,173	153,173	153,173	0,000			35,700
1.6.1	улица Портовая, 13-а, 19-б проезда вдоль домов (ямочный ремонт) - 14,9 кв.м		88,810	88,810	88,810	0,000			88,810	88,810	88,810	0,000			88,810	88,810	88,810	0,000			88,810	88,810	88,810	0,000			14,900
1.6.2	улица Портовая, 7, 11 (ямочный ремонт) - 88 кв.м		290,627	290,627	290,627	0,000			290,627	290,627	290,627	0,000			290,627	290,627	290,627	0,000			290,627	290,627	290,627	0,000			90,100
1.9.1	площадь Космонавтов, 5-а (ямочный ремонт между первым и вторым подъездами) - 42,2 кв.м		109,708	109,708	109,708	0,000			109,708	109,708	109,708	0,000			109,708	109,708	109,708	0,000			109,708	109,708	109,708	0,000			42,200
1.9.2	улица Болдырева, 4 в районе арки (ямочный ремонт) - 82,6 кв.м		223,446	223,446	223,446	0,000			223,446	223,446	223,446	0,000			223,446	223,446	223,446	0,000			223,446	223,446	223,446	0,000			82,600
1.10.1	улица Якутская, 6, 10 - (заязд с арки - междворовой проезд) (ямочный ремонт) - 129,7 кв.м		573,885	573,885	573,885	0,000			573,885	573,885	573,885	0,000			573,885	573,885	573,885	0,000			573,885	573,885	573,885	0,000			129,700
1.11.1	улица Болдырева, 5-б (ямочный ремонт) - 107 кв.м		408,764	408,764	408,764	0,000			408,764	408,764	408,764	0,000			408,764	408,764	408,764	0,000			408,764	408,764	408,764	0,000			107,000
1.12.1	Набережная реки Магаданки, 49, (ямочный ремонт) - 185,6 кв.м		664,479	664,479	664,479	0,000			664,479	664,479	664,479	0,000			664,479	664,479	664,479	0,000			664,479	664,479	664,479	0,000			185,600
1.13.1	улица Наровчатова, 3, корпус 1 (ямочный ремонт) - 101,4 кв.м		402,293	402,293	402,293	0,000			402,293	402,293	402,293	0,000			402,293	402,293	402,293	0,000			402,293	402,293	402,293	0,000			101,400
1.15.3	перулок Бассейновый, 10 (ямочный ремонт) - 87,4 кв.м		282,847	282,847	282,847	0,000			282,847	282,847	282,847	0,000			282,847	282,847	282,847	0,000			282,847	282,847	282,847	0,000			87,400
1.15.4	улица Пролетарская, 108 (ямочный ремонт) - 70,5 кв.м		255,107	255,107	255,107	0,000			255,107	255,107	255,107	0,000			255,107	255,107	255,107	0,000			255,107	255,107	255,107	0,000			70,500
1.17.1	улица Колымская, 14 (ямочный ремонт) - 183,8 кв.м		535,955	535,955	535,955	0,000			535,955	535,955	535,955	0,000			535,955	535,955	535,955	0,000			535,955	535,955	535,955	0,000			183,800

1	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.18.1	улица Колымская, 11-а (ямочный ремонт: на месте разрытия первого подъезда - 21,6 кв.м; междворовой проезд между улицей Колымской, 11-а и детским садом комбинированного вида № 39 по улице Колымской, 13 - 147,2 кв.м) - 168,8 кв.м	2021 год	561,619	561,619	561,619	0,000			561,619	561,619	561,619	0,000			561,619	561,619	561,619	0,000			561,619	561,619	561,619	0,000			168,800	
1.19.1	пешеходная дорожка вдоль ограждения СОИП № 27 и домов №№ 6, корпус 1, 2, 3 по улице Колымской (ямочный ремонт) - 306 кв.м		825,006	825,006	825,006	0,000			825,006	825,006	825,006	0,000			825,006	825,006	825,006	0,000			825,006	825,006	825,006	0,000			306,000	
1.21.1	улица Королева, 7, пгт. Сокол (ямочный ремонт) - 248,3 кв.м		815,969	815,969	815,969	0,000			815,969	815,969	815,969	0,000			815,969	815,969	815,969	0,000			815,969	815,969	815,969	0,000			248,300	
2	Основное мероприятие: "Озеленение"		1610,986	1610,986	1610,986	0,000			1610,986	1610,986	1610,986	0,000			1610,983	1610,983	1610,983	0,000			1610,983	1610,983	1610,983	0,000				
2.2	площадь Комсомольская, 4		462,054	462,054	462,054	0,000			462,054	462,054	462,054	0,000			462,051	462,051	462,051	0,000			462,051	462,051	462,051	0,000				
2.5.3.1	деревья - 20 ед.		148,964	148,964	148,964	0,000			148,964	148,964	148,964	0,000			148,961	148,961	148,961	0,000			148,961	148,961	148,961	0,000			20,000	
2.5.3.2	кустарник - 72 ед.		313,090	313,090	313,090	0,000			313,090	313,090	313,090	0,000			313,090	313,090	313,090	0,000			313,090	313,090	313,090	0,000			72,000	
2.8.1	улица Парковая, 21, корпус 2, 3		601,812	601,812	601,812	0,000			601,812	601,812	601,812	0,000			601,812	601,812	601,812	0,000			601,812	601,812	601,812	0,000				
2.8.1.1	деревья - 22 ед.		215,389	215,389	215,389	0,000			215,389	215,389	215,389	0,000			215,389	215,389	215,389	0,000			215,389	215,389	215,389	0,000			22,000	
2.8.1.2	кустарник - 89 ед.		386,423	386,423	386,423	0,000			386,423	386,423	386,423	0,000			386,423	386,423	386,423	0,000			386,423	386,423	386,423	0,000			89,000	
2.9.1	улица Космонавтов, 5-а		113,724	113,724	113,724	0,000			113,724	113,724	113,724	0,000			113,724	113,724	113,724	0,000			113,724	113,724	113,724	0,000				
2.9.1.1	деревья - 10 ед.		74,253	74,253	74,253	0,000			74,253	74,253	74,253	0,000			74,253	74,253	74,253	0,000			74,253	74,253	74,253	0,000			10,000	
2.9.1.2	кустарник - 9 ед.		39,471	39,471	39,471	0,000			39,471	39,471	39,471	0,000			39,471	39,471	39,471	0,000			39,471	39,471	39,471	0,000			9,000	
2.15.1	улица Наровчатова, 3, корпус 1		68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000				
2.15.1.1	кустарник - 15 ед.		68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			15,000	
2.15.1.1	улица Рыбозаводская, 19-а, 21-а (площадка с торца дома)		77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000				
2.15.1.1	деревья - 11 ед.		77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			10,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях		
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе							
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ			
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2.16.1.1	улица Речная, 59 (вокруг детского площадки)	2021 год	287,947	287,947	287,947	0,000			177,620	177,620	287,947	0,000			287,947	287,947	287,947	0,000			287,947	287,947	287,947	0,000				
2.16.1.1.1	деревья - 22 ед.		177,620	177,620	177,620	0,000				177,620	177,620	177,620	0,000			177,620	177,620	177,620	0,000			177,620	177,620	177,620	0,000			22,000
2.16.1.1.2	кустарник - 21 ед.		110,327	110,327	110,327	0,000				110,327	110,327	110,327	0,000			110,327	110,327	110,327	0,000			110,327	110,327	110,327	0,000			21,000
3	Основное мероприятие "Наружное освещение"		277,160	277,160	277,160	0,000				277,160	277,160	277,160	0,000			277,159	277,159	277,159	0,000			277,159	277,159	277,159	0,000			
3.6.1	наружное освещение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			
3.13.1	внутридворовой проезд вдоль домов №№ 3, корпус 1, 9-а, 9-а, 7-а по улице Наровчатова (заезд с автодороги между зданиями №№ 9 и 11-а по улице Наровчатова)		277,160	277,160	277,160	0,000				277,160	277,160	277,160	0,000			277,159	277,159	277,159	0,000			277,159	277,159	277,159	0,000			
3.13.1.1	опор - 6 шт.		144,173	144,173	144,173	0,000				144,173	144,173	144,173	0,000			144,173	144,173	144,173	0,000			144,173	144,173	144,173	0,000			6,000
3.13.1.2	светильников - 6 шт.		79,695	79,695	79,695	0,000				79,695	79,695	79,695	0,000			79,695	79,695	79,695	0,000			79,695	79,695	79,695	0,000			6,000
3.13.1.3	СИП - 180 м		53,292	53,292	53,292	0,000				53,292	53,292	53,292	0,000			53,291	53,291	53,291	0,000			53,291	53,291	53,291	0,000			180,000
4	Основное мероприятие: "Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок"		4681,540	4681,540	4681,540	0,000				4681,540	4681,540	4681,540	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			4052,205	4052,205	4052,205	0,000			
4.6.1	улица Полярная, 1 (на против первого подъезда)		235,474	235,474	235,474	0,000				235,474	235,474	235,474	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			172,640	172,640	172,640	0,000			
4.6.1.1	ограждения - 20 шт.		235,474	235,474	235,474	0,000				235,474	235,474	235,474	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			172,640	172,640	172,640	0,000			0,000
4.6.2	улица Портовая, 27, корпус 1		235,474	235,474	235,474	0,000				235,474	235,474	235,474	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			172,640	172,640	172,640	0,000			
4.6.2.1	ограждения - 20 шт.		235,474	235,474	235,474	0,000				235,474	235,474	235,474	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			172,640	172,640	172,640	0,000			0,000
4.7.1	улица Лукиа, 1, 3, 5		674,990	674,990	674,990	0,000				674,990	674,990	674,990	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			663,298	663,298	663,298	0,000			
4.7.1.1	Детский спортивный комплекс 006304		138,750	138,750	138,750	0,000				138,750	138,750	138,750	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			142,020	142,020	142,020	0,000			0,000
4.7.1.2	Качели 004154 с подвеской 004960		70,520	70,520	70,520	0,000				70,520	70,520	70,520	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			37,107	37,107	37,107	0,000			0,000
4.7.1.3	Карусель 004192 с каркасом фундамента 003307 - 1 шт.		51,630	51,630	51,630	0,000				51,630	51,630	51,630	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			58,120	58,120	58,120	0,000			0,000
4.7.1.4	Качалка-балансир 004102		29,130	29,130	29,130	0,000				29,130	29,130	29,130	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			24,705	24,705	24,705	0,000			0,000
4.7.1.5	Детский спортивный комплекс 006302		152,060	152,060	152,060	0,000				152,060	152,060	152,060	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			175,299	175,299	175,299	0,000			0,000
4.7.1.6	Скамья садово-парковая на металлических ножках 2214 - 2 шт.		17,174	17,174	17,174	0,000				17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000			0,000
4.7.1.7	Урна железобетонная 001111 - 2 шт.		14,686	14,686	14,686	0,000				14,686	14,686	14,686	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			15,728	15,728	15,728	0,000			0,000
4.7.1.8	Щит информационный 006802		13,690	13,690	13,690	0,000				13,690	13,690	13,690	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			18,904	18,904	18,904	0,000			0,000
4.7.1.9	Качели на стойках металла 004154, для гибкой подвески 004961 - 1 шт.		36,150	36,150	36,150	0,000				36,150	36,150	36,150	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			37,107	37,107	37,107	0,000			0,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.10.2.4.10.2.1	улица Арманская, 45, корпус 4	2021 год	8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000				
4.10.2.4.10.2.2	скамья - 1 шт.		8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.3	улица Зайцева, 27		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000				
4.10.2.4.10.2.4	скамья - 2 шт.		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.5	улица Зайцева, 29		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000				
4.10.2.4.10.2.6	скамья - 2 шт.		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.7	улица Зайцева, 27 корпус 2		25,761	25,761	25,761	0,000			25,761	25,761	25,761	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			34,239	34,239	34,239	0,000				
4.10.2.4.10.2.8	скамья - 3 шт.		25,761	25,761	25,761	0,000			25,761	25,761	25,761	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			34,239	34,239	34,239	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.9	улица Арманская, 51 корпус 1		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000				
4.10.2.4.10.2.10	скамья - 2 шт.		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.11	улица Энергостроителей, 5/3 (МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35")		127,440	127,440	127,440	0,000			127,440	127,440	127,440	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			154,216	154,216	154,216	0,000				
4.10.2.4.10.2.12	скамья - 8 шт.		68,696	68,696	68,696	0,000			68,696	68,696	68,696	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			91,304	91,304	91,304	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.13	урун - 8 шт.		58,744	58,744	58,744	0,000			58,744	58,744	58,744	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			62,912	62,912	62,912	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.14	улица Шандора Шимича, 15		41,691	41,691	24,517	0,000			41,691	41,691	24,517	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			53,516	53,516	30,690	0,000				
4.10.2.4.10.2.15	скамья - 2 шт.		17,174	17,174	17,174	0,000			17,174	17,174	17,174	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			22,826	22,826	22,826	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.16	урун - 1 шт.		7,343	7,343	7,343	0,000			7,343	7,343	7,343	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			7,864	7,864	7,864	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.17	улица Колымская, 11-а		8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000				
4.10.2.4.10.2.18	скамья - 1 шт.		8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.19	улица Берзина, 21-а		33,104	33,104	15,930	0,000			15,930	15,930	15,930	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			42,103	42,103	19,277	0,000				
4.10.2.4.10.2.20	скамья - 1 шт.		8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.21	урун - 1 шт.		7,343	7,343	7,343	0,000			7,343	7,343	7,343	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			7,864	7,864	7,864	0,000			0,000	
4.10.2.4.10.2.22	улица Шандора Шимича, 11, корпус 3		8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000				
4.10.2.4.10.2.23	скамья - 1 шт.		8,587	8,587	8,587	0,000			8,587	8,587	8,587	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			11,413	11,413	11,413	0,000			0,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ						
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ			ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L7.1	переезд Марчешанский, 37 (ямочный ремонт) - 68,6 кв.м	2022 год	310,774	310,774	310,774	0,000			310,774	310,774	310,774	0,000			310,774	310,774	310,774	0,000			310,774	310,774	310,774	0,000			68,600	
L8.2	улица Скуридина, 1 (ямочный ремонт) - 129,8 кв.м		513,954	513,954	513,954	0,000			513,954	513,954	513,954	0,000			513,954	513,954	513,954	0,000			513,954	513,954	513,954	0,000			129,800	
L9.3	улица Гагарина, 33 (ямочный ремонт) - 117,5 кв.м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			117,500	
L10.3	улица Гагарина, 23-а, 23-б (ямочный ремонт) - 261,8 кв. м		1042,322	1042,322	1042,322	0,000			1042,322	1042,322	1042,322	0,000			1042,322	1042,322	1042,322	0,000			1042,322	1042,322	1042,322	0,000			261,800	
L11.2	проспект Карла Маркса, 65-в (ямочный ремонт) - 74 кв.м		419,332	419,332	419,332	0,000			419,332	419,332	419,332	0,000			419,332	419,332	419,332	0,000			419,332	419,332	419,332	0,000			74,000	
L11.3	проспект Карла Маркса, 82-а (ямочный ремонт у колодца) - 10,60 кв.м		39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			10,600	
L11.4	проспект Карла Маркса, 84 (ямочный ремонт у колодца) - 10,50 кв.м		39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			10,500	
L13.2	улица Пролетарская, 55 (ямочный ремонт) - 77,5 кв.м		239,737	239,737	239,737	0,000			239,737	239,737	239,737	0,000			239,737	239,737	239,737	0,000			239,737	239,737	239,737	0,000			77,500	
L13.3	улица Пролетарская, 61, корпус 2 (ямочный ремонт) - 157,4 кв.м		637,156	637,156	637,156	0,000			637,156	637,156	637,156	0,000			637,156	637,156	637,156	0,000			637,156	637,156	637,156	0,000			157,400	
L14.1	Набережная реки Магаданки, 71 (ямочный ремонт) - 157,6 кв.м		626,493	626,493	626,493	0,000			626,493	626,493	626,493	0,000			626,493	626,493	626,493	0,000			626,493	626,493	626,493	0,000			157,600	
L15.1	переезд Бассейновый, 10, 10-а, 10-б (ямочный ремонт) - 220 кв.м		773,184	773,184	773,184	0,000			773,184	773,184	773,184	0,000			773,184	773,184	773,184	0,000			773,184	773,184	773,184	0,000			220,000	
L17.4	улица Берзина, 31 (ямочный ремонт) - 146,5 кв.м		569,475	569,475	569,475	0,000			569,475	569,475	569,475	0,000			569,475	569,475	569,475	0,000			569,475	569,475	569,475	0,000			146,500	
L18.2	улица Попова, 3 (ямочный ремонт) - 235,1 кв.м		938,255	938,255	938,255	0,000			938,255	938,255	938,255	0,000			938,255	938,255	938,255	0,000			938,255	938,255	938,255	0,000			235,100	
L19.2	улица Колымская, 6, корпус 2 (ямочный ремонт) - 169,3 кв.м		663,629	663,629	663,629	0,000			663,629	663,629	663,629	0,000			663,629	663,629	663,629	0,000			663,629	663,629	663,629	0,000			169,300	
L20.1	улица Шмелева, 2 (ямочный ремонт) - 223,5 кв.м		383,654	383,654	383,654	0,000			383,654	383,654	383,654	0,000			383,654	383,654	383,654	0,000			383,654	383,654	383,654	0,000			223,500	
L21.3	улица Королева, 15, пгт. Сокол (ямочный ремонт) - 462,90 кв.м		1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			462,900	
2.	Основное мероприятие: "Озеленение"		2718,115	2718,115	2718,115	0,000			2718,115	2718,115	2718,115	0,000			2700,041	2700,041	2700,041	0,000			2700,041	2700,041	2700,041	0,000				
2.2.1.	улица Берзина, 9, 9-а		19,851	19,851	19,851	0,000			19,851	19,851	19,851	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000				
2.2.1.1.	кустарник - 4 ед.		19,851	19,851	19,851	0,000			19,851	19,851	19,851	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	
2.3.1.	Набережная реки Магаданки, 1		103,667	103,667	103,667	0,000			103,667	103,667	103,667	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000				
2.3.1.1.	кустарник - 20 ед.		103,667	103,667	103,667	0,000			103,667	103,667	103,667	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			20,000	
2.5.1.	улица Гагарина, 2, 2-а		294,091	294,091	294,091	0,000			294,091	294,091	294,091	0,000			297,873	297,873	297,873	0,000			297,873	297,873	297,873	0,000				
2.5.1.1.	деревья - 9 ед.		80,015	80,015	80,015	0,000			80,015	80,015	80,015	0,000			80,009	80,009	80,009	0,000			80,009	80,009	80,009	0,000			9,000	
2.5.1.2.	кустарник - 42 ед.		214,076	214,076	214,076	0,000			214,076	214,076	214,076	0,000			217,864	217,864	217,864	0,000			217,864	217,864	217,864	0,000			42,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ		
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.8.2.1.2.8.2.1.	улица Скуридина, 3	2022 год	357,750	357,750	357,750	0,000			357,750	357,750	357,750	0,000			375,701	375,701	375,701	0,000			375,701	375,701	375,701	0,000			
2.8.2.1.2.8.2.2.	деревья - 17 ед.		151,140	151,140	151,140	0,000			151,140	151,140	151,140	0,000			153,028	153,028	153,028	0,000			153,028	153,028	153,028	0,000			17,000
2.8.2.2.2.8.2.2.2.	кустарник - 41 ед.		206,610	206,610	206,610	0,000			206,610	206,610	206,610	0,000			222,673	222,673	222,673	0,000			222,673	222,673	222,673	0,000			41,000
2.11.1.1.2.11.1.1.	проспект Карла Маркса, 78, 80		507,555	507,555	507,555	0,000			507,555	507,555	507,555	0,000			517,817	517,817	517,817	0,000			517,817	517,817	517,817	0,000			
2.11.1.1.2.11.1.1.1.	деревья - 34 ед.		302,280	302,280	302,280	0,000			302,280	302,280	302,280	0,000			304,730	304,730	304,730	0,000			304,730	304,730	304,730	0,000			34,000
2.11.1.1.2.11.1.1.2.	кустарник - 41 ед.		205,275	205,275	205,275	0,000			205,275	205,275	205,275	0,000			213,087	213,087	213,087	0,000			213,087	213,087	213,087	0,000			41,000
2.12.1.1.2.12.1.1.	Набережная реки Магаданки, 55, корпус 1 (детский сад № 15)		742,664	742,664	742,664	0,000			742,664	742,664	742,664	0,000			769,448	769,448	769,448	0,000			769,448	769,448	769,448	0,000			
2.12.1.1.2.12.1.1.1.	деревья - 10 ед.		88,895	88,895	88,895	0,000			88,895	88,895	88,895	0,000			89,393	89,393	89,393	0,000			89,393	89,393	89,393	0,000			10,000
2.12.1.1.2.12.1.1.2.	кустарник - 131 ед.		653,769	653,769	653,769	0,000			653,769	653,769	653,769	0,000			680,055	680,055	680,055	0,000			680,055	680,055	680,055	0,000			131,000
2.12.2.1.2.12.2.1.	улица Пролетарская, 46, корпус 2		72,189	72,189	72,189	0,000			72,189	72,189	72,189	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			
2.12.2.1.2.12.2.1.1.	кустарник - 14 ед.		72,189	72,189	72,189	0,000			72,189	72,189	72,189	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			14,000
2.13.2.1.2.13.2.1.	улица Пролетарская, 55		49,628	49,628	49,628	0,000			49,628	49,628	49,628	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			
2.13.2.1.2.13.2.1.1.	кустарник - 10 ед.		49,628	49,628	49,628	0,000			49,628	49,628	49,628	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			10,000
2.13.3.1.2.13.3.1.	улица Пролетарская, 61, корпус 2		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			
2.13.3.1.2.13.3.1.1.	кустарник - 29 ед.		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			29,000
2.14.1.1.2.14.1.1.	Набережная реки Магаданки, 73, корпус 3		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			
2.14.1.1.2.14.1.1.1.	кустарник - 29 ед.		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			29,000
2.19.1.1.2.19.1.1.	улица Кольмская, 6, корпус 2		193,548	193,548	193,548	0,000			193,548	193,548	193,548	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			
2.19.1.1.2.19.1.1.1.	кустарник - 39 ед.		193,548	193,548	193,548	0,000			193,548	193,548	193,548	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			39,000
2.20.1.1.2.20.1.1.	улица Шмелева, 2		89,330	89,330	89,330	0,000			89,330	89,330	89,330	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			
2.20.1.1.2.20.1.1.1.	кустарник - 18 ед.		89,330	89,330	89,330	0,000			89,330	89,330	89,330	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях	
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе				всего	В том числе							
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету			Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета			Профинансировано из ВБ							
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ		ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	Основное мероприятие "Наружное освещение"	2022 год	1191,258	1191,258	1191,258	0,000			1191,258	1191,258	1191,258	0,000			780,685	780,685	780,685	0,000			780,685	780,685	780,685	0,000			
3.6.2.	улица Портовая, 15-а		122,119	122,119	122,119	0,000			122,119	122,119	122,119	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			
3.6.2.1	опор - 1 шт.		60,744	60,744	60,744	0,000			60,744	60,744	60,744	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			1,000
3.6.2.2	светильников - 1 шт.		28,872	28,872	28,872	0,000			28,872	28,872	28,872	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			1,000
3.6.2.3	СИП - 45 м		32,503	32,503	32,503	0,000			32,503	32,503	32,503	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			45,000
3.6.3.	улица Транспортная, 25 (тротуар)		157,743	157,743	157,743	0,000			157,743	157,743	157,743	0,000			77,742	77,742	77,742	0,000			77,742	77,742	77,742	0,000			
3.6.3.1	опор - 2 шт.		81,485	81,485	81,485	0,000			81,485	81,485	81,485	0,000			41,485	41,485	41,485	0,000			41,485	41,485	41,485	0,000			2,000
3.6.3.2	светильников - 2 шт.		37,284	37,284	37,284	0,000			37,284	37,284	37,284	0,000			17,284	17,284	17,284	0,000			17,284	17,284	17,284	0,000			2,000
3.6.3.3	СИП - 70 м		38,974	38,974	38,974	0,000			38,974	38,974	38,974	0,000			18,973	18,973	18,973	0,000			18,973	18,973	18,973	0,000			70,000
3.16.1.	улица Арманская, 37, корпус 1 (освещение пустыря)		55,760	55,760	55,760	0,000			55,760	55,760	55,760	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			
3.16.1.1.	опор - 1 шт.		28,217	28,217	28,217	0,000			28,217	28,217	28,217	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			1,000
3.16.1.2.	светильников - 1 шт.		16,593	16,593	16,593	0,000			16,593	16,593	16,593	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			1,000
3.16.1.3.	СИП - 45 м		10,950	10,950	10,950	0,000			10,950	10,950	10,950	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			45,000
3.16.2.	улица Арманская, 40		105,203	105,203	105,203	0,000			105,203	105,203	105,203	0,000			51,888	51,888	51,888	0,000			51,888	51,888	51,888	0,000			
3.16.2.1.	опор - 1 шт.		28,217	28,217	28,217	0,000			28,217	28,217	28,217	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			1,000
3.16.2.2.	светильников - 2 шт.		33,186	33,186	33,186	0,000			33,186	33,186	33,186	0,000			17,034	17,034	17,034	0,000			17,034	17,034	17,034	0,000			2,000
3.16.2.3.	СИП - 35 м		43,800	43,800	43,800	0,000			43,800	43,800	43,800	0,000			14,111	14,111	14,111	0,000			14,111	14,111	14,111	0,000			35,000
3.19.1.	внешходная дорожка вдоль ограждения СОШ № 27 и домов №№ 6, корпус 1, 2, 3 по улице Кольмской		289,750	289,750	289,750	0,000			289,750	289,750	289,750	0,000			199,848	199,848	199,848	0,000			199,848	199,848	199,848	0,000			
3.19.1.1.	опор - 5 шт.		141,085	141,085	141,085	0,000			141,085	141,085	141,085	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			5,000
3.19.1.2.	светильников - 5 шт.		82,965	82,965	82,965	0,000			82,965	82,965	82,965	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			5,000
3.19.1.3.	СИП - 230 м		65,700	65,700	65,700	0,000			65,700	65,700	65,700	0,000			51,775	51,775	51,775	0,000			51,775	51,775	51,775	0,000			230,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ					
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ		ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3.20.1.	улица Шмелева, 2	2022 год	278,800	278,800	278,800	0,000			278,800	278,800	278,800	0,000			189,130	189,130	189,130	0,000			189,130	189,130	189,130	0,000				
3.20.1.1.	опор - 5 шт.		141,085	141,085	141,085	0,000			141,085	141,085	141,085	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			5,000	
3.20.1.2.	светильников - 5 шт.		82,965	82,965	82,965	0,000			82,965	82,965	82,965	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			5,000	
3.20.1.3.	СИП - 190 м		54,750	54,750	54,750	0,000			54,750	54,750	54,750	0,000			41,057	41,057	41,057	0,000			41,057	41,057	41,057	0,000			190,000	
3.20.2.	улица Радистов, 6		181,883	181,883	181,883	0,000			181,883	181,883	181,883	0,000			177,841	177,841	177,841	0,000			177,841	177,841	177,841	0,000				
3.20.2.1.	опор - 3 шт.		84,651	84,651	84,651	0,000			84,651	84,651	84,651	0,000			66,342	66,342	66,342	0,000			66,342	66,342	66,342	0,000			3,000	
3.20.2.2.	светильников - 3 шт.		49,779	49,779	49,779	0,000			49,779	49,779	49,779	0,000			77,909	77,909	77,909	0,000			77,909	77,909	77,909	0,000			3,000	
3.20.2.3.	СИП - 95 м		47,453	47,453	47,453	0,000			47,453	47,453	47,453	0,000			33,590	33,590	33,590	0,000			33,590	33,590	33,590	0,000			95,000	
4	Основное мероприятие: "Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок"		7835,935	7835,935	7835,935	0,000			7835,935	7835,935	7835,935	0,000			11452,021	11452,021	11452,021	0,000			7623,232	7623,232	7623,232	0,000				
4.1.1.	площадь Горького, 3-а, б		67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000				
4.1.1.1.	ограждения - 8 секций		67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			8,000	
4.1.2.	улица Пушкина, 4-а		404,618	404,618	404,618	0,000			404,618	404,618	404,618	0,000			404,618	404,618	404,618	0,000			404,618	404,618	404,618	0,000				
4.1.2.1.	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.1.2.2.	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000	
4.1.2.3.	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.1.2.4.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.1.2.5.	ограждения - 24 шт.		207,600	207,600	207,600	0,000			207,600	207,600	207,600	0,000			207,600	207,600	207,600	0,000			207,600	207,600	207,600	0,000			24,000	
4.1.2.6.	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000	
4.1.5.	улица Горького, 11		146,367	146,367	146,367	0,000			146,367	146,367	146,367	0,000			146,367	146,367	146,367	0,000			146,367	146,367	146,367	0,000				
4.1.5.1.	диван-качель - 1 шт.		51,970	51,970	51,970	0,000			51,970	51,970	51,970	0,000			51,970	51,970	51,970	0,000			51,970	51,970	51,970	0,000			1,000	
4.1.5.2.	качалка-балансир - 1 шт.		29,440	29,440	29,440	0,000			29,440	29,440	29,440	0,000			29,440	29,440	29,440	0,000			29,440	29,440	29,440	0,000			1,000	
4.1.5.3.	карусель - 1 шт.		64,957	64,957	64,957	0,000			64,957	64,957	64,957	0,000			64,957	64,957	64,957	0,000			64,957	64,957	64,957	0,000			1,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе					
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета									
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ		ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.2.1.1	улица Берзина, 9, 9-а	2022 год	190,785	190,785	190,785	0,000			190,785	190,785	190,785	0,000			190,785	190,785	190,785	0,000			190,785	190,785	190,785	0,000			
4.2.1.1.1	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			1,000
4.2.1.2	скамья - 1 шт.		13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			1,000
4.2.2.1	Набережная реки Магаданки, 55, корпус 2		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			
4.2.2.1.1	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			1,000
4.3.1.1	Набережная реки Магаданки, 1		484,606	484,606	484,606	0,000			484,606	484,606	484,606	0,000			484,606	484,606	484,606	0,000			484,606	484,606	484,606	0,000			
4.3.1.1.1	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.3.1.2	диван-качель - 1 шт.		52,264	52,264	52,264	0,000			52,264	52,264	52,264	0,000			52,264	52,264	52,264	0,000			52,264	52,264	52,264	0,000			1,000
4.3.1.3	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000
4.3.1.4	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.3.1.5	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000
4.3.1.6	ограждения - 29 секций		250,853	250,853	250,853	0,000			250,853	250,853	250,853	0,000			250,853	250,853	250,853	0,000			250,853	250,853	250,853	0,000			29,000
4.3.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000
4.4.1.1	улица Полярная, 8		251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			
4.4.1.1.1	ограждения - 30 секций		251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			30,000
4.5.1.1	улица Гагарина, 2, 2-а		414,997	414,997	414,997	0,000			414,997	414,997	414,997	0,000			414,997	414,997	414,997	0,000			414,997	414,997	414,997	0,000			
4.5.1.1.1	ДИК малый		205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			1,000
4.5.1.2	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.5.1.3	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000
4.5.1.4	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000
4.5.1.5	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000
4.5.1.6	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.5.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ						
			всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ		ВБ		ОБ	всего	МБ			ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.6.1.1	улица Полярная, 1 (на против первого подъезда)	2022 год	12,989	12,989	12,989	0,000			12,989	12,989	12,989	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			12,989	12,989	12,989	0,000				
4.6.1.1.1	ограждения - 20 шт.		12,989	12,989	12,989	0,000			12,989	12,989	12,989	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			12,989	12,989	12,989	0,000			20,000	
4.6.2.1	улица Портовая, 27, корпус 1		52,267	52,267	52,267	0,000			52,267	52,267	52,267	0,000			224,907	224,907	224,907	0,000			52,267	52,267	52,267	0,000				
4.6.2.1.1	ограждения - 20 шт.		12,989	12,989	12,989	0,000			12,989	12,989	12,989	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			12,989	12,989	12,989	0,000			20,000	
4.6.2.2.1	скамья - 2 шт.		27,273	27,273	27,273	0,000			27,273	27,273	27,273	0,000			27,273	27,273	27,273	0,000			27,273	27,273	27,273	0,000			2,000	
4.6.2.3.1	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.7.1.1	улица Лукса, 1, 3, 5		27,869	27,869	27,869	0,000			27,869	27,869	27,869	0,000			629,355	629,355	629,355	0,000			27,869	27,869	27,869	0,000				
4.7.1.1.1	Детский спортивный комплекс 006304		6,841	6,841	6,841	0,000			6,841	6,841	6,841	0,000			148,861	148,861	148,861	0,000			6,841	6,841	6,841	0,000			1,000	
4.7.1.3.1	Карусель 004192 с каркасом фундамента 003307 - 1 шт.		1,098	1,098	1,098	0,000			1,098	1,098	1,098	0,000			59,218	59,218	59,218	0,000			1,098	1,098	1,098	0,000			1,000	
4.7.1.5.1	Детский спортивный комплекс 006302		7,352	7,352	7,352	0,000			7,352	7,352	7,352	0,000			182,651	182,651	182,651	0,000			7,352	7,352	7,352	0,000			1,000	
4.7.1.6.1	Скамья садово-парковая на металлических ножках 2214 - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.7.1.7.1	Урна железобетонная 001111 - 2 шт.		1,005	1,005	1,005	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000	
4.7.1.8.1	Щит информационный 006802		1,000	1,000	1,000	0,000			1,000	1,000	1,000	0,000			19,904	19,904	19,904	0,000			1,000	1,000	1,000	0,000			1,000	
4.7.1.9.1	Качели на стойках металл 004154, для гибкой подвески 004961 - 1 шт.		1,847	1,847	1,847	0,000			1,847	1,847	1,847	0,000			38,954	38,954	38,954	0,000			1,847	1,847	1,847	0,000			1,000	
4.7.1.10.1	Горка Н площадки =1,8 м 004204		5,945	5,945	5,945	0,000			5,945	5,945	5,945	0,000			65,605	65,605	65,605	0,000			5,945	5,945	5,945	0,000			1,000	
4.7.1.11.1	Домик-беседка "Опушка" 004311		1,680	1,680	1,680	0,000			1,680	1,680	1,680	0,000			73,502	73,502	73,502	0,000			1,680	1,680	1,680	0,000			1,000	
4.7.2.1	улица Гагарина, 46-а		1010,961	1010,961	1010,961	0,000			1010,961	1010,961	1010,961	0,000			1010,961	1010,961	1010,961	0,000			1010,961	1010,961	1010,961	0,000				
4.7.2.1.1	ДИК		298,658	298,658	298,658	0,000			298,658	298,658	298,658	0,000			298,658	298,658	298,658	0,000			298,658	298,658	298,658	0,000			1,000	
4.7.2.2.1	домик-беседка - 1 шт.		144,157	144,157	144,157	0,000			144,157	144,157	144,157	0,000			144,157	144,157	144,157	0,000			144,157	144,157	144,157	0,000			1,000	
4.7.2.3.1	горка - 1 шт.		83,442	83,442	83,442	0,000			83,442	83,442	83,442	0,000			83,442	83,442	83,442	0,000			83,442	83,442	83,442	0,000			1,000	
4.7.2.4.1	качель - 2 шт.		134,312	134,312	134,312	0,000			134,312	134,312	134,312	0,000			134,312	134,312	134,312	0,000			134,312	134,312	134,312	0,000			2,000	
4.7.2.5.1	скамья - 4 шт.		55,091	55,091	55,091	0,000			55,091	55,091	55,091	0,000			55,091	55,091	55,091	0,000			55,091	55,091	55,091	0,000			4,000	
4.7.2.6.1	урн - 3 шт.		18,008	18,008	18,008	0,000			18,008	18,008	18,008	0,000			18,008	18,008	18,008	0,000			18,008	18,008	18,008	0,000			3,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ						
													Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ			ВБ	ОБ	Всего	МБ	ВБ	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	
4.7.2.7	ограждений - 30 секций	2022 год	259,503	259,503	259,503	0,000			259,503	259,503	259,503	0,000			259,503	259,503	259,503	0,000			259,503	259,503	259,503	0,000			30,000	
4.7.2.8	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.7.3	улица Лукса, 1, 3, 5		53,358	53,358	53,358	0,000			53,358	53,358	53,358	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000				
4.7.3.1	ограждения - 3 секции		53,358	53,358	53,358	0,000			53,358	53,358	53,358	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	
4.7.4	улица Лукса, 13		88,936	88,936	88,936	0,000			88,936	88,936	88,936	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000				
4.7.4.1	ограждения - 5 секций		88,936	88,936	88,936	0,000			88,936	88,936	88,936	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	
4.8.1	улица Гагарина, 30-б		358,870	358,870	358,870	0,000			358,870	358,870	358,870	0,000			358,870	358,870	358,870	0,000			358,870	358,870	358,870	0,000				
4.8.1.1	ДИК		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			1,000	
4.8.1.2	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.8.1.3	урн - 5 шт.		30,013	30,013	30,013	0,000			30,013	30,013	30,013	0,000			30,013	30,013	30,013	0,000			30,013	30,013	30,013	0,000			5,000	
4.8.1.4	скамья - 5 шт.		68,858	68,858	68,858	0,000			68,858	68,858	68,858	0,000			68,858	68,858	68,858	0,000			68,858	68,858	68,858	0,000			5,000	
4.8.1.5	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.8.3	улица Гагарина, 32-б		2,106	2,106	2,106	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000				
4.8.3.1	урна - 2		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			16,829	16,829	16,829	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.8.3.2	скамья - 2		1,005	1,005	1,005	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			23,831	23,831	23,831	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000	
4.8.4	улица Парковая, 21		3,164	3,164	3,164	0,000			3,164	3,164	3,164	0,000			60,995	60,995	60,995	0,000			3,164	3,164	3,164	0,000				
4.8.4.1	урна - 3 шт.		1,656	1,656	1,656	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			25,248	25,248	25,248	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			3,000	
4.8.4.2	скамья - 3 шт.		1,508	1,508	1,508	0,000			1,508	1,508	1,508	0,000			35,747	35,747	35,747	0,000			1,508	1,508	1,508	0,000			3,000	
4.9.1	улица Болдырева, 2/3, 2-а		684,211	684,211	684,211	0,000			684,211	684,211	684,211	0,000			684,211	684,211	684,211	0,000			684,211	684,211	684,211	0,000				
4.9.1.1	ДИК малый		205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			1,000	
4.9.1.2	качель - 2 шт.	113,496	113,496	113,496	0,000			113,496	113,496	113,496	0,000			113,496	113,496	113,496	0,000			113,496	113,496	113,496	0,000			2,000		
4.9.1.3	карусель - 1 шт.	65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000		
4.9.1.4	скамья - 2 шт.	27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000		
4.9.1.5	урна - 2 шт.	12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000		

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ					
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ		ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.9.1.6	ограждения - 28 шт.	2022 год	242,207	242,207	242,207	0,000			242,207	242,207	242,207	0,000			242,207	242,207	242,207	0,000			242,207	242,207	242,207	0,000			28,000	
4.9.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.9.2	улица Болдырева, 4		17,535	17,535	17,535	0,000			17,535	17,535	17,535	0,000			250,599	250,599	250,599	0,000			17,535	17,535	17,535	0,000				
4.9.2.1	ограждения - 27 шт.		17,535	17,535	17,535	0,000			17,535	17,535	17,535	0,000			250,599	250,599	250,599	0,000			17,535	17,535	17,535	0,000			27,000	
4.10.1	улица Горького, 19, 19-а		176,920	176,920	176,920	0,000			176,920	176,920	176,920	0,000			176,920	176,920	176,920	0,000			176,920	176,920	176,920	0,000				
4.10.1.1	диван-качель - 1 шт.		52,238	52,238	52,238	0,000			52,238	52,238	52,238	0,000			52,238	52,238	52,238	0,000			52,238	52,238	52,238	0,000			1,000	
4.10.1.2	качель - 1 шт.		67,402	67,402	67,402	0,000			67,402	67,402	67,402	0,000			67,402	67,402	67,402	0,000			67,402	67,402	67,402	0,000			1,000	
4.10.1.3	скамья - 2 шт.		27,485	27,485	27,485	0,000			27,485	27,485	27,485	0,000			27,485	27,485	27,485	0,000			27,485	27,485	27,485	0,000			2,000	
4.10.1.4	урна - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.10.1.5	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.11.2	проспект Карла Маркса, 78, 80		167,960	167,960	167,960	0,000			167,960	167,960	167,960	0,000			280,176	280,176	280,176	0,000			167,960	167,960	167,960	0,000				
4.11.2.1	ограждения - 13 шт.		8,443	8,443	8,443	0,000			8,443	8,443	8,443	0,000			120,659	120,659	120,659	0,000			8,443	8,443	8,443	0,000			13,000	
4.11.2.2	ограждения - 19 шт.		159,517	159,517	159,517	0,000			159,517	159,517	159,517	0,000			159,517	159,517	159,517	0,000			159,517	159,517	159,517	0,000			19,000	
4.11.3	проспект Карла Маркса, 78-а, 80-а		10,391	10,391	10,391	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000				
4.11.3.1	ограждения - 16 шт.		10,391	10,391	10,391	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000			16,000	
4.12.1	улица Пролетарская, 46		411,813	411,813	411,813	0,000			411,813	411,813	411,813	0,000			411,813	411,813	411,813	0,000			411,813	411,813	411,813	0,000				
4.12.1.1	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			1,000	
4.12.1.2	карусель - 1 шт.		41,315	41,315	41,315	0,000			41,315	41,315	41,315	0,000			41,315	41,315	41,315	0,000			41,315	41,315	41,315	0,000			1,000	
4.12.1.3	качель - 1 шт.		24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			1,000	
4.12.1.4	качалка-балансир - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.12.1.5	скамья - 3 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			3,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ						
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ			ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.12.1.6	урны - 4 шт.	2022 год	29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			4,000	
4.12.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.12.3.1	улица Пролетарская, 44		13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000				
4.12.3.1	скамья - 1 шт.		13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			1,000	
4.13.1.1	улица Наровчатова, 3, корпус 1		2,106	2,106	2,106	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000				
4.13.1.1	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.13.1.2	урн - 2 шт.		1,005	1,005	1,005	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000	
4.13.3.1	улица Пролетарская, 61, корпус 2		79,103	79,103	79,103	0,000			79,103	79,103	79,103	0,000			79,103	79,103	79,103	0,000			79,103	79,103	79,103	0,000				
4.13.3.1	скамья - 4 шт.		55,093	55,093	55,093	0,000			55,093	55,093	55,093	0,000			55,093	55,093	55,093	0,000			55,093	55,093	55,093	0,000			4,000	
4.13.3.2	урн - 4 шт.		24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			4,000	
4.14.1.1	улица Пролетарская, 65, корпус 1		12,266	12,266	12,266	0,000			12,266	12,266	12,266	0,000			484,461	484,461	484,461	0,000			12,266	12,266	12,266	0,000				
4.14.1.1	ДИК малый		7,552	7,552	7,552	0,000			7,552	7,552	7,552	0,000			195,844	195,844	195,844	0,000			7,552	7,552	7,552	0,000			1,000	
4.14.1.2	урн - 3 шт.		1,508	1,508	1,508	0,000			1,508	1,508	1,508	0,000			25,100	25,100	25,100	0,000			1,508	1,508	1,508	0,000			3,000	
4.14.1.3	скамья - 3 шт.		1,656	1,656	1,656	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			3,000	
4.14.1.4	ограждение - 24 секции		1,011	1,011	1,011	0,000			1,011	1,011	1,011	0,000			208,179	208,179	208,179	0,000			1,011	1,011	1,011	0,000			24,000	
4.14.1.5	информационный щит - 1 шт.		0,539	0,539	0,539	0,000			0,539	0,539	0,539	0,000			19,443	19,443	19,443	0,000			0,539	0,539	0,539	0,000			1,000	
4.14.2.1	Набережная реки Магаданки, 71		10,391	10,391	10,391	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000				
4.14.2.1	ограждение - 16 секций		10,391	10,391	10,391	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			10,391	10,391	10,391	0,000			16,000	
4.14.3.1	улица Пролетарская, 71, корпус 1, 2		407,445	407,445	407,445	0,000			407,445	407,445	407,445	0,000			407,445	407,445	407,445	0,000			407,445	407,445	407,445	0,000				
4.14.3.1	ДИК 5288		199,711	199,711	199,711	0,000			199,711	199,711	199,711	0,000			199,711	199,711	199,711	0,000			199,711	199,711	199,711	0,000			1,000	
4.14.3.2	качель - 1 шт.		46,185	46,185	46,185	0,000			46,185	46,185	46,185	0,000			46,185	46,185	46,185	0,000			46,185	46,185	46,185	0,000			1,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета									
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ	ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.14.3.3.	качалка-балансир - 1 шт.	2022 год	29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.14.3.4.	скамья - 6 шт.		78,008	78,008	78,008	0,000			78,008	78,008	78,008	0,000			78,008	78,008	78,008	0,000			78,008	78,008	78,008	0,000			6,000	
4.14.3.5.	урн - 6 шт.		36,016	36,016	36,016	0,000			36,016	36,016	36,016	0,000			36,016	36,016	36,016	0,000			36,016	36,016	36,016	0,000			6,000	
4.14.3.6.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.15.1.1.	улица Рыбозаводская, 19-а, 21-а (площадка с торца дома)		33,774	33,774	33,774	0,000			33,774	33,774	33,774	0,000			506,956	506,956	506,956	0,000			33,774	33,774	33,774	0,000				
4.15.1.2.	качель - 1 шт.		1,847	1,847	1,847	0,000			1,847	1,847	1,847	0,000			38,954	38,954	38,954	0,000			1,847	1,847	1,847	0,000			1,000	
4.15.1.3.	качалка-балансир - 1 шт.		2,195	2,195	2,195	0,000			2,195	2,195	2,195	0,000			26,900	26,900	26,900	0,000			2,195	2,195	2,195	0,000			1,000	
4.15.1.4.	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.15.1.5.	урн - 2 шт.		1,005	1,005	1,005	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000	
4.15.1.6.	ограждения - 41 секция		26,626	26,626	26,626	0,000			26,626	26,626	26,626	0,000			380,538	380,538	380,538	0,000			26,626	26,626	26,626	0,000			41,000	
4.15.2.1.	информационный щит - 1 шт.		1,000	1,000	1,000	0,000			1,000	1,000	1,000	0,000			19,904	19,904	19,904	0,000			1,000	1,000	1,000	0,000			1,000	
4.15.2.2.	переезд Бассейновый, 10, 10-а, 10-б		366,947	366,947	366,947	0,000			366,947	366,947	366,947	0,000			366,947	366,947	366,947	0,000			366,947	366,947	366,947	0,000				
4.15.2.3.	качель - 1 шт.		46,325	46,325	46,325	0,000			46,325	46,325	46,325	0,000			46,325	46,325	46,325	0,000			46,325	46,325	46,325	0,000			1,000	
4.15.2.4.	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.15.2.5.	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000	
4.15.2.6.	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.15.2.7.	ограждения - 27 секций		233,558	233,558	233,558	0,000			233,558	233,558	233,558	0,000			233,558	233,558	233,558	0,000			233,558	233,558	233,558	0,000			27,000	
4.15.3.1.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.15.3.2.	улица 1-я Совхозная, 2/1		53,358	53,358	53,358	0,000			53,358	53,358	53,358	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000				
4.15.3.3.	ограждения - 3 секции		53,358	53,358	53,358	0,000			53,358	53,358	53,358	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета									
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ	ВБ	ОБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.16.1.	улица Речная, 59	2022 год	12,656	12,656	12,656	0,000			12,656	12,656	12,656	0,000			243,980	243,980	243,980	0,000			12,656	12,656	12,656	0,000				
4.16.1.1.	скамья - 12 шт.		6,625	6,625	6,625	0,000			6,625	6,625	6,625	0,000			143,581	143,581	143,581	0,000			6,625	6,625	6,625	0,000			12,000	
4.16.1.2.	урн - 12 шт.		6,031	6,031	6,031	0,000			6,031	6,031	6,031	0,000			100,399	100,399	100,399	0,000			6,031	6,031	6,031	0,000			12,000	
4.16.2.	улица Речная, 63, корпус 3		2,106	2,106	2,106	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000				
4.16.2.1.	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.16.2.2.	урн - 2 шт.		1,005	1,005	1,005	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000	
4.16.3.	улица Арманская, 45, корпус 4		0,555	0,555	0,555	0,000			0,555	0,555	0,555	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			0,555	0,555	0,555	0,000				
4.16.3.1.	скамья - 1 шт.		0,555	0,555	0,555	0,000			0,555	0,555	0,555	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			0,555	0,555	0,555	0,000			1,000	
4.16.4.	улица Зайцева, 27		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000				
4.16.4.1.	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.16.5.	улица Зайцева, 29		411,492	411,492	411,492	0,000			411,492	411,492	411,492	0,000			434,318	434,318	434,318	0,000			411,492	411,492	411,492	0,000				
4.16.5.1.	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000	
4.16.5.2.	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.16.5.3.	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.16.5.4.	ограждения - 34 секции		294,107	294,107	294,107	0,000			294,107	294,107	294,107	0,000			294,107	294,107	294,107	0,000			294,107	294,107	294,107	0,000			34,000	
4.16.5.5.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.16.5.6.	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	
4.16.6.	улица Зайцева, 27 корпус 2		1,656	1,656	1,656	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000				
4.16.6.1.	скамья - 3 шт.		1,656	1,656	1,656	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			1,656	1,656	1,656	0,000			3,000	
4.16.7.	улица Арманская, 51 корпус 1		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000				
4.16.7.1.	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета										
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ		ВБ	ОБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.18.5.1	улица Попова, 3	2022 год	112,731	112,731	112,731	0,000			112,731	112,731	112,731	0,000			112,731	112,731	112,731	0,000			112,731	112,731	112,731	0,000				
4.18.5.1.1	карусель - 1 шт.		65,206	65,206	65,206	0,000				65,206	65,206	65,206	0,000			65,206	65,206	65,206	0,000			65,206	65,206	65,206	0,000			1,000
4.18.5.2.1	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000				29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.18.5.3.1	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000				17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000
4.18.6.1	улица Попова, 5, корпус 1, 2, 3		160,859	160,859	160,859	0,000				160,859	160,859	160,859	0,000			160,859	160,859	160,859	0,000			160,859	160,859	160,859	0,000			
4.18.6.1.1	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000				65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.18.6.2.1	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000				29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.18.6.3.1	лиана - 1 шт.		20,595	20,595	20,595	0,000				20,595	20,595	20,595	0,000			20,595	20,595	20,595	0,000			20,595	20,595	20,595	0,000			1,000
4.18.6.4.1	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000				27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000
4.18.6.5.1	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000				17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000
4.19.1.1	улица Кольмская, 6, корпус 2		86,331	86,331	86,331	0,000				86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			
4.19.1.1.1	ограждения - 10 секций		86,331	86,331	86,331	0,000				86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			10,000
4.20.1.1	улица Радистов, 8		37,017	37,017	37,017	0,000				37,017	37,017	37,017	0,000			529,096	529,096	529,096	0,000			37,017	37,017	37,017	0,000			
4.20.1.1.1	ограждения - 57 секций		37,017	37,017	37,017	0,000				37,017	37,017	37,017	0,000			529,096	529,096	529,096	0,000			37,017	37,017	37,017	0,000			57,000
4.20.2.1	улица Радистов, 6 (у подъезда)		2,106	2,106	2,106	0,000				2,106	2,106	2,106	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000			
4.20.2.1.1	урна - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000				1,101	1,101	1,101	0,000			16,829	16,829	16,829	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000
4.20.2.2.1	скамья - 2 шт.		1,005	1,005	1,005	0,000				1,005	1,005	1,005	0,000			23,831	23,831	23,831	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000
4.20.3.1	улица Радистов, 6 (на детской площадке)		181,661	181,661	181,661	0,000				181,661	181,661	181,661	0,000			181,661	181,661	181,661	0,000			181,661	181,661	181,661	0,000			
4.20.3.1.1	диван-качель - 2 шт.		104,451	104,451	104,451	0,000				104,451	104,451	104,451	0,000			104,451	104,451	104,451	0,000			104,451	104,451	104,451	0,000			2,000
4.20.3.2.1	урна - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000				12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000
4.20.3.3.1	карусель - 1 шт.	65,205	65,205	65,205	0,000				65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.				всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету					Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету					Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ	
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.20.4.	улица Радистов, 7	2022 год	2,106	2,106	2,106	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			2,106	2,106	2,106	0,000			
4.20.4.1.	скамья - 2 шт.		1,101	1,101	1,101	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			1,101	1,101	1,101	0,000			2,000
4.20.4.2.	урна - 2 шт.		1,005	1,005	1,005	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			1,005	1,005	1,005	0,000			2,000
4.20.5.1.	улица Шмелева, 1		71,208	71,208	71,208	0,000			71,208	71,208	71,208	0,000			71,208	71,208	71,208	0,000			71,208	71,208	71,208	0,000			
4.20.5.1.1.	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.20.5.2.	урна - 1 шт.		6,003	6,003	6,003	0,000			6,003	6,003	6,003	0,000			6,003	6,003	6,003	0,000			6,003	6,003	6,003	0,000			1,000
4.20.8.	улица Радистов, 6		17,051	17,051	17,051	0,000			17,051	17,051	17,051	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			
4.20.8.1.	информационный щит - 1 шт.	17,051	17,051	17,051	0,000			17,051	17,051	17,051	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	
Всего за год:			24781,488	24781,488	24781,488	0,000			24781,488	24781,488	24781,488	0,000			27968,927	27968,927	27968,927	0,000			24140,138	24140,138	24140,138	0,000			
3 год реализации																											
1	Основное мероприятие: "Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек"	2023 год	14054,463	14054,463	14054,463	0,000			14054,463	14054,463	14054,463	0,000			14054,463	14054,463	14054,463	0,000			14054,463	14054,463	14054,463	0,000			
1.1.3	проспект Ленина, 5, 7 (ямочный ремонт) - 60,2 кв. м		318,894	318,894	318,894	0,000			318,894	318,894	318,894	0,000			318,894	318,894	318,894	0,000			318,894	318,894	318,894	0,000			60,200
1.1.6	улица Державинского, 3-а (ямочный ремонт) - 105,8 кв.м		372,900	372,900	372,900	0,000			372,900	372,900	372,900	0,000			372,900	372,900	372,900	0,000			372,900	372,900	372,900	0,000			144,000
1.2.3	улица Пролетарская, 30 (ямочный ремонт) - 287 кв. м		1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			322,400
1.4.2	улица Билибина, 24 (ямочный ремонт) - 213 кв. м		887,205	887,205	887,205	0,000			887,205	887,205	887,205	0,000			887,205	887,205	887,205	0,000			887,205	887,205	887,205	0,000			207,900
1.5.5	улица Гагарина, 6, 6-а (ямочный ремонт) - 130 кв.м		540,907	540,907	540,907	0,000			540,907	540,907	540,907	0,000			540,907	540,907	540,907	0,000			540,907	540,907	540,907	0,000			141,200
1.6.5	поворот с улицы Портовой на улицу Октябрьскую (в районе магазина "Стрелка") (ямочный ремонт) - 100 кв.м		235,449	235,449	235,449	0,000			235,449	235,449	235,449	0,000			235,449	235,449	235,449	0,000			235,449	235,449	235,449	0,000			73,700
1.6.6	улица Портовая, 27 (вдоль магазина "Алые паруса") (ямочный ремонт) - 275 кв.м		854,511	854,511	854,511	0,000			854,511	854,511	854,511	0,000			854,511	854,511	854,511	0,000			854,511	854,511	854,511	0,000			228,800
1.7.2	улица Марчеканская, 37 (ямочный ремонт) - 110 кв.м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			122,300
1.8.1	улица Парковая, 31/10 (ямочный ремонт) - 73 кв.м		193,386	193,386	193,386	0,000			193,386	193,386	193,386	0,000			193,386	193,386	193,386	0,000			193,386	193,386	193,386	0,000			73,000
1.8.3	улица Лукса, 6, 8 (ямочный ремонт) - 114 кв.м		701,383	701,383	701,383	0,000			701,383	701,383	701,383	0,000			701,383	701,383	701,383	0,000			701,383	701,383	701,383	0,000			219,500
1.9.4	улица Наровчатова, 16 (со стороны СК "Колымский") (ямочный ремонт) - 110 кв.м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			110,000
1.10.2	улица Якутская, 6 (школа бокса) (ямочный ремонт) - 288 кв.м	1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			443,200	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях		
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе				всего	В том числе							
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету			Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета			Профинансировано из ВБ							
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ		ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L12.2	Набережная реки Магаданки, 65, корпус 3 (ямочный ремонт) - 15,7 кв.м	2023 год	65,423	65,423	65,423	0,000			65,423	65,423	65,423	0,000			65,423	65,423	65,423	0,000			65,423	65,423	65,423	0,000			39,800
L12.3	Устройство двух асфальтовых валиков на внутриквартальном проезде между домами № 50 по улице Пролетарской и № 55 корпус 4 по Набережной реки Магаданки		69,461	69,461	69,461	0,000			69,461	69,461	69,461	0,000			69,461	69,461	69,461	0,000			69,461	69,461	69,461	0,000			14,800
L12.4	Устройство асфальтового валика площадью 5 кв.м с обратной стороны дома № 45 по Набережной реки Магаданки		34,730	34,730	34,730	0,000			34,730	34,730	34,730	0,000			34,730	34,730	34,730	0,000			34,730	34,730	34,730	0,000			9,600
L13.4	Внутриквартальный проезд по улице Комсомольской (напротив дома № 4-а по улице Наровчатова) (ямочный ремонт) - 39 кв.м		163,034	163,034	163,034	0,000			163,034	163,034	163,034	0,000			163,034	163,034	163,034	0,000			163,034	163,034	163,034	0,000			70,700
L13.5	Проезд от улицы Кольцевой до территории ГБУЗ "Магаданская областная детская больница", а также дворовая территория дома № 22 по улице Кольцевой (ямочный ремонт) - 200 кв.м		835,600	835,600	835,600	0,000			835,600	835,600	835,600	0,000			835,600	835,600	835,600	0,000			835,600	835,600	835,600	0,000			237,800
L14.2	Набережная реки Магаданки, 71, корпус 1 (ямочный ремонт) - 174 кв.м		723,960	723,960	723,960	0,000			723,960	723,960	723,960	0,000			723,960	723,960	723,960	0,000			723,960	723,960	723,960	0,000			177,200
L15.2	улица Пролетарская, 112, 112, корпус 1, 114, корпус 1, 114, корпус 2, 116, 116, корпус 1, 118, корпус 2 (ямочный ремонт) - 158 кв.м		660,352	660,352	660,352	0,000			660,352	660,352	660,352	0,000			660,352	660,352	660,352	0,000			660,352	660,352	660,352	0,000			158,000
L17.2	улица Берзина, 2 (ямочный ремонт) - 3 кв.м		12,502	12,502	12,502	0,000			12,502	12,502	12,502	0,000			12,502	12,502	12,502	0,000			12,502	12,502	12,502	0,000			3,000
L17.3	улица Энергостроителей, 9, корпус 2 (ямочный ремонт) - 60 кв.м		259,217	259,217	259,217	0,000			259,217	259,217	259,217	0,000			259,217	259,217	259,217	0,000			259,217	259,217	259,217	0,000			75,000
L17.5	улица Речная, 61, корпус 3 (ямочный ремонт) - 120 кв.м		501,327	501,327	501,327	0,000			501,327	501,327	501,327	0,000			501,327	501,327	501,327	0,000			501,327	501,327	501,327	0,000			148,500
L18.3	улица Колымская, 11 (заезд с дороги между домом № 11 по улице Колымской и МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 39") (ямочный ремонт) - 248 кв.м		1032,161	1032,161	1032,161	0,000			1032,161	1032,161	1032,161	0,000			1032,161	1032,161	1032,161	0,000			1032,161	1032,161	1032,161	0,000			245,300
L19.3	Межквартальный проезд вдоль домов №№ 6-а, 8, 10-в по Колымскому шоссе (ямочный ремонт) - 175 кв.м		732,663	732,663	732,663	0,000			732,663	732,663	732,663	0,000			732,663	732,663	732,663	0,000			732,663	732,663	732,663	0,000			224,600
L20.2	перузок Степной, 10, шт. Уптар (ямочный ремонт) - 110 кв.м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			98,400
L21.2	улица Королева, 13, шт. Сокол (ямочный ремонт) - 166 кв.м		1087,390	1087,390	1087,390	0,000			1087,390	1087,390	1087,390	0,000			1087,390	1087,390	1087,390	0,000			1087,390	1087,390	1087,390	0,000			222,400
2	Основное мероприятие: "Оздоровление"		1639,518	1639,518	1639,518	0,000			1639,518	1639,518	1639,518	0,000			1638,073	1638,073	1638,073	0,000			1638,073	1638,073	1638,073	0,000			
2.3.2	Набережная реки Магаданки, 1		114,908	114,908	114,908	0,000			114,908	114,908	114,908	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			
2.3.2.1	кустарник - 21 ед.		114,908	114,908	114,908	0,000			114,908	114,908	114,908	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			21,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе				всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету					Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ	
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.3.2	Набережная реки Магаданки, 1	2023 год	249,078	249,078	249,078	0,000			249,078	249,078	249,078	0,000			249,078	249,078	249,078	0,000			249,078	249,078	249,078	0,000			
	урна - 1 шт.		7,377	7,377	7,377	0,000			7,377	7,377	7,377	0,000			7,377	7,377	7,377	0,000			7,377	7,377	7,377	0,000			1,000
	ограждения - 21 секций		241,701	241,701	241,701	0,000			241,701	241,701	241,701	0,000			241,701	241,701	241,701	0,000			241,701	241,701	241,701	0,000			21,000
	улица Флотская, 4, 6		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			
	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000
	улица Гагарина, 6, 6-а		168,502	168,502	168,502	0,000			168,502	168,502	168,502	0,000			168,502	168,502	168,502	0,000			168,502	168,502	168,502	0,000			
	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000
	ограждения - 14 шт.		161,117	161,117	161,117	0,000			161,117	161,117	161,117	0,000			161,117	161,117	161,117	0,000			161,117	161,117	161,117	0,000			14,000
	улица Полярная, 9		14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			
	урна - 2 шт.		14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			2,000
	улица Лукса, 1, 3, 5		4,819	4,819	4,819	0,000			4,819	4,819	4,819	0,000			66,631	66,631	66,631	0,000			4,819	4,819	4,819	0,000			
	Качели 004154 с подвеской 004960		2,291	2,291	2,291	0,000			2,291	2,291	2,291	0,000			39,398	39,398	39,398	0,000			2,291	2,291	2,291	0,000			1,000
	Качалка-балансир 004102		2,528	2,528	2,528	0,000			2,528	2,528	2,528	0,000			27,233	27,233	27,233	0,000			2,528	2,528	2,528	0,000			1,000
	улица Лукса, 1, 3, 5		7,751	7,751	7,751	0,000			7,751	7,751	7,751	0,000			96,272	96,272	96,272	0,000			7,751	7,751	7,751	0,000			
	ограждения - 3 секции		2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			3,000
	скамья - 5 шт.		3,185	3,185	3,185	0,000			3,185	3,185	3,185	0,000			60,250	60,250	60,250	0,000			3,185	3,185	3,185	0,000			5,000
	урн - 4 шт.		2,319	2,319	2,319	0,000			2,319	2,319	2,319	0,000			33,775	33,775	33,775	0,000			2,319	2,319	2,319	0,000			4,000
	улица Лукса, 13		3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			
	ограждения - 5 секций		3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			5,000
	перулок Марчканский, 5, 5-а		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			
	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000
	перулок Марчканский, 7, 7-а		14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			
	урн - 2 шт.		14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			2,000
	улица Болдырева, 4-6		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			
	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета						
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ	Профинансировано из ВБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.11.1.	проспект Карла Маркса, 63, корпус 1	2023 год	29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000				
4.11.1.1.	урна - 4 шт.		29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			4,000	
4.11.4.	улица Болдырева, 5-б		460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000				
4.11.4.1.	ограждения (надсидник) - 40 секций		460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			40,000	
4.12.2.	проспект Карла Маркса, 61 корпус 1		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.12.2.1.	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.13.2.	улица Пролетарская, 55		2,433	2,433	2,433	0,000			2,433	2,433	2,433	0,000			40,987	40,987	40,987	0,000			2,433	2,433	2,433	0,000				
4.13.2.1.	скамья - 2 шт.		1,274	1,274	1,274	0,000			1,274	1,274	1,274	0,000			24,100	24,100	24,100	0,000			1,274	1,274	1,274	0,000			2,000	
4.13.2.2.	ури - 2 шт.		1,159	1,159	1,159	0,000			1,159	1,159	1,159	0,000			16,887	16,887	16,887	0,000			1,159	1,159	1,159	0,000			2,000	
4.14.4.	улица Пролетарская, 79		115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000				
4.14.4.1.	ограждения - 10 секций		115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			10,000	
4.15.3.	улица 1-я Совхозная, 2/1		5,243	5,243	5,243	0,000			5,243	5,243	5,243	0,000			39,771	39,771	39,771	0,000			5,243	5,243	5,243	0,000				
4.15.3.1.	ограждения - 4 секции		2,996	2,996	2,996	0,000			2,996	2,996	2,996	0,000			37,524	37,524	37,524	0,000			2,996	2,996	2,996	0,000			4,000	
4.15.3.2.	ограждения - 3 секции		2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			3,000	
4.15.4.	улица Пролетарская, 112, 112, корпус 1, 116, корпус 1		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000				
4.15.4.1.	ури - 2 шт.		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			2,000	
4.17.4.	улица Берзина, 31		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000				
4.17.4.1.	ури - 2 шт.		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			2,000	
4.17.5.	улица Энергостроителей, 9, корпус 1		87,941	87,941	87,941	0,000			87,941	87,941	87,941	0,000			87,941	87,941	87,941	0,000			87,941	87,941	87,941	0,000				
4.17.5.1.	ури - 1 шт.		7,382	7,382	7,382	0,000			7,382	7,382	7,382	0,000			7,382	7,382	7,382	0,000			7,382	7,382	7,382	0,000			1,000	
4.17.5.2.	ограждения - 7 секций		80,559	80,559	80,559	0,000			80,559	80,559	80,559	0,000			80,559	80,559	80,559	0,000			80,559	80,559	80,559	0,000			7,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ					
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ		ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.20.6	улица Пионерская, 6	2023 год	7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			28	
4.20.6.1	урн - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.20.7	улица Радистов, 7		287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000				
4.20.7.1	ограждения - 25 секций		287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			25,000	
4.20.8	улица Радистов, 6		0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000				
4.20.8.1	информационный щит - 1 шт.		0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			1,000	
4.21.1	улица Королева, 15, пгт. Сокол		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.21.1.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.21.2	улица Королева, 27, пгт. Сокол		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.21.2.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.21.3	улица Королева, 29, пгт. Сокол		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.21.3.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.21.4	улица Гагарина, 1, пгт. Сокол		7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000				
4.21.4.1	урна - 1 шт.		7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			1,000	
4.21.5	улица Королева 7, пгт. Сокол		7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000				
4.21.5.1	урна - 1 шт.		7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			1,000	
Всего за год:			17732,878	17732,878	17732,878	0,000			17732,878	17732,878	17732,878	0,000			17954,848	17954,848	17954,848	0,000			17731,432	17731,432	17731,432	0,000				
2021-2023 годы (весь период реализации)																												
1	Основное мероприятие: "Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек"	2021-2023 года	36178,148	36178,148	36178,148	0,000			36178,148	36178,148	36178,148	0,000			36178,148	36178,148	36178,148	0,000			36178,147	36178,147	36178,147	0,000				
L.1.1	улица Пушкина, 4 - (ямочный ремонт) - 45,6 кв. м		159,825	159,825	159,825	0,000			159,825	159,825	159,825	0,000			159,825	159,825	159,825	0,000			159,825	159,825	159,825	0,000			45,600	
L.1.2	проспект Карла Маркса, 38, 40, 42 - (ямочный ремонт) - 242,8 кв. м		795,392	795,392	795,392	0,000			795,392	795,392	795,392	0,000			795,392	795,392	795,392	0,000			795,392	795,392	795,392	0,000			242,800	
L.1.3	проспект Ленина, 5, 7 (ямочный ремонт) - 60,2 кв. м		318,894	318,894	318,894	0,000			318,894	318,894	318,894	0,000			318,894	318,894	318,894	0,000			318,894	318,894	318,894	0,000			60,200	
L.1.4	Горького, 7 - (ямочный ремонт) - 137,5 кв. м		411,165	411,165	411,165	0,000			411,165	411,165	411,165	0,000			411,165	411,165	411,165	0,000			411,165	411,165	411,165	0,000			137,500	
L.1.5	улица Пролетарская, 22-а, 24-а - (ямочный ремонт) - 20 кв. м		0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе				всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету					Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ	
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.6.	улица Дзержинского, 3-а (ямочный ремонт) - 105,8 кв. м	2021-2023 года	372,900	372,900	372,900	0,000			372,900	372,900	372,900	0,000			372,900	372,900	372,900	0,000			372,900	372,900	372,900	0,000			144,000
1.2.1.	улица Берзина, 9, 9-а (ямочный ремонт) - 58,3 кв. м		219,759	219,759	219,759	0,000			219,759	219,759	219,759	0,000			219,759	219,759	219,759	0,000			219,759	219,759	219,759	0,000			58,300
1.2.2.	улица Пролетарская, 30 (ямочный ремонт) - 152,8 кв. м		520,553	520,553	520,553	0,000			520,553	520,553	520,553	0,000			520,553	520,553	520,553	0,000			520,553	520,553	520,553	0,000			152,800
1.2.3.	улица Пролетарская, 30 (ямочный ремонт) - 287 кв. м		1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			322,400
1.3.1.	Набережная реки Магаданки, 3 (ямочный ремонт) - 183,8 кв. м		1225,068	1225,068	1225,068	0,000			1225,068	1225,068	1225,068	0,000			1225,068	1225,068	1225,068	0,000			1225,067	1225,067	1225,067	0,000			266,900
1.3.2.	улица Пролетарская, 5, 3 корпус 3 (за остановкой общественного транспорта к детскому саду N 33) (ямочный ремонт) - 100 кв. м		399,562	399,562	399,562	0,000			399,562	399,562	399,562	0,000			399,562	399,562	399,562	0,000			399,562	399,562	399,562	0,000			145,300
1.3.3.	улица Пролетарская, 3 корпус 2, 3-а (от арки к детскому саду N 33) (ямочный ремонт) - 45 кв. м		180,324	180,324	180,324	0,000			180,324	180,324	180,324	0,000			180,324	180,324	180,324	0,000			180,324	180,324	180,324	0,000			
1.4.1.	улица Полярная, 2 корпус 1 (асфальтирование) - 254,1 кв. м		751,042	751,042	751,042	0,000			751,042	751,042	751,042	0,000			751,042	751,042	751,042	0,000			751,042	751,042	751,042	0,000			254,100
1.4.2.	улица Билибина, 24 (ямочный ремонт) - 213 кв. м		887,205	887,205	887,205	0,000			887,205	887,205	887,205	0,000			887,205	887,205	887,205	0,000			887,205	887,205	887,205	0,000			207,900
1.4.3.	улица Полярная, 8; улица Полярная, 6/17 (ямочный ремонт) - 87,2 кв. м		346,024	346,024	346,024	0,000			346,024	346,024	346,024	0,000			346,024	346,024	346,024	0,000			346,024	346,024	346,024	0,000			87,200
1.4.4.	улица Новая, 27-а, 27-б (ямочный ремонт) - 140,3 кв. м		548,922	548,922	548,922	0,000			548,922	548,922	548,922	0,000			548,922	548,922	548,922	0,000			548,922	548,922	548,922	0,000			140,300
1.5.1.	проспект Ленина, 32 (ямочный ремонт) - 90,2 кв. м		346,063	346,063	346,063	0,000			346,063	346,063	346,063	0,000			346,063	346,063	346,063	0,000			346,063	346,063	346,063	0,000			90,200
1.5.2.	проспект Карла Маркса, 14 (ямочный ремонт) - 30 кв. м		124,315	124,315	124,315	0,000			124,315	124,315	124,315	0,000			124,315	124,315	124,315	0,000			124,315	124,315	124,315	0,000			30,000
1.5.3.	улица Транспортная, 19 (ямочный ремонт) - 35,7 кв. м		153,173	153,173	153,173	0,000			153,173	153,173	153,173	0,000			153,173	153,173	153,173	0,000			153,173	153,173	153,173	0,000			35,700
1.5.4.	улица Билибина, 6 (ямочный ремонт) - 36,4 кв. м		128,632	128,632	128,632	0,000			128,632	128,632	128,632	0,000			128,632	128,632	128,632	0,000			128,632	128,632	128,632	0,000			36,400
1.5.5.	улица Гагарина, 6, 6-а (ямочный ремонт) - 130 кв. м		540,907	540,907	540,907	0,000			540,907	540,907	540,907	0,000			540,907	540,907	540,907	0,000			540,907	540,907	540,907	0,000			141,200
1.6.1.	улица Портовая, 13-а, 19-б проезда вдоль домов (ямочный ремонт) - 14,9 кв. м		88,810	88,810	88,810	0,000			88,810	88,810	88,810	0,000			88,810	88,810	88,810	0,000			88,810	88,810	88,810	0,000			14,900
1.6.2.	улица Портовая, 7, 11 (ямочный ремонт) - 88 кв. м		290,627	290,627	290,627	0,000			290,627	290,627	290,627	0,000			290,627	290,627	290,627	0,000			290,627	290,627	290,627	0,000			90,100
1.6.3.	улица Полярная, 9 (ямочный ремонт) - 137,9 кв. м		797,355	797,355	797,355	0,000			797,355	797,355	797,355	0,000			797,355	797,355	797,355	0,000			797,355	797,355	797,355	0,000			137,900
1.6.4.	улица Портовая, 13-а (ямочный ремонт) - 19,5 кв. м		122,783	122,783	122,783	0,000			122,783	122,783	122,783	0,000			122,783	122,783	122,783	0,000			122,783	122,783	122,783	0,000			19,500
1.6.5.	поворот с улицы Портовой на улицу Октябрьскую (в районе магазина "Стрелка") (ямочный ремонт) - 100 кв. м		235,449	235,449	235,449	0,000			235,449	235,449	235,449	0,000			235,449	235,449	235,449	0,000			235,449	235,449	235,449	0,000			73,700
1.6.6.	улица Портовая, 27 (вдоль магазина "Алые паруса") (ямочный ремонт) - 275 кв. м		854,511	854,511	854,511	0,000			854,511	854,511	854,511	0,000			854,511	854,511	854,511	0,000			854,511	854,511	854,511	0,000			228,800
1.7.1.	перуелок Марчезанский, 37 (ямочный ремонт) - 68,6 кв. м		310,774	310,774	310,774	0,000			310,774	310,774	310,774	0,000			310,774	310,774	310,774	0,000			310,774	310,774	310,774	0,000			68,600
1.7.2.	улица Марчезанская, 37 (ямочный ремонт) - 110 кв. м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			122,300
1.8.1.	улица Парковая, 31/10 (ямочный ремонт) - 73 кв. м		193,386	193,386	193,386	0,000			193,386	193,386	193,386	0,000			193,386	193,386	193,386	0,000			193,386	193,386	193,386	0,000			73,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе					
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ					
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ			ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L.8.2.	улица Скуридина, 1 (ямочный ремонт) - 129,8 кв. м	2021-2023 года	513,954	513,954	513,954	0,000			513,954	513,954	513,954	0,000			513,954	513,954	513,954	0,000			513,954	513,954	513,954	0,000			129,800
L.8.3.	улица Лукса, 6, 8 (ямочный ремонт) - 114 кв. м		701,383	701,383	701,383	0,000			701,383	701,383	701,383	0,000			701,383	701,383	701,383	0,000			701,383	701,383	701,383	0,000			219,500
L.9.1.	площадь Космонавтов, 5-а (ямочный ремонт между первым и вторым подъездами) - 42,2 кв. м		109,708	109,708	109,708	0,000			109,708	109,708	109,708	0,000			109,708	109,708	109,708	0,000			109,708	109,708	109,708	0,000			42,200
L.9.2.	улица Болдырева, 4 в районе арки (ямочный ремонт) - 82,6 кв. м		223,446	223,446	223,446	0,000			223,446	223,446	223,446	0,000			223,446	223,446	223,446	0,000			223,446	223,446	223,446	0,000			82,600
L.9.3.	улица Гагарина, 33 (ямочный ремонт) - 117,5 кв. м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			117,500
L.9.4.	улица Наровчатова, 16 (со стороны СК "Колымский") (ямочный ремонт) - 110 кв. м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			110,000
L.10.1.	улица Якутская, 6, 10 - (звезд с арки - междворовой проезд) (ямочный ремонт) - 129,7 кв. м		573,885	573,885	573,885	0,000			573,885	573,885	573,885	0,000			573,885	573,885	573,885	0,000			573,885	573,885	573,885	0,000			129,700
L.10.2.	улица Якутская, 6 (школа бокса) (ямочный ремонт) - 288 кв. м		1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			443,200
L.10.3.	улица Гагарина, 23-а, 23-б (ямочный ремонт) - 261,8 кв. м		1042,322	1042,322	1042,322	0,000			1042,322	1042,322	1042,322	0,000			1042,322	1042,322	1042,322	0,000			1042,322	1042,322	1042,322	0,000			261,800
L.11.1.	улица Болдырева, 5-б (ямочный ремонт) - 107 кв. м		408,764	408,764	408,764	0,000			408,764	408,764	408,764	0,000			408,764	408,764	408,764	0,000			408,764	408,764	408,764	0,000			107,000
L.11.2.	проспект Карла Маркса, 65-в (ямочный ремонт) - 74 кв. м		419,332	419,332	419,332	0,000			419,332	419,332	419,332	0,000			419,332	419,332	419,332	0,000			419,332	419,332	419,332	0,000			74,000
L.11.3.	проспект Карла Маркса, 82-а (ямочный ремонт у колодца) - 10,60 кв. м		39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			10,600
L.11.4.	проспект Карла Маркса, 84 (ямочный ремонт у колодца) - 10,50 кв. м		39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			39,956	39,956	39,956	0,000			10,500
L.12.1.	Набережная реки Магаданки, 49, (ямочный ремонт) - 185,6 кв. м		664,479	664,479	664,479	0,000			664,479	664,479	664,479	0,000			664,479	664,479	664,479	0,000			664,479	664,479	664,479	0,000			185,600
L.12.2.	Набережная реки Магаданки, 65, корпус 3 (ямочный ремонт) - 15,7 кв. м		65,423	65,423	65,423	0,000			65,423	65,423	65,423	0,000			65,423	65,423	65,423	0,000			65,423	65,423	65,423	0,000			39,800
L.12.3.	Устройство двух асфальтовых валиков на внутриквартальном проезде между домами N 50 по улице Пролетарской и N 55 корпус 4 по Набережной реки Магаданки		69,461	69,461	69,461	0,000			69,461	69,461	69,461	0,000			69,461	69,461	69,461	0,000			69,461	69,461	69,461	0,000			14,800
L.12.4.	Устройство асфальтового валика площадью 5 кв. м с обратной стороны дома N 45 по Набережной реки Магаданки		34,730	34,730	34,730	0,000			34,730	34,730	34,730	0,000			34,730	34,730	34,730	0,000			34,730	34,730	34,730	0,000			9,600
L.13.1.	улица Наровчатова, 3, корпус 1 (ямочный ремонт) - 101,4 кв. м		402,293	402,293	402,293	0,000			402,293	402,293	402,293	0,000			402,293	402,293	402,293	0,000			402,293	402,293	402,293	0,000			101,400
L.13.2.	улица Пролетарская, 55 (ямочный ремонт) - 77,5 кв. м		239,737	239,737	239,737	0,000			239,737	239,737	239,737	0,000			239,737	239,737	239,737	0,000			239,737	239,737	239,737	0,000			77,500
L.13.3.	улица Пролетарская, 61, корпус 2 (ямочный ремонт) - 157,4 кв. м		637,156	637,156	637,156	0,000			637,156	637,156	637,156	0,000			637,156	637,156	637,156	0,000			637,156	637,156	637,156	0,000			157,400

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета						
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L.13.4.	Внутриквартальный проезд по улице Комсомольской (напротив дома N 4-а по улице Наровчатова) (ямочный ремонт) - 39 кв. м	2021-2023 года	163,034	163,034	163,034	0,000			163,034	163,034	163,034	0,000			163,034	163,034	163,034	0,000			163,034	163,034	163,034	0,000			70,700	
L.13.5.	Проезд от улицы Кольцевой до территории ГБУЗ "Магаданская областная детская больница", а также дворовая территория дома N 22 по улице Кольцевой (ямочный ремонт) - 200 кв. м		835,600	835,600	835,600	0,000			835,600	835,600	835,600	0,000			835,600	835,600	835,600	0,000			835,600	835,600	835,600	0,000			237,800	
L.14.1.	Набережная реки Магаданки, 71 (ямочный ремонт) - 157,6 кв. м		626,493	626,493	626,493	0,000			626,493	626,493	626,493	0,000			626,493	626,493	626,493	0,000			626,493	626,493	626,493	0,000			157,600	
L.14.2.	Набережная реки Магаданки, 71, корпус 1 (ямочный ремонт) - 174 кв. м		723,960	723,960	723,960	0,000			723,960	723,960	723,960	0,000			723,960	723,960	723,960	0,000			723,960	723,960	723,960	0,000			177,200	
L.15.1.	перулок Бассейновый, 10, 10-а, 10-б (ямочный ремонт) - 220 кв. м		773,184	773,184	773,184	0,000			773,184	773,184	773,184	0,000			773,184	773,184	773,184	0,000			773,184	773,184	773,184	0,000			220,000	
L.15.2.	улица Пролетарская, 112, 112, корпус 1, 114, корпус 1, 114, корпус 2, 116, 116, корпус 1, 118, корпус 2 (ямочный ремонт) - 158 кв. м		660,352	660,352	660,352	0,000			660,352	660,352	660,352	0,000			660,352	660,352	660,352	0,000			660,352	660,352	660,352	0,000			158,000	
L.15.3.	перулок Бассейновый, 10 (ямочный ремонт) - 87,4 кв. м		282,847	282,847	282,847	0,000			282,847	282,847	282,847	0,000			282,847	282,847	282,847	0,000			282,847	282,847	282,847	0,000			87,400	
L.15.4.	улица Пролетарская, 108 (ямочный ремонт) - 70,5 кв. м		255,107	255,107	255,107	0,000			255,107	255,107	255,107	0,000			255,107	255,107	255,107	0,000			255,107	255,107	255,107	0,000			70,500	
L.17.1.	улица Кольмская, 14 (ямочный ремонт) - 183,8 кв. м		535,955	535,955	535,955	0,000			535,955	535,955	535,955	0,000			535,955	535,955	535,955	0,000			535,955	535,955	535,955	0,000			183,800	
L.17.2.	улица Берзина, 2 (ямочный ремонт) - 3 кв. м		12,502	12,502	12,502	0,000			12,502	12,502	12,502	0,000			12,502	12,502	12,502	0,000			12,502	12,502	12,502	0,000			3,000	
L.17.3.	улица Энергостроителей, 9, корпус 2 (ямочный ремонт) - 60 кв. м		259,217	259,217	259,217	0,000			259,217	259,217	259,217	0,000			259,217	259,217	259,217	0,000			259,217	259,217	259,217	0,000			75,000	
L.17.4.	улица Берзина, 31 (ямочный ремонт) - 146,5 кв. м		569,475	569,475	569,475	0,000			569,475	569,475	569,475	0,000			569,475	569,475	569,475	0,000			569,475	569,475	569,475	0,000			146,500	
L.17.5.	улица Речная, 61, корпус 3 (ямочный ремонт) - 120 кв. м		501,327	501,327	501,327	0,000			501,327	501,327	501,327	0,000			501,327	501,327	501,327	0,000			501,327	501,327	501,327	0,000			148,500	
L.18.1.	улица Кольмская, 11-а (ямочный ремонт: на месте разрытия первого подъезда - 21,6 кв. м; междворовой проезд между улицей Кольмской, 11-а и детским садом комбинированного вида N 39 по улице Кольмской, 13 - 147,2 кв. м) - 168,8 кв. м		561,619	561,619	561,619	0,000			561,619	561,619	561,619	0,000			561,619	561,619	561,619	0,000			561,619	561,619	561,619	0,000			168,800	
L.18.2.	улица Попова, 3 (ямочный ремонт) - 235,1 кв. м		938,255	938,255	938,255	0,000			938,255	938,255	938,255	0,000			938,255	938,255	938,255	0,000			938,255	938,255	938,255	0,000			235,100	
L.18.3.	улица Кольмская, 11 (заяд с дороги между домом N 11 по улице Кольмской и МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 39") (ямочный ремонт) - 248 кв. м		1032,161	1032,161	1032,161	0,000			1032,161	1032,161	1032,161	0,000			1032,161	1032,161	1032,161	0,000			1032,161	1032,161	1032,161	0,000			245,300	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях	
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе				всего	В том числе							
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету			Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета			Профинансировано из ВБ							
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ		ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.19.1.	пешеходная дорожка вдоль ограждения СОИП N 27 и домов NN 6, корпус 1, 2, 3 по улице Колымской (ямочный ремонт) - 306 кв. м	2021-2023 года	825,006	825,006	825,006	0,000			825,006	825,006	825,006	0,000			825,006	825,006	825,006	0,000			825,006	825,006	825,006	0,000			306,000
1.19.2.	улица Колымская, 6, корпус 2 (ямочный ремонт) - 169,3 кв. м		663,629	663,629	663,629	0,000			663,629	663,629	663,629	0,000			663,629	663,629	663,629	0,000			663,629	663,629	663,629	0,000			169,300
1.19.3.	Межквартирный проезд вдоль домов NN 6-а, 8, 10-в по Колымскому шоссе (ямочный ремонт) - 175 кв. м		732,663	732,663	732,663	0,000			732,663	732,663	732,663	0,000			732,663	732,663	732,663	0,000			732,663	732,663	732,663	0,000			224,600
1.20.1.	улица Шмелева, 2 (ямочный ремонт) - 223,5 кв. м		383,654	383,654	383,654	0,000			383,654	383,654	383,654	0,000			383,654	383,654	383,654	0,000			383,654	383,654	383,654	0,000			223,500
1.20.2.	перузок Стенной, 10, пгт Унтар (ямочный ремонт) - 110 кв. м		457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			457,336	457,336	457,336	0,000			98,400
1.21.1.	улица Королева, 7, пгт Сокол (ямочный ремонт) - 248,3 кв. м		815,969	815,969	815,969	0,000			815,969	815,969	815,969	0,000			815,969	815,969	815,969	0,000			815,969	815,969	815,969	0,000			248,300
1.21.2.	улица Королева, 13, пгт Сокол (ямочный ремонт) - 166 кв. м		1087,390	1087,390	1087,390	0,000			1087,390	1087,390	1087,390	0,000			1087,390	1087,390	1087,390	0,000			1087,390	1087,390	1087,390	0,000			222,400
1.21.3.	улица Королева, 15, пгт Сокол (ямочный ремонт) - 462,90 кв. м		1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			1200,000	1200,000	1200,000	0,000			462,900
2	Основное мероприятие: "Озеленение"		5968,619	5968,619	5968,619	0,000			5968,619	5968,619	5968,619	0,000			5949,097	5949,097	5949,097	0,000			5949,097	5949,097	5949,097	0,000			
2.2.1.	улица Берзина, 9, 9-а		19,851	19,851	19,851	0,000			19,851	19,851	19,851	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.1.1.	кустарник - 4 ед.		19,851	19,851	19,851	0,000			19,851	19,851	19,851	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
2.3.1.	Набережная реки Магаданки, 1		103,667	103,667	103,667	0,000			103,667	103,667	103,667	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			
2.3.1.1.	кустарник - 20 ед.		103,667	103,667	103,667	0,000			103,667	103,667	103,667	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			103,907	103,907	103,907	0,000			20,000
2.3.2.	Набережная реки Магаданки, 1		114,908	114,908	114,908	0,000			114,908	114,908	114,908	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			
2.3.2.1.	кустарник - 21 ед.		114,908	114,908	114,908	0,000			114,908	114,908	114,908	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			128,509	128,509	128,509	0,000			21,000
2.5.1.	улица Гагарина, 2, 2-а		294,091	294,091	294,091	0,000			294,091	294,091	294,091	0,000			297,873	297,873	297,873	0,000			297,873	297,873	297,873	0,000			
2.5.1.1.	деревья - 9 ед.		80,015	80,015	80,015	0,000			80,015	80,015	80,015	0,000			80,009	80,009	80,009	0,000			80,009	80,009	80,009	0,000			9,000
2.5.1.2.	кустарник - 42 ед.		214,076	214,076	214,076	0,000			214,076	214,076	214,076	0,000			217,864	217,864	217,864	0,000			217,864	217,864	217,864	0,000			42,000
2.5.2.	улица Гагарина, 6, 6-а		56,930	56,930	56,930	0,000			56,930	56,930	56,930	0,000			37,061	37,061	37,061	0,000			37,061	37,061	37,061	0,000			
2.5.2.1.	деревья - 6 ед.		56,930	56,930	56,930	0,000			56,930	56,930	56,930	0,000			37,061	37,061	37,061	0,000			37,061	37,061	37,061	0,000			6,000
2.5.3.	площадь Комсомольская, 4		462,054	462,054	462,054	0,000			462,054	462,054	462,054	0,000			462,054	462,054	462,054	0,000			462,054	462,054	462,054	0,000			
2.5.3.1.	деревья - 20 ед.		148,964	148,964	148,964	0,000			148,964	148,964	148,964	0,000			148,964	148,964	148,964	0,000			148,964	148,964	148,964	0,000			20,000
2.5.3.2.	кустарник - 72 ед.		313,090	313,090	313,090	0,000			313,090	313,090	313,090	0,000			313,090	313,090	313,090	0,000			313,090	313,090	313,090	0,000			72,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета						
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2.6.1.	улица Флотская, 20/8	2021-2023 года	46,900	46,900	46,900	0,000			46,900	46,900	46,900	0,000			43,248	43,248	43,248	0,000			43,248	43,248	43,248	0,000				
2.6.1.1.	кустарник - 7 ед.		46,900	46,900	46,900	0,000			46,900	46,900	46,900	0,000			43,248	43,248	43,248	0,000			43,248	43,248	43,248	0,000			7,000	
2.8.1.	улица Парковая, 21, корпус 2, 3		601,812	601,812	601,812	0,000			601,812	601,812	601,812	0,000			601,812	601,812	601,812	0,000			601,812	601,812	601,812	0,000				
2.8.1.1.	деревья - 22 ед.		215,389	215,389	215,389	0,000			215,389	215,389	215,389	0,000			215,389	215,389	215,389	0,000			215,389	215,389	215,389	0,000			22,000	
2.8.1.2.	кустарник - 89 ед.		386,423	386,423	386,423	0,000			386,423	386,423	386,423	0,000			386,423	386,423	386,423	0,000			386,423	386,423	386,423	0,000			89,000	
2.8.2.	улица Скурядина, 3		357,750	357,750	357,750	0,000			357,750	357,750	357,750	0,000			375,701	375,701	375,701	0,000			375,701	375,701	375,701	0,000				
2.8.2.1.	деревья - 17 ед.		151,140	151,140	151,140	0,000			151,140	151,140	151,140	0,000			153,028	153,028	153,028	0,000			153,028	153,028	153,028	0,000			17,000	
2.8.2.2.	кустарник - 41 ед.		206,610	206,610	206,610	0,000			206,610	206,610	206,610	0,000			222,673	222,673	222,673	0,000			222,673	222,673	222,673	0,000			41,000	
2.8.3.	улица Гагарина, 9-а		237,662	237,662	237,662	0,000			237,662	237,662	237,662	0,000			229,226	229,226	229,226	0,000			229,226	229,226	229,226	0,000				
2.8.3.1.	деревья - 10 ед.		92,729	92,729	92,729	0,000			92,729	92,729	92,729	0,000			61,641	61,641	61,641	0,000			61,641	61,641	61,641	0,000			10,000	
2.8.3.2.	кустарник - 28 ед.		144,934	144,934	144,934	0,000			144,934	144,934	144,934	0,000			167,585	167,585	167,585	0,000			167,585	167,585	167,585	0,000			28,000	
2.11.1.	улица Космонавтов, 5-а		113,724	113,724	113,724	0,000			113,724	113,724	113,724	0,000			113,724	113,724	113,724	0,000			113,724	113,724	113,724	0,000				
2.11.1.1.	деревья - 10 ед.		74,253	74,253	74,253	0,000			74,253	74,253	74,253	0,000			74,253	74,253	74,253	0,000			74,253	74,253	74,253	0,000			10,000	
2.11.1.2.	кустарник - 9 ед.		39,471	39,471	39,471	0,000			39,471	39,471	39,471	0,000			39,471	39,471	39,471	0,000			39,471	39,471	39,471	0,000			9,000	
2.11.1.4.	проспект Карла Маркса, 78, 80		507,555	507,555	507,555	0,000			507,555	507,555	507,555	0,000			517,817	517,817	517,817	0,000			517,817	517,817	517,817	0,000				
2.11.1.1.1.	деревья - 34 ед.		302,280	302,280	302,280	0,000			302,280	302,280	302,280	0,000			304,730	304,730	304,730	0,000			304,730	304,730	304,730	0,000			34,000	
2.11.1.2.	кустарник - 41 ед.		205,275	205,275	205,275	0,000			205,275	205,275	205,275	0,000			213,087	213,087	213,087	0,000			213,087	213,087	213,087	0,000			41,000	
2.12.1.	Набережная реки Магаданки, 55, корпус 1 (детский сад № 15)		742,664	742,664	742,664	0,000			742,664	742,664	742,664	0,000			769,448	769,448	769,448	0,000			769,448	769,448	769,448	0,000				
2.12.1.1.	деревья - 10 ед.		88,895	88,895	88,895	0,000			88,895	88,895	88,895	0,000			89,393	89,393	89,393	0,000			89,393	89,393	89,393	0,000			10,000	
2.12.1.2.	кустарник - 131 ед.		653,769	653,769	653,769	0,000			653,769	653,769	653,769	0,000			680,055	680,055	680,055	0,000			680,055	680,055	680,055	0,000			131,000	
2.12.2.	улица Пролетарская, 46, корпус 2		72,189	72,189	72,189	0,000			72,189	72,189	72,189	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000				
2.12.2.1.	кустарник - 14 ед.		72,189	72,189	72,189	0,000			72,189	72,189	72,189	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			72,764	72,764	72,764	0,000			14,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.				всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету					Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету					Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ	
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.13.1.1	улица Наровчатова, 3, корпус 1	2021-2023 года	68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			
2.13.1.1.1	кустарник - 15 ед.		68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			68,425	68,425	68,425	0,000			15,000
2.13.2.1	улица Пролетарская, 55		49,628	49,628	49,628	0,000			49,628	49,628	49,628	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			
2.13.2.1.1	кустарник - 10 ед.		49,628	49,628	49,628	0,000			49,628	49,628	49,628	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			51,978	51,978	51,978	0,000			10,000
2.13.3.1	улица Пролетарская, 61, корпус 2		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			
2.13.3.1.1	кустарник - 29 ед.		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			29,000
2.14.1.1	Набережная реки Магаданки, 73, корпус 3		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			
2.14.1.1.1	кустарник - 29 ед.		143,921	143,921	143,921	0,000			143,921	143,921	143,921	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			150,673	150,673	150,673	0,000			29,000
2.15.1.1	улица Рыбозаводская, 19-а, 21-а (площадка с торца дома)		77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			
2.15.1.1.1	деревья - 11 ед.		77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			77,024	77,024	77,024	0,000			10,000
2.15.2.1	улица Пролетарская, 112, 112, корпус I, 116, корпус I		463,415	463,415	463,415	0,000			463,415	463,415	463,415	0,000			422,886	422,886	422,886	0,000			422,886	422,886	422,886	0,000			
2.15.2.1.1	деревья - 31 ед.		287,424	287,424	287,424	0,000			287,424	287,424	287,424	0,000			205,414	205,414	205,414	0,000			205,414	205,414	205,414	0,000			31,000
2.15.2.2	кустарник - 34 ед.		175,991	175,991	175,991	0,000			175,991	175,991	175,991	0,000			217,472	217,472	217,472	0,000			217,472	217,472	217,472	0,000			34,000
2.16.1.1	улица Речная, 59 (вокруг детской площадки)		287,947	287,947	287,947	0,000			287,947	287,947	287,947	0,000			287,947	287,947	287,947	0,000			287,947	287,947	287,947	0,000			
2.16.1.1.1	деревья - 22 ед.		177,620	177,620	177,620	0,000			177,620	177,620	177,620	0,000			177,620	177,620	177,620	0,000			177,620	177,620	177,620	0,000			22,000
2.16.1.1.2	кустарник - 21 ед.		110,327	110,327	110,327	0,000			110,327	110,327	110,327	0,000			110,327	110,327	110,327	0,000			110,327	110,327	110,327	0,000			21,000
2.17.1.1	улица Речная, 61, корпус 4		77,643	77,643	77,643	0,000			77,643	77,643	77,643	0,000			92,388	92,388	92,388	0,000			92,388	92,388	92,388	0,000			
2.17.1.1.1	кустарник - 15 ед.		77,643	77,643	77,643	0,000			77,643	77,643	77,643	0,000			92,388	92,388	92,388	0,000			92,388	92,388	92,388	0,000			15,000
2.19.1.1	улица Кольямская, 6, корпус 2		193,548	193,548	193,548	0,000			193,548	193,548	193,548	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			
2.19.1.1.1	кустарник - 39 ед.		193,548	193,548	193,548	0,000			193,548	193,548	193,548	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			209,208	209,208	209,208	0,000			39,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.				всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету					Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету					Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ	
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.19.2.	территория МБОУ города Магадана "СОШ с УИМ N 15"	2021-2023 года	467,337	467,337	467,337	0,000			467,337	467,337	467,337	0,000			512,866	512,866	512,866	0,000			512,866	512,866	512,866	0,000			
2.19.2.1.	деревья - 13 ед.		120,533	120,533	120,533	0,000			120,533	120,533	120,533	0,000			82,568	82,568	82,568	0,000			82,568	82,568	82,568	0,000			13,000
2.19.2.2.	кустарник - 67 ед.		346,804	346,804	346,804	0,000			346,804	346,804	346,804	0,000			430,298	430,298	430,298	0,000			430,298	430,298	430,298	0,000			67,000
2.20.1.	улица Шмелева, 2		89,330	89,330	89,330	0,000			89,330	89,330	89,330	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			
2.20.1.1.	кустарник - 18 ед.		89,330	89,330	89,330	0,000			89,330	89,330	89,330	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
2.20.2.	улица Пионерская, 6		174,723	174,723	174,723	0,000			174,723	174,723	174,723	0,000			171,889	171,889	171,889	0,000			171,889	171,889	171,889	0,000			
2.20.2.1.	деревья - 7 ед.		64,902	64,902	64,902	0,000			64,902	64,902	64,902	0,000			44,675	44,675	44,675	0,000			44,675	44,675	44,675	0,000			7,000
2.20.2.2.	кустарник - 20 ед.		109,821	109,821	109,821	0,000			109,821	109,821	109,821	0,000			127,214	127,214	127,214	0,000			127,214	127,214	127,214	0,000			20,000
3	Основное мероприятие "Наружное освещение"		1468,418	1468,418	1468,418	0,000			1468,418	1468,418	1468,418	0,000			1057,844	1057,844	1057,844	0,000			1057,844	1057,844	1057,844	0,000			
3.6.1.	наружное освещение		0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000			
3.6.2.	улица Портовая, 15-а		122,119	122,119	122,119	0,000			122,119	122,119	122,119	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			
3.6.2.1.	опор - 1 шт.		60,744	60,744	60,744	0,000			60,744	60,744	60,744	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			1,000
3.6.2.2.	светильников - 1 шт.		28,872	28,872	28,872	0,000			28,872	28,872	28,872	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			1,000
3.6.2.3.	СИП - 45 м		32,503	32,503	32,503	0,000			32,503	32,503	32,503	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			45,000
3.6.3.	улица Транспортная, 25 (тротуар)		157,743	157,743	157,743	0,000			157,743	157,743	157,743	0,000			77,742	77,742	77,742	0,000			77,742	77,742	77,742	0,000			
3.6.3.1.	опор - 2 шт.		81,485	81,485	81,485	0,000			81,485	81,485	81,485	0,000			41,485	41,485	41,485	0,000			41,485	41,485	41,485	0,000			2,000
3.6.3.2.	светильников - 2 шт.		37,284	37,284	37,284	0,000			37,284	37,284	37,284	0,000			17,284	17,284	17,284	0,000			17,284	17,284	17,284	0,000			2,000
3.6.3.3.	СИП - 70 м		38,974	38,974	38,974	0,000			38,974	38,974	38,974	0,000			18,973	18,973	18,973	0,000			18,973	18,973	18,973	0,000			70,000
3.13.1.	внутридворовой проезд вдоль домов NN 3, корпус 1, 9-в, 9-а, 7-а по улице Наровчатова (засед с автодороги между зданиями NN 9 и 11-а по улице Наровчатова)		277,160	277,160	277,160	0,000			277,160	277,160	277,160	0,000			277,159	277,159	277,159	0,000			277,159	277,159	277,159	0,000			
3.13.1.1.	опор - 6 шт.		144,173	144,173	144,173	0,000			144,173	144,173	144,173	0,000			144,173	144,173	144,173	0,000			144,173	144,173	144,173	0,000			6,000
3.13.1.2.	светильников - 6 шт.		79,695	79,695	79,695	0,000			79,695	79,695	79,695	0,000			79,695	79,695	79,695	0,000			79,695	79,695	79,695	0,000			6,000
3.13.1.3.	СИП - 180 м		53,292	53,292	53,292	0,000			53,292	53,292	53,292	0,000			53,291	53,291	53,291	0,000			53,291	53,291	53,291	0,000			180,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета										
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ		ВБ	ОБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3.16.1.1	улица Арманская, 37, корпус 1 (освещение пустыря)	2021-2023 года	55,760	55,760	55,760	0,000			55,760	55,760	55,760	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000			42,118	42,118	42,118	0,000				
3.16.1.2	опор - 1 шт.		28,217	28,217	28,217	0,000			28,217	28,217	28,217	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			1,000	
3.16.1.3	светильников - 1 шт.		16,593	16,593	16,593	0,000			16,593	16,593	16,593	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			8,872	8,872	8,872	0,000			1,000	
3.16.1.3	СИП - 45 м		10,950	10,950	10,950	0,000			10,950	10,950	10,950	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			12,503	12,503	12,503	0,000			45,000	
3.16.2.1	улица Арманская, 40		105,203	105,203	105,203	0,000			105,203	105,203	105,203	0,000			51,888	51,888	51,888	0,000			51,888	51,888	51,888	0,000				
3.16.2.2	опор - 1 шт.		28,217	28,217	28,217	0,000			28,217	28,217	28,217	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			20,743	20,743	20,743	0,000			1,000	
3.16.2.3	светильников - 2 шт.		33,186	33,186	33,186	0,000			33,186	33,186	33,186	0,000			17,034	17,034	17,034	0,000			17,034	17,034	17,034	0,000			2,000	
3.16.2.3	СИП - 35 м		43,800	43,800	43,800	0,000			43,800	43,800	43,800	0,000			14,111	14,111	14,111	0,000			14,111	14,111	14,111	0,000			35,000	
3.19.1.1	пешеходная дорожка вдоль ограждения СОИП N 27 и домов NN 6, корпус 1, 2, 3 по улице Колымской		289,750	289,750	289,750	0,000			289,750	289,750	289,750	0,000			199,848	199,848	199,848	0,000			199,848	199,848	199,848	0,000				
3.19.1.2	опор - 5 шт.		141,085	141,085	141,085	0,000			141,085	141,085	141,085	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			5,000	
3.19.1.3	светильников - 5 шт.		82,965	82,965	82,965	0,000			82,965	82,965	82,965	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			5,000	
3.19.1.3	СИП - 230 м		65,700	65,700	65,700	0,000			65,700	65,700	65,700	0,000			51,775	51,775	51,775	0,000			51,775	51,775	51,775	0,000			230,000	
3.20.1.1	улица Шмелева, 2		278,800	278,800	278,800	0,000			278,800	278,800	278,800	0,000			189,130	189,130	189,130	0,000			189,130	189,130	189,130	0,000				
3.20.1.2	опор - 5 шт.		141,085	141,085	141,085	0,000			141,085	141,085	141,085	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			103,714	103,714	103,714	0,000			5,000	
3.20.1.3	светильников - 5 шт.		82,965	82,965	82,965	0,000			82,965	82,965	82,965	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			44,359	44,359	44,359	0,000			5,000	
3.20.1.3	СИП - 190 м		54,750	54,750	54,750	0,000			54,750	54,750	54,750	0,000			41,057	41,057	41,057	0,000			41,057	41,057	41,057	0,000			190,000	
3.20.2.1	улица Радищев, 6		181,883	181,883	181,883	0,000			181,883	181,883	181,883	0,000			177,841	177,841	177,841	0,000			177,841	177,841	177,841	0,000				
3.20.2.1	опор - 3 шт.		84,651	84,651	84,651	0,000			84,651	84,651	84,651	0,000			66,342	66,342	66,342	0,000			66,342	66,342	66,342	0,000			3,000	
3.20.2.2	светильников - 3 шт.		49,779	49,779	49,779	0,000			49,779	49,779	49,779	0,000			77,909	77,909	77,909	0,000			77,909	77,909	77,909	0,000			3,000	
3.20.2.3	СИП - 95 м		47,453	47,453	47,453	0,000			47,453	47,453	47,453	0,000			33,590	33,590	33,590	0,000			33,590	33,590	33,590	0,000			130,000	

1	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.							28	
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						16	В том числе				22	В том числе							
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету			21		всего	Профинансировано из бюджета			27			
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ				ОБ	Реализовано по ВБ	Всего		МБ		ВБ
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28
4	Основное мероприятие: "Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок"	2021-2023 года	14556,372	14556,372	14556,372	0,000			14556,372	14556,372	14556,372	0,000			13714,333	13714,333	13714,333	0,000				13714,333	13714,333	13714,333	0,000			
4.1.1.	площадь Горького, 3-а, б		67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000				67,161	67,161	67,161	0,000			
4.1.1.1.	ограждения - 8 секций		67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000			67,161	67,161	67,161	0,000				67,161	67,161	67,161	0,000			8,000
4.1.2.	улица Пушкина, 4-а		404,618	404,618	404,618	0,000			404,618	404,618	404,618	0,000			404,618	404,618	404,618	0,000				404,618	404,618	404,618	0,000			
4.1.2.1.	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000				65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.1.2.2.	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000				56,754	56,754	56,754	0,000			1,000
4.1.2.3.	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000				29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.1.2.4.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000				17,790	17,790	17,790	0,000			1,000
4.1.2.5.	ограждения - 24 шт.		207,600	207,600	207,600	0,000			207,600	207,600	207,600	0,000			207,600	207,600	207,600	0,000				207,600	207,600	207,600	0,000			24,000
4.1.2.6.	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000				27,534	27,534	27,534	0,000			2,000
4.1.3.	улица Горького, 11		414,326	414,326	414,326	0,000			414,326	414,326	414,326	0,000			414,326	414,326	414,326	0,000				414,326	414,326	414,326	0,000			
4.1.3.1.	ограждения - 36 шт.		414,326	414,326	414,326	0,000			414,326	414,326	414,326	0,000			414,326	414,326	414,326	0,000				414,326	414,326	414,326	0,000			36,000
4.1.4.	проспект Ленина, 5		69,054	69,054	69,054	0,000			69,054	69,054	69,054	0,000			69,054	69,054	69,054	0,000				69,054	69,054	69,054	0,000			
4.1.4.1.	ограждения - 6 шт.		69,054	69,054	69,054	0,000			69,054	69,054	69,054	0,000			69,054	69,054	69,054	0,000				69,054	69,054	69,054	0,000			6,000
4.1.5.	улица Горького, 11		146,367	146,367	146,367	0,000			146,367	146,367	146,367	0,000			146,367	146,367	146,367	0,000				146,367	146,367	146,367	0,000			
4.1.5.1.	диван-качель - 1 шт.		51,970	51,970	51,970	0,000			51,970	51,970	51,970	0,000			51,970	51,970	51,970	0,000				51,970	51,970	51,970	0,000			1,000
4.1.5.2.	качалка-балансир - 1 шт.		29,440	29,440	29,440	0,000			29,440	29,440	29,440	0,000			29,440	29,440	29,440	0,000				29,440	29,440	29,440	0,000			1,000
4.1.5.3.	карусель - 1 шт.		64,957	64,957	64,957	0,000			64,957	64,957	64,957	0,000			64,957	64,957	64,957	0,000				64,957	64,957	64,957	0,000			1,000
4.2.1.	улица Берзина, 9, 9-а		190,785	190,785	190,785	0,000			190,785	190,785	190,785	0,000			190,785	190,785	190,785	0,000				190,785	190,785	190,785	0,000			
4.2.1.1.	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000				177,004	177,004	177,004	0,000			1,000
4.2.1.2.	скамья - 1 шт.		13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000				13,781	13,781	13,781	0,000			1,000
4.2.2.	Набережная реки Магаданки, 55, корпус 2		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000				177,004	177,004	177,004	0,000			
4.2.2.1.	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000				177,004	177,004	177,004	0,000			1,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях	
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе				всего	В том числе							
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ					
			Всего	МБ	ВБ	ОБ		всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ		Всего	МБ		ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.3.1	Набережная реки Магаданки, 1	2021-2023 года	484,606	484,606	484,606	0,000			484,606	484,606	484,606	0,000			484,606	484,606	484,606	0,000			484,606	484,606	484,606	0,000			
4.3.1.1	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.3.1.2	диван-качель - 1 шт.		52,264	52,264	52,264	0,000			52,264	52,264	52,264	0,000			52,264	52,264	52,264	0,000			52,264	52,264	52,264	0,000			1,000
4.3.1.3	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000
4.3.1.4	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.3.1.5	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000
4.3.1.6	ограждения - 29 секций		250,853	250,853	250,853	0,000			250,853	250,853	250,853	0,000			250,853	250,853	250,853	0,000			250,853	250,853	250,853	0,000			29,000
4.3.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000
4.3.2	Набережная реки Магаданки, 1		249,078	249,078	249,078	0,000			249,078	249,078	249,078	0,000			249,078	249,078	249,078	0,000			249,078	249,078	249,078	0,000			
4.3.2.1	урна - 1 шт.		7,377	7,377	7,377	0,000			7,377	7,377	7,377	0,000			7,377	7,377	7,377	0,000			7,377	7,377	7,377	0,000			1,000
4.3.2.2	ограждения - 21 секций		241,701	241,701	241,701	0,000			241,701	241,701	241,701	0,000			241,701	241,701	241,701	0,000			241,701	241,701	241,701	0,000			21,000
4.3.3	улица Флотская, 4, 6		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			
4.3.3.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000
4.4.1	улица Полярная, 8		251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			
4.4.1.1	ограждения - 30 секций		251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			251,874	251,874	251,874	0,000			30,000
4.5.1	улица Гагарина, 2, 2-а		414,997	414,997	414,997	0,000			414,997	414,997	414,997	0,000			414,997	414,997	414,997	0,000			414,997	414,997	414,997	0,000			
4.5.1.1	ДИК малый		205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			1,000
4.5.1.2	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.5.1.3	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000
4.5.1.4	урн - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000
4.5.1.5	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000
4.5.1.6	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.5.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.5.2.1	улица Гагарина, 6, 6-а	2021-2023 года	168,502	168,502	168,502	0,000			168,502	168,502	168,502	0,000			168,502	168,502	168,502	0,000			168,502	168,502	168,502	0,000				
урна - 1 шт.	7,385		7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000		
ограждения - 14 шт.	161,117		161,117	161,117	0,000			161,117	161,117	161,117	0,000			161,117	161,117	161,117	0,000			161,117	161,117	161,117	0,000			14,000		
улица Полярная, 1 (на против первого подъезда)	248,463		248,463	248,463	0,000			248,463	248,463	248,463	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000					
ограждения - 20 шт.	248,463		248,463	248,463	0,000			248,463	248,463	248,463	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			20,000		
улица Портовая, 27, корпус 1	287,741		287,741	287,741	0,000			287,741	287,741	287,741	0,000			224,907	224,907	224,907	0,000			224,907	224,907	224,907	0,000					
ограждения - 20 шт.	248,463		248,463	248,463	0,000			248,463	248,463	248,463	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			185,629	185,629	185,629	0,000			20,000		
скамья - 2 шт.	27,273		27,273	27,273	0,000			27,273	27,273	27,273	0,000			27,273	27,273	27,273	0,000			27,273	27,273	27,273	0,000			2,000		
урн - 2 шт.	12,005		12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000		
улица Полярная, 9	14,739		14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000					
урна - 2 шт.	14,739		14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			14,739	14,739	14,739	0,000			2,000		
улица Лукса, 1, 3, 5	707,678		707,678	707,678	0,000			707,678	707,678	707,678	0,000			695,986	695,986	695,986	0,000			695,986	695,986	695,986	0,000					
Детский спортивный комплекс 006304	145,591		145,591	145,591	0,000			145,591	145,591	145,591	0,000			148,861	148,861	148,861	0,000			148,861	148,861	148,861	0,000			1,000		
Качели 004154 с подвеской 004960	72,811		72,811	72,811	0,000			72,811	72,811	72,811	0,000			39,398	39,398	39,398	0,000			39,398	39,398	39,398	0,000			1,000		
Карусель 004192 с каркасом фундамента 003307 - 1 шт.	52,728		52,728	52,728	0,000			52,728	52,728	52,728	0,000			59,218	59,218	59,218	0,000			59,218	59,218	59,218	0,000			1,000		
Качалка-балансир 004102	31,658		31,658	31,658	0,000			31,658	31,658	31,658	0,000			27,233	27,233	27,233	0,000			27,233	27,233	27,233	0,000			1,000		
Детский спортивный комплекс 006302	159,412		159,412	159,412	0,000			159,412	159,412	159,412	0,000			182,651	182,651	182,651	0,000			182,651	182,651	182,651	0,000			1,000		
Скамья садово-парковая на металлических ножках 2214 - 2 шт.	18,275		18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000		
Урна железобетонная 001111 - 2 шт.	15,691		15,691	15,691	0,000			15,691	15,691	15,691	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			2,000		
Щит информационный 006802	14,690		14,690	14,690	0,000			14,690	14,690	14,690	0,000			19,904	19,904	19,904	0,000			19,904	19,904	19,904	0,000			1,000		
Качели на стойках металл 004154, для гибкой подвески 004961 - 1 шт.	37,997		37,997	37,997	0,000			37,997	37,997	37,997	0,000			38,954	38,954	38,954	0,000			38,954	38,954	38,954	0,000			1,000		
Горка Н площадки =1,8 м 004204	96,265		96,265	96,265	0,000			96,265	96,265	96,265	0,000			65,605	65,605	65,605	0,000			65,605	65,605	65,605	0,000			1,000		
Домик-беседка "Опушка" 004311	62,560		62,560	62,560	0,000			62,560	62,560	62,560	0,000			73,502	73,502	73,502	0,000			73,502	73,502	73,502	0,000			1,000		

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.7.2.1	улица Гагарина, 46-а	2021-2023 годы	1010,961	1010,961	1010,961	0,000			1010,961	1010,961	1010,961	0,000			1010,961	1010,961	1010,961	0,000			1010,961	1010,961	1010,961	0,000				
	ДИК		298,658	298,658	298,658	0,000			298,658	298,658	298,658	0,000			298,658	298,658	298,658	0,000			298,658	298,658	298,658	0,000			1,000	
	домик-беседка - 1 шт.		144,157	144,157	144,157	0,000			144,157	144,157	144,157	0,000			144,157	144,157	144,157	0,000			144,157	144,157	144,157	0,000			1,000	
	горка - 1 шт.		83,442	83,442	83,442	0,000			83,442	83,442	83,442	0,000			83,442	83,442	83,442	0,000			83,442	83,442	83,442	0,000			1,000	
	качель - 2 шт.		134,312	134,312	134,312	0,000			134,312	134,312	134,312	0,000			134,312	134,312	134,312	0,000			134,312	134,312	134,312	0,000			2,000	
	скамья - 4 шт.		55,091	55,091	55,091	0,000			55,091	55,091	55,091	0,000			55,091	55,091	55,091	0,000			55,091	55,091	55,091	0,000			4,000	
	ури - 3 шт.		18,008	18,008	18,008	0,000			18,008	18,008	18,008	0,000			18,008	18,008	18,008	0,000			18,008	18,008	18,008	0,000			3,000	
	ограждений - 30 секций		259,503	259,503	259,503	0,000			259,503	259,503	259,503	0,000			259,503	259,503	259,503	0,000			259,503	259,503	259,503	0,000			30,000	
	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
	улица Лукса, 1, 3, 5		133,416	133,416	133,416	0,000			133,416	133,416	133,416	0,000			96,272	96,272	96,272	0,000			96,272	96,272	96,272	0,000				
	ограждения - 3 секции		55,605	55,605	55,605	0,000			55,605	55,605	55,605	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			3,000	
	скамья - 5 шт.		46,120	46,120	46,120	0,000			46,120	46,120	46,120	0,000			60,250	60,250	60,250	0,000			60,250	60,250	60,250	0,000			5,000	
	ури - 4 шт.		31,691	31,691	31,691	0,000			31,691	31,691	31,691	0,000			33,775	33,775	33,775	0,000			33,775	33,775	33,775	0,000			4,000	
	улица Лукса, 13		92,681	92,681	92,681	0,000			92,681	92,681	92,681	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000				
	ограждения - 5 секций		92,681	92,681	92,681	0,000			92,681	92,681	92,681	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			3,745	3,745	3,745	0,000			5,000	
	улица Гагарина, 30-б		358,870	358,870	358,870	0,000			358,870	358,870	358,870	0,000			358,870	358,870	358,870	0,000			358,870	358,870	358,870	0,000				
	ДИК		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			1,000	
	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
	ури - 5 шт.		30,013	30,013	30,013	0,000			30,013	30,013	30,013	0,000			30,013	30,013	30,013	0,000			30,013	30,013	30,013	0,000			5,000	
	скамья - 5 шт.		68,858	68,858	68,858	0,000			68,858	68,858	68,858	0,000			68,858	68,858	68,858	0,000			68,858	68,858	68,858	0,000			5,000	
	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
	улица Гагарина, 32-б		33,966	33,966	33,966	0,000			33,966	33,966	33,966	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000				
	урна - 2		15,787	15,787	15,787	0,000			15,787	15,787	15,787	0,000			16,829	16,829	16,829	0,000			16,829	16,829	16,829	0,000			2,000	
4.8.3.2	скамья - 2		18,179	18,179	18,179	0,000			18,179	18,179	18,179	0,000			23,831	23,831	23,831	0,000			23,831	23,831	23,831	0,000			2,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.8.4.	улица Парковая, 21	2021-2023 года	50,954	50,954	50,954	0,000			50,954	50,954	50,954	0,000			60,995	60,995	60,995	0,000			60,995	60,995	60,995	0,000				
4.8.4.1.	урна - 3 шт.		23,685	23,685	23,685	0,000			23,685	23,685	23,685	0,000			25,248	25,248	25,248	0,000			25,248	25,248	25,248	0,000			3,000	
4.8.4.2.	скамья - 3 шт.		27,269	27,269	27,269	0,000			27,269	27,269	27,269	0,000			35,747	35,747	35,747	0,000			35,747	35,747	35,747	0,000			3,000	
4.8.5.	перулок Марчканский, 5, 5-а		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.8.5.1.	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.8.6.	перулок Марчканский, 7, 7-а		14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000				
4.8.6.1.	урн - 2 шт.		14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			14,765	14,765	14,765	0,000			2,000	
4.9.1.	улица Болдырева, 2/3, 2-а		684,211	684,211	684,211	0,000			684,211	684,211	684,211	0,000			684,211	684,211	684,211	0,000			684,211	684,211	684,211	0,000				
4.9.1.1.	ДИК малый		205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			205,974	205,974	205,974	0,000			1,000	
4.9.1.2.	качель - 2 шт.		113,496	113,496	113,496	0,000			113,496	113,496	113,496	0,000			113,496	113,496	113,496	0,000			113,496	113,496	113,496	0,000			2,000	
4.9.1.3.	каресель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.9.1.4.	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000	
4.9.1.5.	урна - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.9.1.6.	ограждения - 28 шт.		242,207	242,207	242,207	0,000			242,207	242,207	242,207	0,000			242,207	242,207	242,207	0,000			242,207	242,207	242,207	0,000			28,000	
4.9.1.7.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.9.2.	улица Болдырева, 4		335,425	335,425	335,425	0,000			335,425	335,425	335,425	0,000			250,599	250,599	250,599	0,000			250,599	250,599	250,599	0,000				
4.9.2.1.	ограждения - 27 шт.		335,425	335,425	335,425	0,000			335,425	335,425	335,425	0,000			250,599	250,599	250,599	0,000			250,599	250,599	250,599	0,000			27,000	
4.9.3.	улица Болдырева, 4-6		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.9.3.1.	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.10.1.	улица Горького, 19, 19-а		176,920	176,920	176,920	0,000			176,920	176,920	176,920	0,000			176,920	176,920	176,920	0,000			176,920	176,920	176,920	0,000				
4.10.1.1.	диван-качель - 1 шт.		52,238	52,238	52,238	0,000			52,238	52,238	52,238	0,000			52,238	52,238	52,238	0,000			52,238	52,238	52,238	0,000			1,000	
4.10.1.2.	качель - 1 шт.		67,402	67,402	67,402	0,000			67,402	67,402	67,402	0,000			67,402	67,402	67,402	0,000			67,402	67,402	67,402	0,000			1,000	
4.10.1.3.	скамья - 2 шт.		27,485	27,485	27,485	0,000			27,485	27,485	27,485	0,000			27,485	27,485	27,485	0,000			27,485	27,485	27,485	0,000			2,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ						
													Всего	МБ		ВБ		ОБ	Всего	МБ			ВБ	ОБ	Всего	МБ	ВБ	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	
4.10.1.4	урна - 2 шт.	2021-2023 года	12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.10.1.5	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.11.1.1	проспект Карла Маркса, 63, корпус 1		29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000				
4.11.1.1	урна - 4 шт.		29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			29,548	29,548	29,548	0,000			4,000	
4.11.2	проспект Карла Маркса, 78, 80		321,018	321,018	321,018	0,000			321,018	321,018	321,018	0,000			280,176	280,176	280,176	0,000			280,176	280,176	280,176	0,000				
4.11.2.1	ограждения - 13 шт.		161,501	161,501	161,501	0,000			161,501	161,501	161,501	0,000			120,659	120,659	120,659	0,000			120,659	120,659	120,659	0,000			13,000	
4.11.2.2	ограждения - 19 шт.		159,517	159,517	159,517	0,000			159,517	159,517	159,517	0,000			159,517	159,517	159,517	0,000			159,517	159,517	159,517	0,000			19,000	
4.11.3	проспект Карла Маркса, 78-а, 80-а		198,770	198,770	198,770	0,000			198,770	198,770	198,770	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000				
4.11.3.1	ограждения - 16 шт.		198,770	198,770	198,770	0,000			198,770	198,770	198,770	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			16,000	
4.11.4	улица Болдырева, 5-б		460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000				
4.11.4.1	ограждения (надсидник) - 40 секций		460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			460,368	460,368	460,368	0,000			40,000	
4.12.1	улица Пролетарская, 46		411,813	411,813	411,813	0,000			411,813	411,813	411,813	0,000			411,813	411,813	411,813	0,000			411,813	411,813	411,813	0,000				
4.12.1.1	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			1,000	
4.12.1.2	карусель - 1 шт.		41,315	41,315	41,315	0,000			41,315	41,315	41,315	0,000			41,315	41,315	41,315	0,000			41,315	41,315	41,315	0,000			1,000	
4.12.1.3	качель - 1 шт.		24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			1,000	
4.12.1.4	качалка-балансир - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.12.1.5	скамья - 3 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			3,000	
4.12.1.6	урны - 4 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			4,000	
4.12.1.7	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.12.2	проспект Карла Маркса, 61 корпус 1		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.12.2.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ						
			всего	Всего	МБ	ВБ		ОБ	всего	МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ		ВБ	ОБ	Всего			МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.12.3.	улица Пролетарская, 44	2021-2023 года	13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000				
4.12.3.1	скамья - 1 шт.		13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			13,781	13,781	13,781	0,000			1,000	
4.13.1.	улица Наровчатова, 3, корпус 1		33,966	33,966	33,966	0,000			33,966	33,966	33,966	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000				
4.13.1.1	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000	
4.13.1.2	урн - 2 шт.		15,691	15,691	15,691	0,000			15,691	15,691	15,691	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			2,000	
4.13.2.	улица Пролетарская, 55		34,293	34,293	34,293	0,000			34,293	34,293	34,293	0,000			40,987	40,987	40,987	0,000			40,987	40,987	40,987	0,000				
4.13.2.1	скамья - 2 шт.		18,448	18,448	18,448	0,000			18,448	18,448	18,448	0,000			24,100	24,100	24,100	0,000			24,100	24,100	24,100	0,000			2,000	
4.13.2.2	урн - 2 шт.		15,845	15,845	15,845	0,000			15,845	15,845	15,845	0,000			16,887	16,887	16,887	0,000			16,887	16,887	16,887	0,000			2,000	
4.13.3.	улица Пролетарская, 61, корпус 2		79,103	79,103	79,103	0,000			79,103	79,103	79,103	0,000			79,103	79,103	79,103	0,000			79,103	79,103	79,103	0,000				
4.13.3.1	скамья - 4 шт.		55,093	55,093	55,093	0,000			55,093	55,093	55,093	0,000			55,093	55,093	55,093	0,000			55,093	55,093	55,093	0,000			4,000	
4.13.3.2	урн - 4 шт.		24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			24,010	24,010	24,010	0,000			4,000	
4.14.1.	улица Пролетарская, 65, корпус 1		589,242	589,242	589,242	0,000			589,242	589,242	589,242	0,000			484,461	484,461	484,461	0,000			484,461	484,461	484,461	0,000				
4.14.1.1	ДИК малый		234,145	234,145	234,145	0,000			234,145	234,145	234,145	0,000			195,844	195,844	195,844	0,000			195,844	195,844	195,844	0,000			1,000	
4.14.1.2	урн - 3 шт.		23,537	23,537	23,537	0,000			23,537	23,537	23,537	0,000			25,100	25,100	25,100	0,000			25,100	25,100	25,100	0,000			3,000	
4.14.1.3	скамья - 3 шт.		27,417	27,417	27,417	0,000			27,417	27,417	27,417	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			3,000	
4.14.1.4	ограждение - 24 секции		284,434	284,434	284,434	0,000			284,434	284,434	284,434	0,000			208,179	208,179	208,179	0,000			208,179	208,179	208,179	0,000			24,000	
4.14.1.5	информационный щит - 1 шт.		19,709	19,709	19,709	0,000			19,709	19,709	19,709	0,000			19,443	19,443	19,443	0,000			19,443	19,443	19,443	0,000			1,000	
4.14.2.	Набережная реки Магаданки, 71		199,340	199,340	199,340	0,000			199,340	199,340	199,340	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000				
4.14.2.1	ограждение - 16 секций		199,340	199,340	199,340	0,000			199,340	199,340	199,340	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			148,503	148,503	148,503	0,000			16,000	
4.14.3.	улица Пролетарская, 71, корпус 1, 2		407,445	407,445	407,445	0,000			407,445	407,445	407,445	0,000			407,445	407,445	407,445	0,000			407,445	407,445	407,445	0,000				
4.14.3.1	ДИК 5288		199,711	199,711	199,711	0,000			199,711	199,711	199,711	0,000			199,711	199,711	199,711	0,000			199,711	199,711	199,711	0,000			1,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ						
			всего	Всего	МБ	ВБ		ОБ	всего	МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ		ВБ	ОБ	Всего			МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.14.3.2.	качель - 1 шт.	2021-2023 годы	46,185	46,185	46,185	0,000			46,185	46,185	46,185	0,000			46,185	46,185	46,185	0,000			46,185	46,185	46,185	0,000			1,000	
4.14.3.3.	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.14.3.4.	скамья - 6 шт.		78,008	78,008	78,008	0,000			78,008	78,008	78,008	0,000			78,008	78,008	78,008	0,000			78,008	78,008	78,008	0,000			6,000	
4.14.3.5.	ури - 6 шт.		36,016	36,016	36,016	0,000			36,016	36,016	36,016	0,000			36,016	36,016	36,016	0,000			36,016	36,016	36,016	0,000			6,000	
4.14.3.6.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.14.4.	улица Пролетарская, 79		115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000				
4.14.4.1.	ограждения - 10 секций		115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			115,098	115,098	115,098	0,000			10,000	
4.15.1.	улица Рыбозаводская, 19-а, 21-а (площадка с торца дома)		641,184	641,184	641,184	0,000			641,184	641,184	641,184	0,000			506,956	506,956	506,956	0,000			506,956	506,956	506,956	0,000				
4.15.1.1.	качель - 1 шт.		45,866	45,866	45,866	0,000			45,866	45,866	45,866	0,000			38,954	38,954	38,954	0,000			38,954	38,954	38,954	0,000			1,000	
4.15.1.2.	качалка-балансир - 1 шт.		31,834	31,834	31,834	0,000			31,834	31,834	31,834	0,000			26,900	26,900	26,900	0,000			26,900	26,900	26,900	0,000			1,000	
4.15.1.3.	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000	
4.15.1.4.	ури - 2 шт.		15,691	15,691	15,691	0,000			15,691	15,691	15,691	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			2,000	
4.15.1.5.	ограждения - 41 секция		509,348	509,348	509,348	0,000			509,348	509,348	509,348	0,000			380,538	380,538	380,538	0,000			380,538	380,538	380,538	0,000			41,000	
4.15.1.6.	информационный щит - 1 шт.		20,170	20,170	20,170	0,000			20,170	20,170	20,170	0,000			19,904	19,904	19,904	0,000			19,904	19,904	19,904	0,000			1,000	
4.15.2.	перулок Бассейновый, 10, 10-а, 10-б		366,947	366,947	366,947	0,000			366,947	366,947	366,947	0,000			366,947	366,947	366,947	0,000			366,947	366,947	366,947	0,000				
4.15.2.1.	качель - 1 шт.		46,325	46,325	46,325	0,000			46,325	46,325	46,325	0,000			46,325	46,325	46,325	0,000			46,325	46,325	46,325	0,000			1,000	
4.15.2.2.	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.15.2.3.	скамья - 2 шт.		27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000	
4.15.2.4.	ури - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.15.2.5.	ограждения - 27 секций		233,558	233,558	233,558	0,000			233,558	233,558	233,558	0,000			233,558	233,558	233,558	0,000			233,558	233,558	233,558	0,000			27,000	
4.15.2.6.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
4.15.3.	улица 1-я Совхозная, 2/1		105,696	105,696	105,696	0,000			105,696	105,696	105,696	0,000			39,771	39,771	39,771	0,000			39,771	39,771	39,771	0,000				
4.15.3.1.	ограждения - 4 секции		50,091	50,091	50,091	0,000			50,091	50,091	50,091	0,000			37,524	37,524	37,524	0,000			37,524	37,524	37,524	0,000			4,000	

Реализовано в натуральных показателях

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.15.3.2.4.15.3.4.4.15.4.1.4.16.1.4.16.1.1.4.16.1.2.4.16.2.4.16.2.1.4.16.2.2.4.16.3.4.16.3.1.4.16.4.4.16.4.1.4.16.5.4.16.5.1.4.16.5.2.4.16.5.3.4.16.5.4.4.16.5.5.4.16.5.6.4.16.6.4.16.6.1.4.16.6.1.7	ограждения - 3 секции	2021-2023 годы	55,605	55,605	55,605	0,000			55,605	55,605	55,605	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			2,247	2,247	2,247	0,000			3,000	
	улица Пролетарская, 112, 112, корпус 1, 116, корпус 1		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000				
	ури - 2 шт.		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			2,000	
	улица Речная, 59		203,837	203,837	203,837	0,000			203,837	203,837	203,837	0,000			243,980	243,980	243,980	0,000			243,980	243,980	243,980	0,000				
	скамья - 12 шт.		109,675	109,675	109,675	0,000			109,675	109,675	109,675	0,000			143,581	143,581	143,581	0,000			143,581	143,581	143,581	0,000			12,000	
	ури - 12 шт.		94,162	94,162	94,162	0,000			94,162	94,162	94,162	0,000			100,399	100,399	100,399	0,000			100,399	100,399	100,399	0,000			12,000	
	улица Речная, 63, корпус 3		33,966	33,966	33,966	0,000			33,966	33,966	33,966	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000				
	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000	
	ури - 2 шт.		15,691	15,691	15,691	0,000			15,691	15,691	15,691	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			2,000	
	улица Арманская, 45, корпус 4		9,142	9,142	9,142	0,000			9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000				
	скамья - 1 шт.		9,142	9,142	9,142	0,000			9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			1,000	
	улица Зайцева, 27		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000				
	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000	
	улица Зайцева, 29		428,666	428,666	428,666	0,000			428,666	428,666	428,666	0,000			434,318	434,318	434,318	0,000			434,318	434,318	434,318	0,000				
	качель - 1 шт.		56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			56,754	56,754	56,754	0,000			1,000	
	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
	ури - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
	ограждения - 34 секции		294,107	294,107	294,107	0,000			294,107	294,107	294,107	0,000			294,107	294,107	294,107	0,000			294,107	294,107	294,107	0,000			34,000	
	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	
	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000	
7	улица Зайцева, 27 корпус 2		27,417	27,417	27,417	0,000			27,417	27,417	27,417	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000				
	скамья - 3 шт.		27,417	27,417	27,417	0,000			27,417	27,417	27,417	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			35,895	35,895	35,895	0,000			3,000	
	улица Арманская, 51 корпус 1		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000				

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.					Фактически профинансировано, тыс. руб.								Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе				всего	В том числе							
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету					Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.16.7.1.	скамья - 2 шт.	2021-2023 года	18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000				2,000
4.16.8.	улица Энергостроителей, 5/3 (МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35")		135,884	135,884	135,884	0,000			135,884	135,884	135,884	0,000			162,660	162,660	162,660	0,000			162,660	162,660	162,660	0,000				
4.16.8.1.	скамья - 8 шт.		73,119	73,119	73,119	0,000			73,119	73,119	73,119	0,000			95,727	95,727	95,727	0,000			95,727	95,727	95,727	0,000				8,000
4.16.8.2.	урн - 8 шт.		62,765	62,765	62,765	0,000			62,765	62,765	62,765	0,000			66,933	66,933	66,933	0,000			66,933	66,933	66,933	0,000				8,000
4.17.1.	улица Ямская, 6		142,731	142,731	142,731	0,000			142,731	142,731	142,731	0,000			142,731	142,731	142,731	0,000			142,731	142,731	142,731	0,000				
4.17.1.1.	ограждения - 17 секций		142,731	142,731	142,731	0,000			142,731	142,731	142,731	0,000			142,731	142,731	142,731	0,000			142,731	142,731	142,731	0,000				17,000
4.17.2.	улица Ямская, 4		58,766	58,766	58,766	0,000			58,766	58,766	58,766	0,000			58,766	58,766	58,766	0,000			58,766	58,766	58,766	0,000				
4.17.2.1.	ограждения - 7 секций		58,766	58,766	58,766	0,000			58,766	58,766	58,766	0,000			58,766	58,766	58,766	0,000			58,766	58,766	58,766	0,000				7,000
4.17.3.	улица Энергостроителей, 5		324,552	324,552	324,552	0,000			324,552	324,552	324,552	0,000			324,552	324,552	324,552	0,000			324,552	324,552	324,552	0,000				
4.17.3.1.	ДИК малый		177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000			177,004	177,004	177,004	0,000				1,000
4.17.3.2.	ограждения - 15 секций		129,758	129,758	129,758	0,000			129,758	129,758	129,758	0,000			129,758	129,758	129,758	0,000			129,758	129,758	129,758	0,000				15,000
4.17.3.3.	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000				1,000
4.17.4.	улица Берзина, 31		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000				
4.17.4.1.	урн - 2 шт.		14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000			14,734	14,734	14,734	0,000				2,000
4.17.5.	улица Энергостроителей, 9, корпус 1		87,941	87,941	87,941	0,000			87,941	87,941	87,941	0,000			87,941	87,941	87,941	0,000			87,941	87,941	87,941	0,000				
4.17.5.1.	урн - 1 шт.		7,382	7,382	7,382	0,000			7,382	7,382	7,382	0,000			7,382	7,382	7,382	0,000			7,382	7,382	7,382	0,000				1,000
4.17.5.2.	ограждения - 7 секций		80,559	80,559	80,559	0,000			80,559	80,559	80,559	0,000			80,559	80,559	80,559	0,000			80,559	80,559	80,559	0,000				7,000

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано по ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.18.1.1	улица Шандора Шимича, 15	2021-2023 годы	26,121	26,121	26,121	0,000			26,121	26,121	26,121	0,000			32,294	32,294	32,294	0,000			32,294	32,294	32,294	0,000				
4.18.1.1.1	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000				18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000
4.18.1.2	урн - 1 шт.		7,846	7,846	7,846	0,000				7,846	7,846	7,846	0,000			8,367	8,367	8,367	0,000			8,367	8,367	8,367	0,000			1,000
4.18.2.1	улица Кольмская, 11-а		9,142	9,142	9,142	0,000				9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			
4.18.2.1.1	скамья - 1 шт.		9,142	9,142	9,142	0,000				9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			1,000
4.18.3.1	улица Берзина, 21-а		16,988	16,988	16,988	0,000				16,988	16,988	16,988	0,000			20,335	20,335	20,335	0,000			20,335	20,335	20,335	0,000			
4.18.3.1.1	скамья - 1 шт.		9,142	9,142	9,142	0,000				9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			1,000
4.18.3.2	урн - 1 шт.		7,846	7,846	7,846	0,000				7,846	7,846	7,846	0,000			8,367	8,367	8,367	0,000			8,367	8,367	8,367	0,000			1,000
4.18.4.1	улица Шандора Шимича, 11, корпус 3		9,142	9,142	9,142	0,000				9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			
4.18.4.1.1	скамья - 1 шт.		9,142	9,142	9,142	0,000				9,142	9,142	9,142	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			11,968	11,968	11,968	0,000			1,000
4.18.5.1	улица Попова, 3		112,731	112,731	112,731	0,000				112,731	112,731	112,731	0,000			112,731	112,731	112,731	0,000			112,731	112,731	112,731	0,000			
4.18.5.1.1	карусель - 1 шт.		65,206	65,206	65,206	0,000				65,206	65,206	65,206	0,000			65,206	65,206	65,206	0,000			65,206	65,206	65,206	0,000			1,000
4.18.5.2	качалка-балансир - 1 шт.		29,735	29,735	29,735	0,000				29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000
4.18.5.3	информационный щит - 1 шт.		17,790	17,790	17,790	0,000				17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000
4.18.6.1	улица Попова, 5, корпус 1, 2, 3		160,859	160,859	160,859	0,000				160,859	160,859	160,859	0,000			160,859	160,859	160,859	0,000			160,859	160,859	160,859	0,000			
4.18.6.1.1	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000				65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000
4.18.6.2	качалка-балансир - 1 шт.	29,735	29,735	29,735	0,000				29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			29,735	29,735	29,735	0,000			1,000	
4.18.6.3	лиана - 1 шт.	20,595	20,595	20,595	0,000				20,595	20,595	20,595	0,000			20,595	20,595	20,595	0,000			20,595	20,595	20,595	0,000			1,000	
4.18.6.4	скамья - 2 шт.	27,534	27,534	27,534	0,000				27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			27,534	27,534	27,534	0,000			2,000	
4.18.6.5	информационный щит - 1 шт.	17,790	17,790	17,790	0,000				17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			17,790	17,790	17,790	0,000			1,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.							Уточненный план, тыс. руб.					всего	В том числе					всего	В том числе						
			Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ	Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ	Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ					
			Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ		Всего		МБ	ВБ		ОБ	Всего		МБ		ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.19.1.	улица Колымская, 6, корпус 2	2021-2023 года	86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000				
4.19.1.1.	ограждения - 10 секций		86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			86,331	86,331	86,331	0,000			10,000	
4.20.1.	улица Радистов, 8		719,492	719,492	719,492	0,000			719,492	719,492	719,492	0,000			529,096	529,096	529,096	0,000			529,096	529,096	529,096	0,000				
4.20.1.1.	ограждения - 57 секций		719,492	719,492	719,492	0,000			719,492	719,492	719,492	0,000			529,096	529,096	529,096	0,000			529,096	529,096	529,096	0,000			57,000	
4.20.2.	улица Радистов, 6 (у подъезда)		33,966	33,966	33,966	0,000			33,966	33,966	33,966	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000				
4.20.2.1.	урна - 2 шт.		15,787	15,787	15,787	0,000			15,787	15,787	15,787	0,000			16,829	16,829	16,829	0,000			16,829	16,829	16,829	0,000			2,000	
4.20.2.2.	скамья - 2 шт.		18,179	18,179	18,179	0,000			18,179	18,179	18,179	0,000			23,831	23,831	23,831	0,000			23,831	23,831	23,831	0,000			2,000	
4.20.3.	улица Радистов, 6 (на детской площадке)		181,661	181,661	181,661	0,000			181,661	181,661	181,661	0,000			181,661	181,661	181,661	0,000			181,661	181,661	181,661	0,000				
4.20.3.1.	диван-качель - 2 шт.		104,451	104,451	104,451	0,000			104,451	104,451	104,451	0,000			104,451	104,451	104,451	0,000			104,451	104,451	104,451	0,000			2,000	
4.20.3.2.	урна - 2 шт.		12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			12,005	12,005	12,005	0,000			2,000	
4.20.3.3.	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.20.4.	улица Радистов, 7		33,966	33,966	33,966	0,000			33,966	33,966	33,966	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000			40,660	40,660	40,660	0,000				
4.20.4.1.	скамья - 2 шт.		18,275	18,275	18,275	0,000			18,275	18,275	18,275	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			23,927	23,927	23,927	0,000			2,000	
4.20.4.2.	урна - 2 шт.		15,691	15,691	15,691	0,000			15,691	15,691	15,691	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			16,733	16,733	16,733	0,000			2,000	
4.20.5.	улица Шмелева, 1		71,208	71,208	71,208	0,000			71,208	71,208	71,208	0,000			71,208	71,208	71,208	0,000			71,208	71,208	71,208	0,000				
4.20.5.1.	карусель - 1 шт.		65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			65,205	65,205	65,205	0,000			1,000	
4.20.5.2.	урна - 1 шт.		6,003	6,003	6,003	0,000			6,003	6,003	6,003	0,000			6,003	6,003	6,003	0,000			6,003	6,003	6,003	0,000			1,000	
4.20.6.	улица Пионерская, 6		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.20.6.1.	урн - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.20.7.	улица Радистов, 7		287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000				
4.20.7.1.	ограждения - 25 секций		287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			287,723	287,723	287,723	0,000			25,000	

	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты												Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.							Реализовано в натуральных показателях
			Утвержденный план, тыс. руб.						Уточненный план, тыс. руб.						всего	В том числе					всего	В том числе						
			всего	Утвержденный план по бюджету				Утвержденный план по ВБ	всего	Уточненный план по бюджету				Уточненный план по ВБ		Реализовано по бюджету				Реализовано по ВБ		Профинансировано из бюджета				Профинансировано из ВБ		
				Всего	МБ	ВБ	ОБ			всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			Всего	МБ	ВБ	ОБ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
4.20.8.	улица Радистов, 6	2021-2023 года	17,499	17,499	17,499	0,000			17,499	17,499	17,499	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000				
4.20.8.1	информационный щит - 1 шт.		17,499	17,499	17,499	0,000			17,499	17,499	17,499	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			0,448	0,448	0,448	0,000			1,000	
4.21.1.1	улица Королева, 15, пгт. Сокол		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.21.1.1.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.21.2.1	улица Королева, 27, пгт. Сокол		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.21.2.1.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.21.3.1	улица Королева, 29, пгт. Сокол		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000				
4.21.3.1.1	урна - 1 шт.		7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			7,385	7,385	7,385	0,000			1,000	
4.21.4.1	улица Гагарина, 1, пгт. Сокол		7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000				
4.21.4.1.1	урна - 1 шт.		7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			1,000	
4.21.5.1	улица Королева 7, пгт. Сокол	7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000					
4.21.5.1.1	урна - 1 шт.	7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			7,384	7,384	7,384	0,000			1,000		
Итого, в том числе:			58171,557	58171,557	58171,557	0,000			58171,557	58171,557	58171,557	0,000			56899,422	56899,422	56899,422	0,000			56899,421	56899,421	56899,421	0,000				
МБУ города Магадана "ГЭЛУД"			36178,148	36178,148	36178,148	0,000			36178,148	36178,148	36178,148	0,000			36178,148	36178,148	36178,148	0,000			36178,147	36178,147	36178,147	0,000				
МБУ города Магадана "КЗХ"			20524,991	20524,991	20524,991	0,000			20524,991	20524,991	20524,991	0,000			19663,430	19663,430	19663,430	0,000			19663,430	19663,430	19663,430	0,000				
МБУ города Магадана "Горсвет"			1468,418	1468,418	1468,418	0,000			1468,418	1468,418	1468,418	0,000			1057,844	1057,844	1057,844	0,000			1057,844	1057,844	1057,844	0,000				