



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ,
ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)**

П Р И К А З

23.07.2024

№ 377

г. Магадан

**Об исполнении ведомственной целевой программы
«Модернизация уличного освещения муниципального образования
«Город Магадан»**

В связи с выполнением в 2023 году мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан», утвержденной приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана № 607 от 06.08.2020 (в ред. Приказов департамента САТЭК мэрии города Магадана № 1199 от 16.12.2020, № 283 от 21.04.2021, № 834 от 15.12.2021, № 143 от 11.04.2022, № 731 от 28.12.2022, № 310 от 24.05.2023, № 976 от 26.12.2023), на основании экспертного заключения на сводный отчет о реализации ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан» от 27.05.2024,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнению ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освещения муниципального образования «Город Магадан», утвержденной приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 06.08.2020 № 607.

2. В соответствии с постановлением мэрии города Магадана № 111 от 19.01.2011 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «Город Магадан» опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента, руководителя управления строительства и благоустройства Головина В.А.

Руководитель

Н.В. Горностаева

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по исполнению ведомственной целевой программы
"Модернизация уличного освещения муниципального образования "Город Магадан"
(2021 — 2023 годы)
за весь период реализации
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
субъект бюджетного планирования

№№ п/п	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты										Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.							Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях (СНП), км				
			Утвержденный план по Программе, тыс. руб.					Уточненный план, тыс. руб.					ВБ	Всего	По бюджету					ВБ	Всего	Из бюджета								
			Всего	МБ	Иные источники			Всего	По бюджету						Всего	МБ	ФБ	ОБ	ОЭЗ			Всего	МБ	ФБ	ОБ		ОЭЗ			
					ФБ	ОБ	ОЭЗ		Всего	МБ	ФБ	ОБ																ОЭЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 год реализации																														
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения																														
1.1.	Остановка Горняк	МБУ города Магадана "Горсвет"	2021 год	15.509	15.509				15.509	15.509					15.509	15.509	15.509					15.509	15.509	15.509					0.060	
1.2.	Н.О. ул. Болдырева			156.865	156.865				156.865	156.865	156.865					156.865	156.865	156.865					156.865	156.865	156.865					0.545
1.3.	Н.О. ул. Билибина			115.002	115.002				115.002	115.002	115.002					115.002	115.002	115.002					115.002	115.002	115.002					0.425
1.4.	Н.О. ул. Клабуная			117.461	117.461				117.461	117.461	117.461					117.461	117.461	117.461					117.461	117.461	117.461					0.420
1.5.	Д.О. магазина "Мелодия"			35.777	35.777				35.777	35.777	35.777					35.777	35.777	35.777					35.777	35.777	35.777					0.140
1.6.	Н.О. ул. Октябрьская			73.202	73.202				73.202	73.202	73.202					73.202	73.202	73.202					73.202	73.202	73.202					0.265
1.7.	Н.О. ул. 2-я Загородная			215.155	215.155				215.155	215.155	215.155					242.041	242.041	242.041					242.041	242.041	242.041					0.705
1.8.	Д.О. ул. Портовая, 38			58.190	58.190				58.190	58.190	58.190					58.190	58.190	58.190					58.190	58.190	58.190					0.240
1.9.	Д.О. ул. Билибина, 20-24			183.174	183.174				183.174	183.174	183.174					183.173	183.173	183.173					183.173	183.173	183.173					0.700
1.10.	Д.О. ул. Пролетарская, 61			92.814	92.814				92.814	92.814	92.814					92.814	92.814	92.814					92.814	92.814	92.814					0.340
1.11.	Н.О. ул. Чукотская			155.644	155.644				155.644	155.644	155.644					183.631	183.631	183.631					183.631	183.631	183.631					0.510
1.12.	Н.О. пер. Басейновый			103.488	103.488				103.488	103.488	103.488					103.488	103.488	103.488					103.488	103.488	103.488					0.350
1.13.	Д.О. пер. Марчевский, 17 - ул. Лукиа			199.189	199.189				199.189	199.189	199.189					199.189	199.189	199.189					199.189	199.189	199.189					0.730
1.14.	Д.О. ул. Гагарина, лицей № 3			106.815	106.815				106.815	106.815	106.815					93.038	93.038	93.038					93.038	93.038	93.038					0.350
1.15.	Н.О. ул. Арманская "Горнолыжка"			292.978	292.978				292.978	292.978	292.978					267.870	267.870	267.870					267.870	267.870	267.870					0.960
1.16.	Д.О. ул. Флотская, 4-8			146.605	146.605				146.605	146.605	146.605					146.605	146.605	146.605					146.605	146.605	146.605					0.560
1.17.	Д.О. ул. Флотская, 7			65.689	65.689				65.689	65.689	65.689					65.689	65.689	65.689					65.689	65.689	65.689					0.230
1.18.	Н.О. ул. Нултинская, ул. Хасынская, ул. Кавинская			321.970	321.970				321.970	321.970	321.970					293.332	293.332	293.332					293.332	293.332	293.332					1.055
1.19.	Н.О. ул. Брусничная			64.089	64.089				64.089	64.089	64.089					59.895	59.895	59.895					59.895	59.895	59.895					0.210
1.20.	Д.О. ул. Болдырева, 4-6-а			104.501	104.501				104.501	104.501	104.501					104.501	104.501	104.501					104.501	104.501	104.501					0.390
1.21.	Д.О. пр. Карла Маркса, 72-76			95.634	95.634				95.634	95.634	95.634					95.634	95.634	95.634					95.634	95.634	95.634					0.360
1.22.	Д.О. пр. Карла Маркса, 57-63/1			174.962	174.962				174.962	174.962	174.962					174.962	174.962	174.962					174.962	174.962	174.962					0.630
1.23.	Д.О. ул. Якутская, 3-9, ул. Пролетарская, 44-46/2			221.840	221.840				221.840	221.840	221.840					221.840	221.840	221.840					221.840	221.840	221.840					0.800
1.24.	Д.О. ул. Энергостроителей, 8, 9			247.200	247.200				247.200	247.200	247.200					283.988	283.988	283.988					283.988	283.988	283.988					0.810
1.25.	Д.О. ул. Берина, 3-9			247.124	247.124				247.124	247.124	247.124					247.124	247.124	247.124					247.124	247.124	247.124					0.885
1.26.	Д.О. шоссе Колымское, 6-а			70.016	70.016				70.016	70.016	70.016					70.016	70.016	70.016					70.016	70.016	70.016					0.250
1.27.	Н.О. пер. Восточный			45.778	45.778				45.778	45.778	45.778					40.793	40.793	40.793					40.793	40.793	40.793					0.150
1.28.	Н.О. ул. Транзитная, 1-й, 3-й, 2-й пер. Транзитный			73.019	73.019				73.019	73.019	73.019					73.019	73.019	73.019					73.019	73.019	73.019					0.245
1.29.	Н.О. ул. Пролетарская, 108			67.141	67.141				67.141	67.141	67.141					61.591	61.591	61.591					61.591	61.591	61.591					0.220
1.30.	Д.О. ул. Портовая, 25-33			207.598	207.598				207.598	207.598	207.598					207.598	207.598	207.598					207.598	207.598	207.598					0.750
1.31.	Д.О. Набережная реки Магаданки, 15			52.830	52.830				52.830	52.830	52.830					52.830	52.830	52.830					52.830	52.830	52.830					0.180
1.32.	Н.О. ул. Пролетарская, 112-116			115.970	115.970				115.970	115.970	115.970					106.558	106.558	106.558					106.558	106.558	106.558					0.380
Всего за год:					4243.229	4243.229				4243.229	4243.229					4243.225	4243.225	4243.225					4243.225	4243.225	4243.225					

№№ п/п	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях (СПИ), км				
			Утвержденный план по Программе, тыс. руб.					Уточненный план, тыс. руб.					ВБ	Всего	По бюджету					ВБ	Всего	Из бюджета								
			Всего	МБ	Иные источники			Всего	Всего	МБ	ФБ	ОБ			ОЭЗ	Всего	МБ	ФБ	ОБ			ОЭЗ	Всего	Всего	МБ		ФБ	ОБ	ОЭЗ	
					ФБ	ОБ	ОЭЗ																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2 год реализации																														
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения																														
1.33.	Д.О. п.л. Горького, 4, пр. Ленина, 11	МБУ города Магадана "Горсвет"	2022 год	38.992	38.992				38.992	38.992	38.992				38.992	38.992	38.992					38.992	38.992	38.992					0.090	
1.34.	Н.О. ул. Ново-Нагаевская			334.307	334.307				334.307	334.307	334.307					334.307	334.307	334.307					334.307	334.307	334.307					0.870
1.35.	Н.О. ул. Широкая			331.763	331.763				331.763	331.763	331.763					331.763	331.763	331.763					331.763	331.763	331.763					0.850
1.36.	Н.О. ул. Правонабережная			235.519	235.519				235.519	235.519	235.519					235.519	235.519	235.519					235.519	235.519	235.519					0.600
1.37.	Д.О. Набережная реки Магаданки, 1			24.779	24.779				24.779	24.779	24.779					24.779	24.779	24.779					24.779	24.779	24.779					0.060
1.38.	Д.О. ул. Шандора Шимича, 20			105.154	105.154				105.154	105.154	105.154					105.154	105.154	105.154					105.154	105.154	105.154					0.260
1.39.	Н.О. ул. Полевая			28.529	28.529				28.529	28.529	28.529					28.529	28.529	28.529					28.529	28.529	28.529					0.060
1.40.	Н.О. ул. Сахалинская			106.884	106.884				106.884	106.884	106.884					106.884	106.884	106.884					106.884	106.884	106.884					0.270
1.41.	Н.О. ул. Чубарова			38.992	38.992				38.992	38.992	38.992					38.992	38.992	38.992					38.992	38.992	38.992					0.090
1.42.	Д.О. ул. Зайцева, 17-26			468.765	468.765				468.765	468.765	468.765					468.765	468.765	468.765					468.765	468.765	468.765					1.250
1.43.	Н.О. ул. Цветочная			278.726	278.726				278.726	278.726	278.726					278.726	278.726	278.726					278.726	278.726	278.726					0.720
1.44.	Д.О. ул. Наровчатова, 5-7			82.923	82.923				82.923	82.923	82.923					82.923	82.923	82.923					82.923	82.923	82.923					0.200
1.45.	Н.О. ул. Майская			364.948	364.948				364.948	364.948	364.948					364.948	364.948	364.948					364.948	364.948	364.948					0.950
1.46.	Н.О. пер. Приморский			226.955	226.955				226.955	226.955	226.955					226.955	226.955	226.955					226.955	226.955	226.955					0.580
1.47.	Н.О. ул. 2-я Загородная			124.603	124.603				124.603	124.603	124.603					124.604	124.604	124.604					124.604	124.604	124.604					0.300
1.48.	Н.О. пер. Школьный			18.842	18.842				18.842	18.842	18.842					18.842	18.842	18.842					18.842	18.842	18.842					0.030
1.49.	Н.О. 3-я линия, микрорайон Снежный			284.892	284.892				284.892	284.892	284.892					284.892	284.892	284.892					284.892	284.892	284.892					0.720
1.50.	Н.О. п. Дюкча, трасса			85.791	85.791				85.791	85.791	85.791					85.792	85.792	85.792					85.792	85.792	85.792					0.210
1.51.	Н.О. Инфекционная больница			182.619	182.619				182.619	182.619	182.619					182.620	182.620	182.620					182.620	182.620	182.620					0.450
1.52.	Н.О. ул. Попова, проезд от ул. Попова до ул. Попова 2-6, 2-г, 2 корпус 1			225.156	225.156				225.156	225.156	225.156					225.156	225.156	225.156					225.156	225.156	225.156					0.540
1.53.	Н.О. ул. Приморская			245.624	245.624				245.624	245.624	245.624					245.626	245.626	245.626					245.626	245.626	245.626					0.640
	Всего по разделу 1:		3834.768	3834.768				3834.768	3834.768	3834.768					3834.766	3834.766	3834.766					3834.766	3834.766	3834.766						
Раздел 2. Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети																														
2.1.	Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети (энергоэффективный контракт) в рамках подпрограммы "Столица" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области"	МБУ города Магадана "Горсвет"	2022 год	66555.713	4658.900		61896.813		66555.713	66555.713	4658.900		61896.813		66555.713	66555.713	4658.900		61896.813		4658.900	4658.900	4658.900							
	Всего по разделу 2:			66555.713	4658.900		61896.813		66555.713	66555.713	4658.900		61896.813		66555.713	66555.713	4658.900		61896.813		4658.900	4658.900	4658.900							
	Всего за год:			70390.481	8493.668		61896.813		70390.481	70390.481	8493.668		61896.813		70390.478	70390.478	8493.665		61896.813		8493.665	8493.665	8493.665							

№№ п/п	Мероприятия по программе	Отчетный период	Финансовые затраты											Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.						Фактически профинансировано, тыс. руб.						Реализовано в натуральных показателях (СИП), км			
			Утвержденный план по Программе, тыс. руб.					Уточненный план, тыс. руб.					ВБ	Всего	По бюджету					ВБ	Всего	Из бюджета							
			Всего	МБ	Иные источники			Всего	По бюджету						Всего	МБ	ФБ	ОБ	ОЭЗ			Всего	МБ	ФБ	ОБ		ОЭЗ		
					ФБ	ОБ	ОЭЗ		Всего	МБ	ФБ	ОБ																ОЭЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3 год реализации																													
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения																													
1.54.	Н.О. ул. Арманская, д. 27	МБУ города Магадана "Горсвет"	10.522	10.522				10.522	10.522	10.522					10.522	10.522	10.522					10.522	10.522	10.522					0.600
1.55.	Н.О. ул. Песочная		82.964	82.964				82.964	82.964	82.964					82.964	82.964	82.964					82.964	82.964	82.964					0.330
1.56.	Н.О. ул. Ягодная		40.507	40.507				40.507	40.507	40.507					40.507	40.507	40.507					40.507	40.507	40.507					0.120
1.57.	Н.О. ул. Пролетарская, д. 112		44.582	44.582				44.582	44.582	44.582					44.582	44.582	44.582					44.582	44.582	44.582					0.120
1.58.	Н.О. пер. Марчезанский		24.022	24.022				24.022	24.022	24.022					24.022	24.022	24.022					24.022	24.022	24.022					0.070
1.59.	Д.О. ул. Кольцевая, д. 10, 14		26.292	26.292				26.292	26.292	26.292					26.292	26.292	26.292					26.292	26.292	26.292					0.070
1.60.	Н.О. ул. Новая		105.888	105.888				105.888	105.888	105.888					105.888	105.888	105.888					105.888	105.888	105.888					0.330
1.61.	Н.О. ул. Пионерская, мкр Снежная долина		314.281	314.281				314.281	314.281	314.281					314.281	314.281	314.281					314.281	314.281	314.281					0.910
1.62.	Н.О. ул. Береговая, п. Снежный		22.150	22.150				22.150	22.150	22.150					22.150	22.150	22.150					22.150	22.150	22.150					0.090
1.63.	Н.О. ул. Гагарина, пгт Сокол		359.855	359.855				359.855	359.855	359.855					359.855	359.855	359.855					359.855	359.855	359.855					1.140
1.64.	Д.О. ул. Королева, пгт Сокол		425.757	425.757				425.757	425.757	425.757					425.757	425.757	425.757					425.757	425.757	425.757					1.380
1.65.	Н.О. служебная зона, пгт Сокол		421.478	421.478				421.478	421.478	421.478					421.478	421.478	421.478					421.478	421.478	421.478					1.190
1.66.	Н.О. частный сектор, пгт Сокол		148.666	148.666				148.666	148.666	148.666					148.666	148.666	148.666					148.666	148.666	148.666					0.560
1.67.	Н.О. ул. Синегорская, пгт Унтар		318.475	318.475				318.475	318.475	318.475					318.475	318.475	318.475					318.475	318.475	318.475					1.010
1.68.	Н.О. трасса, пгт Унтар		142.950	142.950				142.950	142.950	142.950					142.950	142.950	142.950					142.950	142.950	142.950					0.400
1.69.	Н.О. детская площадка, пгт Унтар		84.449	84.449				84.449	84.449	84.449					84.449	84.449	84.449					84.449	84.449	84.449					0.270
1.70.	Н.О. клуб, магазин, гостиница, пгт Унтар		55.231	55.231				55.231	55.231	55.231					55.231	55.231	55.231					55.231	55.231	55.231					0.180
1.71.	Н.О. ул. Аммоньальная		70.872	70.872				70.872	70.872	70.872					70.872	70.872	70.872					70.872	70.872	70.872					0.200
Всего по разделу 1:			2698.941	2698.941				2698.941	2698.941	2698.941				2698.940	2698.940	2698.940					2698.940	2698.940	2698.940						
Раздел 2. Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети																													
2.1.	Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети (энергосервисный контракт) в рамках подпрограммы "Столица" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области"	МБУ города Магадана "Горсвет"	130598.548	3709.894			126888.654	130598.548	130598.548	3709.894				130598.547	130598.547	3709.894			126888.653		130598.547	130598.547	3709.894		126888.653				
Всего по разделу 2:			130598.548	3709.894			126888.654	130598.548	130598.548	3709.894				130598.547	130598.547	3709.894			126888.653		130598.547	130598.547	3709.894		126888.653				
Всего за год:			133297.489	6408.835			126888.654	133297.489	133297.489	6408.835				133297.487	133297.487	6408.834			126888.653		133297.487	133297.487	6408.834		126888.653				
Всего по программе за весь период реализации:			207931.199	19145.732			188785.467	207931.199	207931.199	19145.732				207931.190	207931.190	19145.724			188785.466		146034.377	146034.377	19145.724		126888.653				