

**Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
за 9 месяцев 2018 года**

**«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм**

Государственная программа «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена Постановлением администрации Магаданской области № 1083-па от 07.11.2013 г.

Ответственным исполнителем Программы является министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министерство).

Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Программа состоит из четырех подпрограмм:

I. Природные ресурсы Магаданской области на 2014-2020 годы.

II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области на 2014-2020 годы.

III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2014-2020 годы.

IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Информация об исполнении государственной программы приведена в форме 8 к отчету.

1) Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета запланировано финансирование в объеме 548,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 445,0 тыс. руб. В рамках основных мероприятий запланировано выполнение следующих работ:

1) «Организация и участие в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам». В рамках данного мероприятия изготовлены и размещены растяжки и баннеры, посвященные мероприятию «Майнекс» оплата составила 50,0 тыс. руб.

2) «Профессиональная ориентация молодежи и школьников Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения горно-геологической направленности». В рамках исполнения мероприятия

заключены контракты на проведение геологических походов и профессиональную подготовку юных геологов. Была произведена оплата за организацию геологических походов 98,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма подлежит оплате в октябре.

3) «Создание базы данных участков недр Магаданской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в географической информационной системе MapInfo» - в рамках мероприятия заключен государственный контракт на уточнение координат. Оплата произведена в сумме 99,0 тыс. руб.

3) «Подготовка инвестиционного предложения по освоению месторождений олова Магаданской области» – произведена оплата по государственным контрактам с ФГБУ СВКНИИ ДВО РАН по сбору информации о конъюнктуре мирового и российского рынка олова и сбору информации по месторождениям олова Магаданской области, исполненным в 2017 году.

Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

В 2018 году было предусмотрено финансирование из областного бюджета в объеме 3 809,5 тыс. рублей. В рамках подпрограммы реализовывается 7 мероприятий. Кассовый расход составил 2 885,7 тыс. рублей (75,8%). Данная подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия.

В рамках основных мероприятий подпрограммы за отчетный период выполнены следующие работы:

1) Мероприятие «Организация и ведение регионального кадастра отходов производства и потребления». Данное мероприятие осуществляется за счет средств, выделяемых на основную деятельность. В связи с изменением законодательства в области обращения с отходами с 01.08.2014 года, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации введен в действие новый государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

По состоянию на 30.09.2018 г. в ГРОРО/ПРОРО находится 56 объектов размещения отходов, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей отрасли и энергетики области, в том числе один полигон ТКО пос. Омсукчан.

2) «Выполнение химико-аналитических исследований проб природных поверхностных вод в целях аналитического обеспечения мониторинга водных объектов на территории Магаданской области». Выполнение работ запланировано на 4 квартал.

3) «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических патрулей». Проведен творческий конкурс на экологическую тематику, приобретены ценные призы и подарки на сумму 48,3 тыс. руб.

4) «Снос ветхих и заброшенных строений на территории существующих и полностью заброшенных поселений в городских округах, в том числе вдоль автомобильных дорог, расположенных на территории Магаданской области». Мероприятие реализовывалось в 2017 году на территории Сусуманского, Ольского, Хасынского, Среднеканского и

Ягоднинского городских округов. Произведена оплата задолженности за 2017 год в сумме 776,4 тыс. руб.

5) «Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах, локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического ущерба на территории Магаданской области» Оплачены расходы по исполнению мероприятия в 2017 году в Тенькинском городском округе.

6) «Комплексное обследование особо охраняемых природных территорий регионального значения». В рамках реализации мероприятия запланировано обследование памятников природы «Омулёвский» и «Нелькобинский». Мероприятие реализовано и оплачено в полном объеме.

3) Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

На 2018 год по мероприятиям подпрограммы запланировано финансирование в объеме 141 710,6 тыс. рублей, в том числе 115 692,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 30 612,9 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. Расходы средств бюджетов муниципальных образований запланированы на уровне 405,4 тыс. руб.

В 1 полугодии кассовые расходы составили 44,2% или 64 775,4 тыс. руб.

В составе подпрограммы реализовывалось 6 основных мероприятий:

«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты».

В рамках реализации мероприятия погашена задолженность областного бюджета по работам, выполненным в Хасынском городском округе в 2017 году на сумму 2 706,9 тыс. руб.;

«Разработка технической документации гидротехнических сооружений». Общий расход средств составил 2 444,0 тыс. руб., в т.ч. по средствам областного бюджета – 2 228,7 тыс. руб., местного бюджета 15,3 тыс. руб.

Была погашена задолженность 2017 года на сумму 1868,9 тыс. руб., а также завершено мероприятие по разработке декларации безопасности водоограждающей дамбы на реке Хасын в пос. Палатка на сумму 289,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 15,3 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета.

Было выполнено межевание участка берега Охотского моря на сумму 70,0 тыс. руб.

«Проектные и экспертные работы».

Освоение средств планируется в 4 квартале.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений питьевых водохранилищ в г. Магадане».

В рамках реализации мероприятия заключен контракт на ремонт канала донного водоспуска с муниципальным унитарным предприятием г. Магадана «Водоканал» № 060011800012 от 21.08.2018 г. Работы на объекте начаты в соответствии с контрактом, финансирование намечено на 4 квартал.

«Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №1 на р. Тауй в с. Балаганное»

Продолжена реализация контрактов, заключенных в 2016 году:
ООО «Магаданская дорожная компания», муниципальный контракт № 0347300005716000057-0133269-02 от 04.10.2016 года - капитальный ремонт;
ООО "Магистраль" муниципальный контракт №0347300005716000083-0133269-01 от 28.09.2016 - строительный контроль.

К работам подрядчик приступит в октябре, по завершении лососевой путины. Финансирование намечено на ноябрь-декабрь.

«Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан»

В отчетном периоде были выполнены следующие работы: Участок Д-1: устройство основания дамбы из камня - 6281,1 м³; устройство тела дамбы - 9588,62 м³.

Участок Д-2: устройство основания дамбы из камня - 12998,8 м³; устройство тела дамбы - 56332,4 м³; крепление верхового откоса - 15948,5 м³.

Процент технической готовности объекта – 69%. Работы продолжаются в соответствии с графиком. Финансирование по объекту составило 59 824,5 тыс. руб., в том числе по средствам федерального бюджета 46 611,9 тыс. руб. 8 212,7 тыс. руб. – областного бюджета.

«Выполнение аварийно-восстановительных работ в городе Магадане в районе Портового шоссе (берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция подпорной стены)»

В соответствии с контрактом подготовлена проектно-сметная документация по объекту, произведена оплата за счет средств областного бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Подпрограмма: Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области

1. Расходы на осуществление исполнительно-распорядительных функций министерства составили 32 276,5 тыс. руб.

Исполнение составило 70,1 %

В рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений за счет средств федерального бюджета реализуются следующие мероприятия:

1. Осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации:

1.1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов г. Магадан, пгт. Сокол, пгт. Уптар

Двухгодичный государственный контракт № 6/18 –АВП на выполнение работ «Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов г. Магадан, пгт. Сокол, пгт. Уптар» на сумму 2 943 000 (два миллиона девятьсот

сорок три тысячи) руб. с ООО «ПурпеСтройИнвест», заключен 22.07.2018 г. (начальная цена на торгах составляла 12 446 652,16 руб.). Окончание работ по контракту – 31.07.2019. Средства в размере 9715,56 тыс. руб., образовавшиеся по результатам проведенного аукциона, в 2018 г. будут не востребованы.

Выполнить дополнительные мероприятия по установлению водоохранных зон с учетом сроков прохождения согласовательных, аукционных и регистрационных процедур в текущем году не представляется возможным.

Финансирование в соответствии с контрактом составляет:

- 2018 год – 2 226,54094 тыс. рублей;
- 2019 год – 716,45906 тыс. рублей.

В настоящее время ООО «ПурпеСтройИнвест» готовит отчетную документацию для сдачи первого этапа. Оплата работ планируется в декабре 2018 года после внесения сведений о зонах с особыми условиями использования территорий в единый государственный реестр недвижимости.

2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации:

2.1. Разработка проектно-сметной документации «Руслоформирующие работы на р.Дебин в пос.Ягодное»

Запланированный период реализации мероприятия 2018 – 2019 годы. Двухгодичный государственный контракт от 25.07.2018 №7/18-АВХ на сумму 3 726 302,29 рублей заключен с ООО «Гидростройпроект». Начальная стоимость мероприятия составляла 4 210 733,0 руб. Экономия средств по результатам проведенного аукциона составила 484 430,71 руб. и в 2018 году будет невостребована.

Финансирование мероприятия по годам реализации распределится следующим образом:

- 2018 год – 1 371,76929 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 354,533 тыс. рублей.

В 2018 году проектной организацией будет выполнен первый этап работ – выполнение комплекса инженерных изысканий. В настоящее время проектная организация выполнила геодезическую съемку и готовит технические отчеты по инженерным изысканиям. Оплата работ по первому этапу планируется в ноябре 2018 года.