

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по отбору муниципальных образований Магаданской области для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022 год

г. Магадан

18.04.2022 г. 12-00

№ 2

Председатель комиссии:

Министр строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области -

М. В. Усова

Секретарь комиссии:

начальник отдела реализации национальных
проектов управления жилищного фонда
министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области (далее – министерство) -

О.Н. Ионик

Присутствовали

Заместитель руководителя управления
жилищного фонда - начальник отдела
жилищного фонда

Ж.В. Андропова

Заместитель руководителя управления правовой и
административной деятельности - начальник
отдела нормативно-правовой деятельности
министерства-

Е. С. Данько

консультант отдела строительства
управления коммунального хозяйства,
энергетики и строительства министерства

А. И. Антипова

Всего 6 членов комиссии, присутствовало 5, комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расторжении соглашения на предоставление средств субсидии с Тенькинским городским округом и перераспределении средств субсидии в 2022 году.

1. О расторжении соглашения на предоставление средств субсидии с Тенькинским городским округом и перераспределении средств субсидии в 2022 году.

СЛУШАЛИ:

- Ионик О.Н.

В соответствии с соглашением от 22.02.2022 г. № 44716000-1-2022-010 Тенькинскому городскому округу предоставлены средства федеральной и областной субсидии в сумме 19 093,4 тыс. рублей на реализацию благоустройства общественной территории в п. Усть-Омчуг по ул. Мира, д. 2. Средства перераспределены в связи со срывом сроков заключения контракта и риском неисполнения мероприятия по благоустройству в Среднеканском городском округе.

Тенькинским городским округом заключен контракт на выполнение работ с ООО «МС-Групп». По предварительным расчетам подрядной организации в связи с увеличением стоимости материалов цена контракта составит 50000,0 тыс.рублей (увеличение на 35%). От подрядчика получен отказ в заключении дополнительного соглашения об увеличении стоимости контракта до проведения правовой экспертизы таких действий в органах прокуратуры. Закупка материалов подрядной организацией не проводится, работы по контракту не ведутся.

В связи со сложившимися обстоятельствами администрация Тенькинского городского округа обратилась в министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области о расторжении соглашения на предоставление субсидии.

На основании вышеизложенного, в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской области, предоставляемых в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды Магаданской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области» средства субсидии необходимо перераспределить муниципальным образованиям на реализацию проектов по которым муниципальные контракты

заключены до 01.04.2022 года в соответствии с рейтингом дизайн-проектов (протокол конкурсного отбора от 28.09.2021 г. № 3):

- Хасынскому ГО на благоустройство территории в п. Стекольный ул. Зелёная д.7 – 9 (с учетом ранее заключенного соглашения общий размер субсидии на благоустройство территорий в п. Палатка ул. Юбилейная, 18-20 и в п. Стекольный по ул. Зеленой, 7-9 из федерального бюджета составит 14434,1 тыс. рублей).

- остаток субсидии в размере 12080,4 тыс. рублей Омсукчанскому городскому округу на благоустройство территории в п. Омсукчан по ул. Мира д. 8, ул. Ленина д.21.

Перераспределение средств субсидии Хасынскому и Омсукчанскому городским округам позволит обеспечить выполнение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

РЕШИЛИ:

1.1. В целях исключения риска недостижения целевых показателей государственной программы и регионального проекта по количеству благоустроенных общественных территорий в 2022 расторгнуть соглашение на предоставление субсидии с Тенькинским городским округом и перераспределить средства субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, выделенные ранее Тенькинскому городскому округу, в сумме 19093,4 тыс. рублей:

- Хасынскому ГО на благоустройство территории в п. Стекольный ул. Зелёная д.7 – 9 – 7012,97 тыс. руб;

- Омсукчанскому городскому округу на благоустройство территории в п. Омсукчан по ул. Мира д. 8, ул. Ленина д.21 – 12080,43 тыс. руб.

ГОЛОСОВАЛИ:


«За» – 5

«Против» – 0

«Воздержались» – 0

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:



М. В. Усова

О.Н. Ионик

Ж.В. Андропова

Е.С. Данько

А.И. Антипова



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Горняцкая ул., д. 37, п. Усть-Омчуг, Тенькинский район, Магаданская область, 686050,
тел., факс 8 (41344) 3-04-05, E-mail: adm_tenka@mail.ru
ОКПО 04033671, ОГРН 1024900785360, ИНН/КПП 4906001402/490601001

18.04.2022 г. № 1450

Министру строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области

М.В. Усовой

Уважаемая Марина Викторовна!

Между администрацией Тенькинского городского округа и ООО «МС Групп» 24.01.2022г. заключен муниципальный контракт №03473000076210001080001 на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, улица Мира, д. 2, стоимость проекта 36 981 574,00 рублей.

В связи с геополитической ситуацией, связанной с событиями в Украине, повлекшей рост цен на оборудование и материалы, необходимые для исполнения контракта, произошло удорожание стоимости проекта более чем на 40%. Так, по результатам проведенного анализа цен стоимость проекта по благоустройству общественной территории по ул. Мира, д. 2, по предварительным расчетам, составит более 50 млн. руб.

Поскольку до настоящего времени подрядная организация ООО «МС Групп» не приступила к закупке необходимого оборудования и материалов, а также учитывая отсутствие от подрядчика конкретной информации о ходе исполнения контракта, администрация Тенькинского городского округа просит расторгнуть Соглашение от 22.02.2022г. № 44716000-1-2022-010 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО

«Тенькинский городской округ» на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году, и перераспределить указанные средства другим городским округам Магаданской области.

Приложение:

- копия письма (уведомление) ООО «МС Групп» от 15.04.2022 №17.
- информация об увеличении стоимости МАФ и материалов.

И.о. главы Тенькинского городского округа



Е.Ю. Реброва

ООО «МС Групп»

ИНН/КПП 2543073118/254301001

Юридический адрес: 690002 г. Владивосток, пр-кт. Океанский, дом 131 В, оф. 400

Фактический адрес: 690002 г. Владивосток, пр-кт. Океанский, дом 131 В, оф. 400

Администрация Тенькинского городского округа
ул. Горняцкая, д. 37, пгт. Усть-Омчуг
Тенькинский район, Магаданская область, 686050

Исх. № 17 от 15 апреля 2022 года

Уважаемый Денис Анатольевич!

24 января 2022 года ООО "МС Групп" (далее – "подрядчик") и Администрация Тенькинского городского округа (далее – "заказчик") заключили муниципальный контракт № 03473000076210001080001 (далее – "контракт") на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 2. Цена контракта составляет 36 981 574,00 рублей.

Повторно сообщаем, что в настоящее время имеются существенные трудности, связанные с исполнением контракта, а именно трудности по приобретению ряда материалов, изделий и конструкций, а также связанные с их доставкой логистические проблемы.

Так, часть поставщиков сообщает, что не может в настоящий момент поставить и/или гарантировать в будущем поставку материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ по контракту.

Кроме того, сообщаем, что с конца февраля 2022 года – начала марта 2022 года наблюдается существенный рост цен на строительные ресурсы. В связи с чем, исполнение контракта в пределах той цены, которую стороны согласовали в контракте, в настоящее время фактически не представляется возможным.

Предложение заказчика и принятое в соответствии с ним распоряжение от 16 марта 2022 года № 49-ра о включении в контракт дополнительных положений о возможном увеличении без ограничений цены контракта при повышении стоимости строительных ресурсов и оборудования, используемых при осуществлении работ, по мнению подрядчика не соответствует закону.

Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Предусмотренное п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ основание, при котором стороны могут изменить существенное условие контракта, содержит ограничение размера увеличения цены контракта – 30%.

В связи с этим, подрядчик полагает необходимым перед заключением каких-либо дополнительных соглашений к контракту обратиться в Прокуратуру Магаданской области с запросом по оценке законности возможного включения в контракт обсуждаемых предложений.

По мнению подрядчика, такая правовая экспертиза спорного вопроса позволит в будущем избежать возможного нарушения законодательства Российской Федерации.

*О результатах рассмотрения обращения Прокуратурой Магаданской области
подрядчик уведомит заказчика незамедлительно после получения ответа.*

С уважением,

Генеральный директор ООО "МС групп"

 /В. Г. И

Информация об увеличении стоимости МАФ и материалов, необходимых для реализации муниципального контракта на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: п. Усть-Омчуг, улица Мира, д. 2

Наименование	Сметная стоимость, руб.	Стоимость, по состоянию на 28.03.2022 г., руб.	Процент увеличения стоимости
Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", м ³	1913,68	3000,00	56,77
Щебень М 600, фракция 5-20 мм	1656,56	3500,00	111,28
Скамейка типа "Вена"	35457,48	44352,00	25,09
Урна "Эстель квадратная на ножке"	12908,54	14600,00	13,10
Цветочница "Магнолия"	12908,542	29300,00	126,98
Диван - качели "Олимпия"	162581,7	400000,00	146,03
Парклет с доставкой	1467075,1	2141344	45,96

1
Пролито и пронумеровано

8 листов

консультант отдела реализации национальных
проектов управления жилищного фонда
министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области

Т.В. Емельянова

