

## Акт

## о результатах контроля условий концессионного соглашения

г. Магадан

21 июня 2023г.

Муниципальное образование «Город Магадан», от имени которого выступает **Департамент имущественных и жилищных отношений города Магадана** в лице и.о. руководителя Жанны Кирилловны Голубевой, действующей на основании распоряжения мэрии города Магадана о возложении исполнения обязанностей от 08.06.2023 №287-Лс, именуемый в дальнейшем «Концедент», **Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана**, в лице руководителя Худина Анатолия Николаевича, действующего на основании положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, утвержденного решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 г. № 37-Д, и постановления мэрии города Магадана от 02 апреля 2019 г. № 900 «О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 12 мая 2012 г. № 1791 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов электроснабжения муниципального образования «Город Магадан», с одной стороны, и **Акционерное общество «Магаданэлектросеть»**, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Баранова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о результатах контроля условий концессионного соглашения в отношении объектов электроснабжения муниципального образования «Город Магадан» № 1 от 17 октября 2012 г. (далее – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением, в отношении объектов электроснабжения муниципального образования «Город Магадан» Концессионер выполнил в 2022 году, а Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана с участием Департамента имущественных и жилищных отношений города Магадана принял следующие работы:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Состав работ	Стоимость работ (с учетом НДС), руб.	Период выполнения работ (месяц)
I.	Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР)				
1.	Трансформаторная подстанция 2 км основной трассы (лит М), инв № 2002 (ТП-626)	ТО;ТР	1. Производство переключений. 2. Осмотр оборудования и строительных конструкций. 3. Осмотр кабельных линий 0,4/6/10 кВ. 4. Текущий ремонт оборудования  5. Производство специальных измерений 6. Кадастровые работы (оформление охранных зон)	53 374,73	март апрель

2.	Трансформаторная подстанция, р-н Кедровый ключ (ТП-88)	ТО;ТР	1. Производство переключений. 2. Осмотр оборудования и строительных конструкций. 3. Осмотр кабельных линий 0,4/6/10 кВ. 4. Текущий ремонт оборудования 5. Производство специальных измерений. 6. Кадастровые работы (оформление охранных зон)	53 170,06	март апрель
3.	Трансформаторная подстанция ТП-6/04 кВ №46 (с учетом высоковольтных сетей) ул. Парковая, 20 корпус 3	ТО	1. Производство переключений. 2. Осмотр оборудования и строительных конструкций. 3. Осмотр кабельных линий 0,4/6/10 кВ.	4 605,55	март
4.	Нежилое здание трансформаторной подстанции № 51 – доля в праве 54/100 объекта недвижимости, ул. Скуридина	ТО	1. Производство переключений. 2. Осмотр оборудования и строительных конструкций. 3. Осмотр кабельных линий 0,4/6/10 кВ.	5 079,47	апрель
5.	Трансформаторная подстанция № 1, ул. Речная, 67 (ТП266-1)	ТО;ТР	1. Производство переключений. 2. Осмотр оборудования и строительных конструкций. 3. Осмотр кабельных линий 0,4/6/10 кВ. 4. Текущий ремонт оборудования 5. Производство специальных измерений 6. Кадастровые работы (оформление охранных зон)	52 036,93	апрель май октябрь
6.	Трансформаторная подстанция № 4, ул. Речная, 67 (ТП266-4)	ТО	1. Производство переключений. 2. Осмотр оборудования и строительных конструкций. 3. Осмотр кабельных линий 0,4/6/10 кВ. 4. Кадастровые работы (оформление охранных зон)	22 912,62	аперль май