Таблица 4

**Реализуемые в Магаданской области инвестиционные проекты в области рыбного хозяйства по состоянию на 31.12.2025**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Направление (судно/ завод/ инфраструктура) | Строительство /модернизация | Мощность проекта | Содержание проекта | Меры поддержки, оказываемые проекту (инвестиционные ТОР, СПВ, субсидии на возмещение части затрат по лизингу, кредиту и т.д.) | Инициатор инвестиционного проекта | Планируемый объем инвестиций по проекту, млн рублей | | | | Фактически вложено в проект на конец отчетного периода (квартала), млн рублей | Сроки реализации проекта | Срок ввода объекта в эксплуатацию | | Текущее состояние | Количество создаваемых рабочих мест, чел | Объем налоговых поступлений за период реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в т. ч. бюджетные: из них федеральный бюджет | в т. ч. собственные | в т. ч. заемные | | | плановый | фактический | | | | |
| 1 | Комплекс по глубокой переработке мормяра "Энергия моря" | Завод/ инфраструктура | Строительство цеха | 80 тонн | Приобретение оборудование, флота, строительство и ввод в эксплуатацию завода, включая следующие объекты: цех по производству жира, цех кончания, консервная линия, холодильный комплекс. | - | НП Борисов В.В. | 155,00 | | 155,00 | - | **39,00** | 2018 - 2020 | 2026 | - | Закончен первый этап проекта, введена линия для получения жира холодным отжимом. Разработана рецептура по производству косметических средств. Тюлений жир поставляется в республику Беларусь, где производится косметические средства. Проектируется второй этап - линия переработки крови | 12 | - | Адрес реализации проекта: г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 |
| 2 | Рыбоперерабатывающий комплекс "Тавгуча" | Инфраструктура | Строительство завода | 1000 тыс. тонн | Создание нового производства по переработке сырца рыб с использованием методов быстрой заморозки, минимизации отходов производства, автоматизация процессов переработки. Планируется возведение модульных помещений, приобретение оборудования на РЭУ в районе р. Тавгуча, а также строительство терминала по хранению рыбопродукции | - | ООО "Рыбная компания" | 95,00 | | 95,00 | - | **15,00** | 2018 - 2025 | 2025 | - | Бизнес-идея | 8 | - | Адрес реализации проекта: Магаданская обл., Северо-Эвенский район, район р. Тавгуча |
| 3 | Рыбоперерабатывающий комплекс | Инфраструктура | Строительство/ Модернизация цехов | 500 тонн | Планируется строительство и модернизация цехов по переработке рыбы, в том числе и виды пассесных видов, приобретение скороморозильной установки и холодильников единовременного хранения рыбной продукции | - | ООО "Токсервис" | 50,00 | | 40,00 | 10,0 | **40,00** | 2018 - 2020 | 2026 | - | Завершен 1 этап. Реконструкция и оснащение якорного пала, строительство складских и бытовых помещений, причалочего и санпропускника с душевыми кабинками. Расширение земельного участка с ограничиванием новой собственной территории | 8 | - | Адрес реализации проекта: Магаданская область, Ольский район, пос. Талон, река Тауй |
| 4 | Строительство и ввод в эксплуатацию краболовного судна | Судно | Строительство краболовного судна в г. Находка | 55 тонн (1 перевозка) | Строительство на Находкинском судостроительном заводе и ввод в эксплуатацию краболовного судна для вылова и переработки беспозвоночных ВБР | | ООО «Тихрыбпром» | 2 172,00 | | 172,00 | 2000 | **1 183,00** | 2024-2028 | 2028 | | Формирование корпуса на стапеле | 19 | | Находка |
| 5 | Строительство завода по переработке и рафинированию рыбного жира | Инфраструктура/ завод | Строительство завода | 2 200 т в год (рафинированный жир - 2 000 т, рыбий жир РЛ - 200 т в год | Переработка водных биоресурсов и рафинирование рыбного жира с дальнейшим производством капсулированного рыбного жира, насыщенного Омега-3. Производство фармакологического сырья с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 - экологически чистого и крайне полезного для здоровья препарата на основе рыбьего жира | | ООО "Омега-Си" и Компания OCEANS&Pioneer International Co.Ltd. | 1 600,00 | | 1 600,00 | | **1200,00** | 2021-2025 | 2025 | | Ввод в эксплуатацию (29.05.2023)<br>Производится выпуск 4 видов жира:<br>ветеринарный и пищевые: 1 сорт 30-tg, 1 сорт 35-tg, RTG.<br>В проекте запуск капсулированной линии, производство кондитерских продуктов с использованием продукции ВБР и дипорсов. | 30 | | Адрес реализации проекта: г. Магадан, Портовое шоссе 151 Б. Компания "KTI COMPANY LIMITED" согласно предварительной договоренности. Ориентировочно: на внутренний рынок - 50%, внешний рынок - 50%. Мощность по переработке сырья - 2,2 тыс. тонн в год. Мощность производства готовой продукции - 2,2 тыс. тонн в год. Прогноз экспорта - 1,2 тыс. тонн. Прогноз выручки - 14,4 млн долл. США. |
| 6 | «Усть-Среднеканский сетовый рыбоводный завод в Ольском районе Магаданской области» | Завод | Строительство | — Сиг-пыжьян — Coregonus pidschian - 3,5556 млн. шт. мальков 0,5 г.<br>— Чир — Coregonus lavaretus - 6,7317 млн. шт. мальков 0,5 г. | Проектом предусматривается строительство комплекса зданий и сооружений, состоящего из основных и вспомогательных зданий, сооружений инженерной инфраструктуры и открытых площадок производственного и бытового назначения:<br>- Производственный корпус<br>-Административно-бытовой корпус<br>-Гараж на 5 автомобилей<br>-Объекты инженерной инфраструктуры<br>-Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепловые сети, сети связи, автоматизации и диспетчеризации) | нет | АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" | 4 227,39 | | | 4227,392 | **0,00** | 4 кв 2025 | 4 кв 2027 | - | Проведены мероприятия по признанию объекта капитального строительства «Усть-Среднеканского сетового рыбоводного завода в Ольском районе Магаданской области» инвестиционным проектом. На основании Распоряжения Губернатора Магаданской области от 05.09.2024г. № 285-р «О предоставлении права на заключение Договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта», заключен Договор № 397 от 06.09.2024г. на аренду земельного участка, находящегося в федеральной собственности, под строительство «Усть-Среднеканского сетового рыбоводного завода», с последующей постановкой земельного участка № 49:01:000001:1221 на государственный кадастровый учет (Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2024-207745330 от 15.08.2024г).<br>Между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» заключен Договор от 31.12.2019 № РВ-УСРЗ-2019 на «Выполнение работ по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительному | 10 | нд | |
| 7 | Создание и последующая эксплуатация "Морского логистического центра "Магадан" | Инфраструктура | Строительство | Проектная способность:<br>- не более 30 000 ТЕО/год;<br>- не более 150 тысяч тонн/год. (генеральный груз);<br>- не более 200 тыс. тонн/год (ВБР). | Создание и последующая эксплуатация "Морского логистического центра "Магадан" | Капитальный грант в размере 2 740 392 570,00 руб | ООО "МЛЦ" | 12 328,84 | 2 740,39 | | 9588,45 | **306,55** | 31.12.2030 | 31.12.2030 | - | Инвестиционная декларация разработана<br>Выполнены изыскательские работы<br>Выполняется разработка проектно-сметной документации | 686 чел. при эксплуатации (500 чел. на Этапе 1 с 2030 г.; 97 чел. на Этапе 2 с 2033 г.). | нд | |
| | | | | | | | | | | | | **2783,55** | | | | | | | |