

И.о. руководителя
регионального проекта

Коротков С.В.

01 октября 2019г.

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом
по региональному проекту
(протокол от 01 октября 2019г. №4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 сентября 2019г.

"Магаданская область"

**"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"
("Спорт – норма жизни")**

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>наличие критических отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		План мероприятий		
1.1			Длительность процесса доставки материалов и оборудования на строительную площадку.	Контроль за своевременным приобретением строительных материалов и оборудования. Контроль за сроками поставки.
1.2.			Низкий температурный режим при прохождении работ по созданию 0 цикла и монтажа металлических конструкций	

2. Сведения о значениях целей и показателей



№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	744	76,9	77,0	77,0	77,1	77,2	77,2	100	
2.		Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	744	13,9	14,0	14,5	15,0	16,0	16,0	100	
3.		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	744	3,4	3,5	3,7	3,9	4,0	4,0	100	
4.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	744	65,5	65,6	65,7	65,8	66,0	66,0	100	
5.		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	744	57,8	60,0	62,0	67,0	72,3	72,3	100	

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	6,85	6,85	6,85	3,94	1,72	25,1	
1.1.		Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного задания, на оказание государственных услуг, в том числе:	6,85	6,85	6,85	3,94	1,72	25,1	
1.1.1.		федеральный бюджет	6,23	6,23	6,23	3,59	1,72	27,6	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,62	0,62	0,62	0,35	0,15	24,2	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,62	0,62	0,62	0,35	0,15	24,2	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6,0	6,0	6,0	2,3	1,72	28,7	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,59	0,59	0,59	0,2	0,2	33,9	
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы	24,26	24,26	24,26	23,76	23,76	97,9	

2.1.		Строительство объекта недвижимости, в том числе:	24,26	24,26	24,26	23,76	23,76	97,9	
2.1.1.		федеральный бюджет	22,08	22,08	22,08	21,62	21,62	97,9	
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,18	2,18	2,18	2,14	2,14	98,2	
2.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2,18	2,18	2,18	2,14	2,14	98,2	
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного задания, на оказание государственных услуг	
2.		Строительство объекта недвижимости	

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат ФП: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 25.12.2019			П.В. Новиков	
1.1.			Результат РП: Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного задания, на оказание государственных услуг	25.12.2019	25.12.2019	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области. Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области.	
1.1.1.		■	Контрольная точка: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	15.02.2019	08.02.2019	Хейнман Б.Э.	Соглашение заключено №777-08-2019-018 от 08.02.2019.
1.1.1.1			Мероприятие: Предоставление необходимого пакета документов для заключения соглашения с Министерством спорта России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Магаданской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих	15.02.2019	08.02.2019	Хейнман Б.Э.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				
1.1.2.		■	Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	15.04.2019	06.04.2019	Коротков С.В.	
1.1.2.1.			Мероприятие: Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	15.04.2019	06.04.2019	Коротков С.В.	
1.1.3.		■	Контрольная точка: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	30.06.2019	31.05.2019	Коротков С.В.	Соглашение заключено №44701000-1-2019-015 от 31.05.2019.
1.1.3.1.			Мероприятие: Заключение соглашения между субъектом и муниципальным образованием	30.06.2019	31.05.2019	Коротков С.В.	
1.1.4.		■	Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	15.07.2019	15.07.2019	Коротков С.В.	
1.1.4.1.			Мероприятие: Предоставление отчета о	15.07.2019	15.07.2019	Коротков С.В.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.				
1.1.5.		▨	Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Коротков С.В.	
1.1.5.1.			Мероприятие: Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	15.10.2019	15.10.2019	Коротков С.В.	
1.1.6.		▨	Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 год	25.12.2019	25.12.2019	Коротков С.В.	
1.1.6.1.			Мероприятие: Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.	25.12.2019	25.12.2019	Коротков С.В.	
2			Результат ФП: В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы			П.В. Новиков	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.			Результат РП: Строительство объекта недвижимости	25.12.2019	25.12.2019	Департамент физической культуры и спорта Магаданской области. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.	
2.1.1.		■	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	15.02.2019	15.02.2019	Хейнман Б.Э.	Соглашение заключено №777-09-2019-121 от 15.02.2019
2.1.1.1			Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"	15.02.2019	15.02.2019	Коротков С.В.	
2.1.2.		■	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	15.04.2019	06.04.2019	Коротков С.В.	
2.1.2.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.04.2019	06.04.2019	Коротков С.В.	
2.1.3.		■	Контрольная точка: Земельный участок предоставлен заказчику	01.07.2019	01.07.2019	Мартела И.В.	Договор №03/2019 от 01.07.2019
2.1.3.1			Мероприятие: Оформление договора аренды под строительство. Земельный участок сформирован.	01.07.2019	01.07.2019	Коваленко В.О.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.4.		■	Контрольная точка: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз.	01.07.2019	13.12.2018	Мартела И.В.	
2.1.4.1.			Мероприятие: Подготовка документов для государственной экспертизы.	01.07.2019	13.12.2018	Коваленко В.О.	
2.1.5.		■	Контрольная точка: Получено разрешение на строительство.	01.07.2019	27.06.2019	Мартела И.В.	Разрешение №49-49304000-01-2019 от 27.06.19 выдано Администрацией муниципального образования «Хасынский городской округ»
2.1.5.1.			Мероприятие: Подготовка пакета документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ	01.07.2019	27.06.2019	Коваленко В.О.	
2.1.6.		■	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	15.07.2019	02.07.2019	Коротков С.В.	
2.1.6.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.07.2019	02.07.2019	Коротков С.В.	
2.1.7.		▨	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Коротков С.В.	
2.1.7.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.10.2019	15.10.2019	Коротков С.В.	
2.1.8.		▨	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год	25.12.2019	25.12.2019	Коротков С.В.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.8.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	25.12.2019	Коротков С.В.	
2.1.9.		■	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	15.04.2020	06.04.2020	Коротков С.В.	
2.1.9.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.04.2020	06.04.2020	Коротков С.В.	
2.1.10.		■	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	15.07.2020	02.07.2020	Коротков С.В.	
2.1.10.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.07.2020	02.07.2020	Коротков С.В.	
2.1.11.		▨	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	15.10.2020	15.10.2020	Коротков С.В.	
2.1.11.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.10.2020	15.10.2020	Коротков С.В.	
2.1.12.		▨	Контрольная точка: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	15.11.2020	15.11.2020	Мартела И.В.	
2.1.12.1.			Мероприятие: Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	15.11.2020	15.11.2020	Коваленко В.О.	
2.1.13.		▨	Контрольная точка: Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2020	01.12.2020	Мартела И.В.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.13.1.			Мероприятие: Проведение строительно-монтажных работ. Получен акт монтажных работ	01.12.2020	01.12.2020	Коваленко В.О.	
2.1.14.		▨	Контрольная точка: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства.	15.12.2020	15.12.2020	Мартела И.В.	
2.1.14.1.			Мероприятие: Получен акт монтажных работ.	15.12.2020	15.12.2020	Коваленко В.О.	
2.1.15.		▨	Контрольная точка: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	25.12.2020	25.12.2020	Мартела И.В.	
2.1.15.1.			Мероприятие: получен акт приемки ПНР	25.12.2020	25.12.2020	Коваленко В.О.	
2.1.16.		▨	Контрольная точка: Техническая готовность объектов спорта 100%	25.12.2020	25.12.2020	Мартела И.В.	
2.1.16.1.			Мероприятие: Отчет по освоению субсидии, акты приемки. Получены КС-11 и КС-14	25.12.2020	25.12.2020	Коваленко В.О.	
2.1.17.		▨	Контрольная точка: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	25.12.2020	25.12.2020	Коротков С.В.	
2.1.17.1.			Мероприятие: Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России	25.12.2020	25.12.2020	Коротков С.В.	
2.1.18.		▨	Контрольная точка: Объекты спорта введены в эксплуатацию	25.12.2020	25.12.2020	Мартела И.В.	
2.1.18.1.			Мероприятие: Подготовка документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ	25.12.2020	25.12.2020	Коваленко В.О.	
2.1.19.		▨	Контрольная точка: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	25.12.2020	25.12.2020	Администрация Хасынского городского округа	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.19.1.			Мероприятие: Подготовка документов для государственной регистрации.	25.12.2020	25.12.2020		
2.1.20.		▨	Контрольная точка: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 год	25.12.2020	25.12.2020	Коротков С.В.	
2.1.20.1.			Мероприятие: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	25.12.2020	Коротков С.В.	